



DETERMINAZIONE N.

1729

del

01 AGO. 2014

Atti n. 511/14 - all. 133

**APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA-ACCETTAZIONE - APPROVAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA, DELLO STATO FINALE E DEL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO, CONSEGUENTEMENTE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO CON LA COOPERATIVA EDIL STRADE IMOLESE (C.E.S.I.) SOC. COOP.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione consiliare n. 116 del 31.01.2014:
  - si è preso atto della risoluzione contrattuale con Steda SPA aggiudicataria dell'appalto in epigrafe, poiché la medesima è venuta a trovarsi in concordato preventivo e non più in grado di continuare i lavori;
  - si è stabilito di procedere con lo scorrimento della graduatoria nell'intenzione di affidare il completamento dei lavori alla Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop. con sede in Imola, via Sabbatani 14 demandando alla Direzione Strategica e alle Unità Operative secondo competenza la stipula del relativo contratto;
- in data 31.01.2014 si è provveduto a stipulare contratto d'appalto (n. repertorio 11/2014) con Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop. per un importo di euro 10.392.856,51 di cui euro 752.411,43 per oneri relativi alla sicurezza e oltre I.V.A. 10%;
- con verbale del 3.02.2014 si è provveduto alla consegna dei lavori;
- con determinazione n. 1561 del 15.07.2014 si è stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, alla risoluzione del contratto con Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Coop., per i gravi ritardi accumulati e non più recuperabili, prevedendo l'imputazione all'appaltatore di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei ritardi e della risoluzione contrattuale e demandando al R.U.P., per quanto di competenza:
  - l'adozione dei provvedimenti consequenziali alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 138, 139 e 140 del D. LGS. 163/2006 e s.m.i. ;
  - all'interpello degli ulteriori soggetti partecipanti all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria (ai sensi del citato art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006), e quindi, a fronte della verifica della permanenza dei requisiti di ordine generale e speciale, di procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto d'appalto per l'affidamento del completamento dei lavori;
- con nota nota 15.07.2014 si è richiesto alla Direzione Lavori di redigere lo stato di consistenza dei lavori eseguiti da Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Cooperativa;

**VISTO** lo stato di consistenza dei lavori in atti 511/14 – all. 120, nel quale viene quantificata per un importo di euro 478.105,88 la somma delle opere liquidabili a tutto il 15.07.2014 e ritenuto di poterlo approvare;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 3

DETERMINAZIONE N.

1729

del

01 AGO. 2014

Atti n. 511/14 - all. 133

**DATO ATTO che:**

- dallo stato di avanzamento n. 1 – conto finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giulio Altieri il 28.07.2014, quale effetto e conseguenza della risoluzione contrattuale, si evince, sotto il profilo esclusivamente contabile, l'entità dei lavori eseguiti a tutto il 15.07.14 che al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri per la sicurezza, ammontano ad euro 478.105,88;
- la data indicata al 15.07.2014 è puramente formale in quanto non sono state eseguite lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle accertate nel sopralluogo del 02.07.2014 e quindi, a maggior ragione dopo il 10.07.2014;
- il certificato di collaudo statico parziale del 31.07.14, emesso dall'ing. Stefano Cobolli Gigli collauda positivamente tutte le strutture eseguite alla data del 15.07.2014;
- il collaudo tecnico amministrativo dell'ing. Stefano Cobolli Gigli che conferma l'importo delle lavorazioni eseguite in euro 478.105,88 oltre IVA 10%, come indicato nella contabilità finale;

**CONSIDERATO che**

- è necessario pervenire in tempi brevi alla riconsegna delle aree di cantiere al fine di proseguire i lavori;
- è in via di formalizzazione un accordo tra questa Fondazione e Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Cooperativa che a fronte del riconoscimento dell'importo relativo alle lavorazioni eseguite si impegna a liberare le aree e i luoghi del cantiere e a rendere disponibili le attrezzature ivi installate secondo modalità stabilite e regolate dall'accordo stesso;

**ACQUISITO** il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttore Amministrativo e Sanitario;

**DETERMINA**

**1. DI APPROVARE:**

- lo stato di consistenza dei lavori in atti 511/14 – all. 120, nel quale viene quantificata per un importo di euro 478.105,88 la somma delle opere liquidabili a tutto il 15.07.2014;
- lo stato di avanzamento n. 1 – conto finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giulio Altieri il 28.07.2014, quale effetto e conseguenza della risoluzione contrattuale, dal quale si evince, sotto il profilo esclusivamente contabile, l'entità dei lavori eseguiti a tutto il 15.07.14 che al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri per la sicurezza, ammontano ad euro 478.105,88 oltre I.V.A. 10%;
- il certificato di collaudo statico parziale del 31.07.14 (dep. In Comune il 01.08.2014), emesso dall'ing. Stefano Cobolli Gigli collauda positivamente tutte le strutture eseguite alla data del 15.07.2014;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3 di 3

DETERMINAZIONE N. **1729** del **01 AGO. 2014** Atti n. **511/14 - all. 133**

- il collaudo tecnico amministrativo dell'ing. Stefano Cobolli Gigli che conferma l'importo delle lavorazioni eseguite in euro 478.105,88 oltre IVA 10%, come indicato nella contabilità finale;
2. **DI RIMANDARE** a un successivo provvedimento la materiale liquidazione dell'importo di euro 478.105,88 oltre IVA 10% a saldo delle lavorazioni eseguite di Cooperativa Edil Strade Imolese (C.E.S.I.) Soc. Cooperativa e la restituzione della cauzione definitiva subordinandoli all'esito positivo dell'accordo in corso di formalizzazione e del D.U.R.C. dell'appaltatore e dei subappaltatori.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Osvaldo Basilico)

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche  
Responsabile unico del procedimento: ing. Santo De Stefano

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **01 AGO. 2014** N. **1729**

IRCCS di natura pubblica