

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____


IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 10 del 07 GEN. 2021

DIREZIONE: U.O.C. Servizio Tecnico

OGGETTO: Procedura negoziata effettuata sul MEPA, RDO n. 2398505, per l'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziali dell'A.S.P. di Ragusa. CIG 8043287A66 – CUP I39J18000170002. Ammissibilità certificato di regolare esecuzione.

L'ESTENSORE

Rag. Salvatore Fasino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giorgio Divita)

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

(Ing. Gaetano Cilia)

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 04 GEN. 2021

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
Dott. Massimo Cicero

Il 07 GEN. 2021, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza Dott. Emanuel Marcello Di quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;
Vista la L.R.n. 5/2009;
Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

PREMESSO che:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 943 del 04/04/2019 è stato conferito l'incarico dello svolgimento delle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei "Lavori di messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziali dell'A.S.P. di Ragusa" ai Geom. Rosario Schembari e Giorgio Frasca, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, comma 2, e 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con nota prot. n.10405 del 02/04/2019 è stato nominato RUP e verificatore del progetto de quo l'Ing. Giorgio Divita, dirigente del Servizio Tecnico;
- con delibera n. 1736 del 04/07/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto redatto dai predetti dipendenti e conservato agli atti del Settore Tecnico, ed è stata, altresì, indetta la relativa procedura telematica negoziata;
- con delibera n. 2783 del 08/11/2019, in esito all'espletamento di procedura telematica negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. c), del D.lgs. 50/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori, con il criterio del minore prezzo, ai sensi dell'art.36 comma 9-bis del d.lgs 50/2016, all'operatore economico Edilzeta S.P.A., con sede in Modica (RG), partita IVA 07662361000, che ha formulato il ribasso del 33,2815%, sull'importo a base di gara di € 228.701,24, dando luogo ad un importo di € 152.586,04 che sommati agli oneri della sicurezza di € 1.856,40 fanno risultare l'importo contrattuale di € 154.442,44 IVA al 22% esclusa, il cui quadro economico è di seguito rappresentato:

Lavori: Messa in sicurezza Presidi di continuità assistenziali dell'A.S.P.			
Lavori a base d'asta	228.701,24		
Ribasso d'asta 33,2815%	76.115,20		
Lavori al netto del ribasso d'asta	152.586,04		
Oneri della sicurezza	1.856,40		
Totale Lavori	154.442,44	154.442,44	
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al 22%	33.977,34		
Funzioni tecniche art. 113 del d.lgs. 50/2016	4.611,15		
Imprevisti	13.833,46		
Oneri di discarica	5.387,00		
Contributo ANAC	225,00		
Totale Somme a disposizione	58.033,95	58.033,95	
TOTALE		212.476,39	

DATO ATTO che:

- in data 24/02/2020 sono stati consegnati i lavori, giusta verbale di consegna di pari data;
- in data 16/03/2020 i lavori sono stati sospesi;
- in data 04/05/2020 i lavori sono stati ripresi;

PRESO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa dal RUP una proroga di 45 giorni fissando la data di ultimazione dei lavori il 28/08/2020;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n.987 del 03/04/2020 è stata anticipata alla ditta affidataria, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016, l'importo dell'anticipazione pari al venti per cento dell'importo contrattuale pari ad € 30.888,49 IVA esclusa;

DATO ATTO che:

- con il Certificato di Ultimazione Lavori del 07/09/2020 è stato dichiarato l'ultimazione in data 28/08/2020;

PRESO ATTO che:

- in data 22/07/2020 è stato emesso il 1° certificato di pagamento di € 56.227,37 IVA esclusa;
- in data 13/10/2020 è stato emesso il 2° certificato di pagamento di € 62.595,06 IVA esclusa;

RILEVATO dalla relazione dello stato finale dei lavori eseguiti, redatta in data 15/11/2020 dal Direttore dei lavori, che il credito netto in favore dell'impresa è pari ad € 4.233,12 come di seguito dettagliato:

Importo dei lavori eseguiti (al netto oneri della sicurezza)	€	146.352,60
Oneri della sicurezza	€	7.591,44
	sommano	€ 153.944,04
A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€	118.822,43

"	per anticipazione del 20%	€ 30.888,49
Totale deduzioni	€	149.710,92
Resta il credito dell'Impresa	€	4.233,12

e che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto il registro di contabilità senza alcuna riserva;

RILEVATO che il certificato di regolare esecuzione redatto, in data 16/11/2020, dal D.L. Geom. Giorgio Frasca attesta la regolarità dei lavori e determina un importo residuo da liquidare all'impresa pari ad € 4.233,12 IVA esclusa;

CONSIDERATO, pertanto, che può riconoscersi il credito per l'Impresa pari ad € 4.233,12 IVA esclusa, e che la liquidazione di tale importo sottostà alla presentazione a cura dell'appaltatore della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, decorsi i quali il certificato si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare ammissibile l'allegato Certificato di regolare esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt.234 comma 2 e 237 del D.P.R. n.207/2010, emesso dal D.L. e relativo ai "Lavori di messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziali dell'A.S.P. di Ragusa";

REPUTATO necessario dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, allo scopo di dare rapido seguito agli adempimenti di cui al presente provvedimento;

DATO ATTO che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 n.543, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. DICHIARARE AMMISSIBILE, ai sensi del combinato disposto degli artt.234 comma 2 e 237 del D.P.R. n.207/2010, il Certificato di regolare esecuzione, emesso il 16/11/2020 dal Direttore dei Lavori Geom. Giorgio Frasca e relativo alle opere in oggetto;
2. PRENDERE ATTO, secondo il certificato di regolare esecuzione sopra indicato, che il credito per l'Impresa è pari ad € 4.233,12 IVA esclusa, e che la liquidazione di tale importo sottostà alla presentazione a cura dell'appaltatore della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016;
3. DARE ATTO che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 l'allegato Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione.
4. TRASMETTERE la presente deliberazione all'impresa Edilzeta S.p.A.;
5. DI dare immediata esecutività al presente atto ai sensi dell'art. 53 comma 7 della L.R. n. 30/93.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Angelo Aliquo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE