

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 259 del 04 FEB. 2021

DIREZIONE: U.O.C. Servizio Tecnico

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE UU.OO. PRESENTI NELL'OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA SUDDIVISO IN TRE LOTTI FUNZIONALI. LOTTO N.3 CIG. 66020854E4 - AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FATTURE.

L'ESTENSORE

Laura Rollo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Franco Galligione

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

04 FEB. 2021

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. UAGFV 250 4618 C.E. C.P. F d/Vinc. S.Pass.

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
Dott. Massimo Cicero

Il 04 FEB. 2021, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dioli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

VISTA la L.R.n. 5/2009;

VISTO l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

PREMESSO che:

- con delibera n° 1679 del 22/08/2013 l'Azienda ha conferito l'incarico per lo svolgimento delle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei "Lavori di adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa" all'Ing. Vito Ugo Fabio Foti (Albo degli ingegneri provincia di Catania n. A3957), ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art.8 bis del regolamento aziendale, approvato giusta deliberazione n.1652 del 09/08/2013;
- con deliberazione n.2176 del 06/11/2013 è stato nominato, ai sensi dell'art.47, comma 2, lett. b.2) del d.P.R. n.207/2010, verificatore del progetto de quo l'Ing. Lorenzo Aprile, direttore del Servizio Tecnico;
- con delibera n. 286 del 11.02.2016 e successive delibere di rettifica n. 436 del 03.03.2016 e n.551 del 10.03.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal predetto professionista e conservato agli atti del Settore Tecnico, ed è stata, altresì, indetta la relativa procedura aperta;
- con delibera n. 1423 del 16.06.2016, in esito all'espletamento di una procedura aperta è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 19 comma 1 lett. a) della L.R. n.12/11, relativamente al LOTTO 3, all'operatore economico CG SYSTEM SRL con sede in Montelepre (PA), partita IVA 05566180823, che ha formulato il ribasso del 13,0375% sull'importo a base di gara di € 867.008,15, dando luogo ad un importo di € 753.971,96 che sommati agli oneri della sicurezza di € 40.185,24 fanno risultare l'importo contrattuale di € 794.157,20 IVA al 10% esclusa, il cui quadro economico è di seguito rappresentato:

LOTTO 3 - QUADRO ECONOMICO			
	A) LAVORI		
A/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 13,0375%	€ 753.971,96	
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.185,24	
A/3	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 794.157,20	
	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B/1	IVA sui lavori (10%)	€ 79.415,72	
B/2	Spese tecniche collaudo	€ 9.956,64	
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€ 2.588,73	
B/4	Incentivo art.92 D.Lgs. n.163/06 e smi	€ 18.143,87	
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€ 1.500,00	
B/6	Spese pubblicità	€ 500,00	
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 44.398,03	
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 156.502,99	
	TOTALE (A + B)	€ 950.660,19	
C) ECONOMIA DA RIBASSO E ALTRO		€ 124.339,81	
TOTALE COMPLESSIVO progetto lotto 3		€ 1.075.000,00	

- il relativo contratto n° 282 del 27 luglio 2016, è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Partinico (Palermo) in data 28.07.2016 al n° 3217 serie 3;
- che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in argomento di cui alle delibere n. 286, 436, 551 e la n. 1423 dell'anno 2016 è stata imputata al conto di costo n. 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" (aut. 31/22 UAGFV anno 2016 e aut. 31/8 UAGFV anno 2017 finanziamento Ospedale Giovanni Paolo II);

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n.1793 del 21/07/2016 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art.31 del d.lgs.50/2016, l'Ing. Ivano Caltagirone, collaboratore tecnico, in servizio presso l'U.O. Servizio tecnico, in sostituzione dell'Arch. Maddalena di Martino ed è stato nominato, ai sensi dell'art.101 del d.lgs.50/2016, il geom. Giovanni Lo Scalzo, collaboratore tecnico, in sostituzione dell'ing. Gaetano Cilia, dirigente del Serv. Tecnico;

RILEVATO che l'operatore economico C.G.SYSTEM S.R.L. ha trasmesso tramite pec del 29.01.2021, la polizza fidejussoria n. 2021/13/6588285 del 28.01.2021 emessa da Italiana Assicurazioni, ai sensi del combinato disposto ex art 141 comma 9 e del D.lgs 50/2016 art. 103 comma 6, il cui importo è di € 18.805,14 e la cui durata è biennale decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo e pertanto con scadenza 10.11.2023;

PRESO ATTO che gli atti sopra richiamati sono custoditi presso la sede dell'U.O.C. Servizio Tecnico;

DATO ATTO che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 n.543, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Dichiarare ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt.234 comma 2 e 237 del D.P.R. n.207/2010, il certificato di collaudo tecnico/amministrativo emesso il 11/11/2021 dalla Società IEA ASSOCIATI s.r.l.s relativo alle opere in oggetto;
2. Prendere atto che, secondo il certificato di collaudo sopra indicato, il credito per l'Impresa è pari ad € 18.801,38 IVA esclusa;
3. Dare atto che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 l'allegato Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
4. Liquidare e pagare la fattura n. 2/FE del 11/01/2021, registrata in azienda il 14/01/2021 al n 1305, emessa dalla Società IEA ASSOCIATI s.r.l.s, quale corrispettivo per il collaudo tecnico amministrativo contabile dei lavori di che trattasi, dell'importo di €. 6.268,61 IVA ed oneri previdenziali inclusi, imputandone la spesa sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione";
5. Dare Atto che che la suddetta somma rientra nell'autorizzazione di spesa n. 600/2 dell'esercizio finanziario anno 2021 di cui alla delibera 2740 del 06/11/2020;
6. Liquidare e pagare la fattura n. 2 del 29/01/2021, registrata in azienda il 01.02.2021 al n 3353, emessa dall'operatore economico C.G. SYSTEM S.r.l., quale corrispettivo per il saldo dei lavori di che trattasi dell'importo di €. 20.681,52 IVA inclusa;
7. Dare atto che la suddetta somma rientra nell'autorizzazione di spesa n. 31/22 UAGFV anno 2016 di cui alla delibera n.1423 del 16.06.2016 e aut. 31/8 UAGFV anno 2017 finanziamento Ospedale Giovanni Paolo II, imputandola sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione";
8. Autorizzare per l'esercizio finanziario 2021 la somma di € 20.681,52 da imputare al conto patrimoniale 1010201002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione"
9. Trattandosi di lavori di immobilizzazione in corso di realizzazione, il presente atto verrà trasmessa dallo scrivente Settore all'Ufficio Gestione Beni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Alliquò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- con deliberazione n.1966 del 30/08/2016 è stato nominato l'Ing. Giorgio Divita, dirigente tecnico aziendale, Direttore dei lavori in sostituzione del sopracitato dipendente del servizio tecnico;
- che con deliberazione n. 2190 del 27/09/2016 è stato affidato l'incarico di effettuare il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera all'Ing. Elena Ruscica, Dirigente in servizio presso la U.O.C. Servizio Tecnico Aziendale;
- che con nota prot. n.143 del 27/11/2018 il collaudatore in corso d'opera Ing. Elena Ruscica, per i motivi in essa indicati, rassegnava le dimissioni con effetto immediato dall'incarico tecnico professionale relativo ai lavori di cui in argomento;
- che con delibera n. 2740 del 06/11/2020, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.120/2020, è stato affidato l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo dei "Lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa – Lotto n. 3", alla Società IEA ASSOCIATI s.r.l.s con sede legale in via Dante n. 112 - Ragusa, iscritta al n. 9339 dell'Albo Unico Regionale dei Professionisti di cui all'art. 12 della legge regionale n. 12/2011, in possesso dei prescritti requisiti per un importo di € 4.940,58 oltre oneri previdenziali ed IVA giusto disciplinare prot. n. 36730 del 30.11.2020.

DATO ATTO che

- con delibera n. 1495 del 30.05.2017 l'Azienda prende atto dell'avvenuta sospensione dei lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa suddivisi in tre lotti funzionali", relativamente al lotto n. 3, disposta in data 04/08/2016, ai sensi dell'art. 158, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e della successiva ripresa degli stessi in data 05/12/2016 fissando quale data di ultimazione degli stessi il 01/05/2017;
- con la medesima delibera l'Azienda prende atto della concessione alla ditta C.G. SYSTEM SRL di un ampliamento dei termini contrattuali di giorni 40 (quaranta), fissando quale termine ultimo dei lavori il giorno 10/06/2017;

PRESO ATTO che

- con delibera n. 2945 del 15.12.2016 è stata disposta l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale alla ditta affidataria, ai sensi degli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010, per l'importo di € 158.831,44 IVA esclusa;
- con deliberazione n. 510 del 15/02/2017 è stato liquidato e pagato il I SAL per l'importo di € 241.505,80 IVA esclusa;
- con deliberazione n.1495 del 30/05/2017 è stato liquidato e pagato il II SAL per l'importo di € 248.465,71 IVA esclusa;
- con deliberazione n.1628 del 09/06/2017 è stato liquidato e pagato il III SAL per l'importo di € 126.516,30 IVA esclusa

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una Perizia di Variante e di Assestamento giusta deliberazione n.1521 del 31/05/2017, ai sensi dell'art. 161 comma 7 ed 8 del D.P.R. 207/2010, per i seguenti motivi:

- ✓ **art. 132, comma 1, lettera b)** – secondo periodo: significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale - D.Lgs. 163/2006 – Lavorazioni afferenti agli NP 01-02-03-08;
- ✓ **art. 132, comma 1, lettera e)** per il manifestarsi di omissioni del progetto esecutivo – Lavorazioni afferenti agli NP 04/05/06/07 (tali omissioni non determinano maggior costi e/o oneri a carico della stazione appaltante in quanto trattasi di costi che si sarebbero comunque dovute affrontare per l'esecuzione di un progetto esente di omissioni);

PRESO ATTO che:

- l'entità della perizia è stata tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche, non determinando variazioni dell'originario importo complessivo di progetto;
- è stato definito il nuovo quadro economico della Perizia di Variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA VARIANTE E ASSESTAMENTO		
A) LAVORI		
A/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 13,0375%	€ 753.935,39
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.185,24
A/3	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 794.120,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE		

B/1	IVA sui lavori (€ 10%)	€ 79.412,06
B/2	Spese tecniche collaudo	€ 9.956,64
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€ 2.588,73
B/4	Incentivo art. 92 D.lgs. n.163/06 e s mi	€ 18.143,87
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€ 1.500,00
B/6	Spese per pubblicità	€ 500,00
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 44.398,03
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 156.499,33
TOTALE (A + B)		€ 950.619,96

VISTO il Certificato di Ultimazione Lavori del 07/06/2017 con il quale il Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Divita, certifica che i lavori sono stati definitivamente ultimati entro il termine contrattuale come sopra rideterminato;

VISTO il Conto Finale dei lavori redatto dal D.L. in data 08/06/2017, ammontante ad € 794.120,63 (I.V.A. esclusa), a favore C.G. SYSTEM S.R.L con un credito per l'impresa pari ad € 18.801,38;

RILEVATO che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto lo stato finale in data 08/06/2017 ed il registro di contabilità senza riserva alcuna;

PRESO ATTO che con delibera n. 1628 del 09.06.2017 è stato approvato lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 07.06.2017, in considerazione anche della Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 200 comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 il giorno 08.06.2017, vistata dal R.U.P. Ing. Ivano Caltagirone, riportante il credito netto in favore dell'impresa pari ad € 18.801,38 (IVA esclusa) come di seguito dettagliato:

Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 794.120,63
A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 775.319,25
Restano nette	€ 18.801,38

RILEVATO che il collaudo tecnico amministrativo affidato alla Società IEA ASSOCIATI s.r.l.s., giusta delibera n. 2740 del 06.11.2020, è stato effettuato in data 11.01.2021;

VISTO il Certificato di Collaudo con esito positivo del 11.01.2021, da cui si evince che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate e che sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali, riconoscendo all'Impresa, a seguito della revisione tecnico-contabile, un credito pari ad € 18.801,38 (IVA esclusa);

CONSIDERATO, pertanto, che a seguito della revisione tecnico-contabile effettuata dal Collaudatore, può riconoscersi il credito per l'Impresa pari ad € 18.801,38 (IVA esclusa), e che la liquidazione di tale importo sottostà alla presentazione a cura dell'appaltatore della garanzia fideiussoria prevista dal combinato disposto ex art. 141 comma 9 e dal D.lgs. 50/16 art. 103 comma 6;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, decorsi i quali il certificato si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare ammissibile l'allegato Certificato di Collaudo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 234 comma 2 e 237 del D.P.R. n.207/2010, emesso dal Collaudatore tecnico-amministrativo e relativo ai *"Lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa suddiviso in tre lotti funzionali – LOTTO 3"*;

VISTA la fattura n. 2/FE del 11/01/2021, registrata in azienda il 14/01/2021 al n 1305, emessa dalla. Società IEA ASSOCIATI s.r.l.s, quale corrispettivo per il collaudo tecnico amministrativo contabile dei lavori di che trattasi, dell'importo di € 6.268,61 IVA ed oneri previdenziali inclusi;

RITENUTO pertanto, di dover procedere al pagamento della somma di € 6.268,61 IVA inclusa imputando la spesa sul conto patrimoniale n. 101021002 denominato *"immobilizzazioni in corso di realizzazione"*;

DARE ATTO che la suddetta somma rientra nell'autorizzazione di spesa n. 600/2 dell'esercizio finanziario anno 2021 di cui alla delibera 2740 del 06/11/2020;

VISTA la fattura n. 2 del 29/01/2021, registrata in azienda il 01.02.2021 al n 3353, emessa dall'operatore economico C.G. SYSTEM S.r.l., quale corrispettivo per il saldo dei lavori di che trattasi dell'importo di € 20.681,52 IVA inclusa;

RITENUTO pertanto, di dover procedere al pagamento della somma di € 20.681,52 IVA inclusa imputando la spesa sul conto patrimoniale n. 101021002 denominato *"immobilizzazioni in corso di realizzazione"*;