

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. ...183

DEL 15/5/2017

SETTORE UFFICIO TECNICO

SERVIZIO: N. 1 - OPERE PUBBLICHE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GEOM. CLAUDIO LO GIUDICE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO: GEOM. PASQUALINO CALABRESE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 19 DEL 28/04/2017

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE LOCALITA' COMUNALI - IMPORTO COMPLESSIVO € 50.000,00
CUP D59D14000690006 – CIG 6576480AF8
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ED OMOLOGAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI TECNICI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 9751 dell'1/07/2014, di "Nomina dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale",

P R E M E S S O

CHE con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 9 – Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche della Casa, E.R.P., A.B.R., Risorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque – della Regione Calabria in data 09/05/2014 Prot. n. 629 e registrato in data 16/05/2014 n. 6071, con la quale ai sensi della L.R. n. 24 del 31/07/1987 – L.r. n. 47 del 23/12/2011, è stato concesso un contributo di € 50.000,00 finalizzato all'intervento di "Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica in varie località comunali";

CHE il progetto dei lavori di "Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica in varie località comunali", essendo d'importo complessivo inferiore a € 100.000,00 non è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. in conformità a quanto previsto dall'art. 128 comma 1 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i;

CHE con Determina n. 563 del 12/11/2014, è stato conferito all'Arch. Rizzo Massimo di Belvedere Marittimo, l'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori/Contabilità/Redazione Certificato di Regolare Esecuzione, Coordinamento Sicurezza sui lavori in fase di progettazione ed esecuzione e responsabile dei lavori di che trattasi;

VISTO il progetto definitivo ed esecutivo per l'importo complessivo di € 50.000,00, redatto e firmato dal tecnico incaricato Arch. Massimo Rizzo, approvato con Delibera di G.C. n. 186 del 01/12/2014;

CHE per l'opera in questione è stato acquisito il codice CUP D59D14000690006 e codice CIG 6576480AF8;

CHE in esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 78 del 03/03/2015, è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta per i lavori di "Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica in varie località comunali", la cui scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per il giorno 29/02/2016, e nei termini prescritti sono pervenute n. 10 (dieci) offerte;

VISTI i verbali di gara redatti in data 01/03/2016 e in data 14/03/2016, da cui si rileva che l'Impresa Elettroimpianti S.n.c di C. Capano & C. - Via A. Pepe, 16 - 87021 Belvedere Marittimo (CS), si è aggiudicata la gara d'appalto con il ribasso del 33,730%, pari all'importo netto di € 20.345,05, oltre la somma di € 1.090,43 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e la somma di € 5.209,33 quali costo del personale non soggetto a ribasso e così per un totale complessivo di € 26.644,81 oltre IVA al 10%, la cui aggiudicazione definitiva è stata approvata con Determina n. 262 del 06/06/2016;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio n. 262 del 06/06/2016 con la quale sono stati approvati la rimodulazione del nuovo quadro economico e lo schema di contratto;

VISTO il contratto di appalto Rep. n. 07 del 08/08/2016, registrato telematicamente in data 11/08/2016 al n. 1956 Serie 1T, nel quale il corrispettivo dei lavori risulta di € 26.644,81 inclusa la somma di € 1.090,43 per oneri di sicurezza e € 5.209,33 per costo del personale non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 10%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 01/09/2016;

CHE con Determina n. 762 del 29/12/2016, è stata approvata la perizia di variante dei lavori di che trattasi, senza maggiore spesa rispetto all'importo complessivo del progetto originario di € 50.000,00, finanziata nel modo indicato in premessa;

VISTO l'Atto di Sottomissione n. 12 di Rep. del 10/01/2017, registrato telematicamente in pari data al n. 97 Serie 1T;

VISTO il certificato di ultimazione lavori in data 16/02/2017;

VISTI gli atti relativi allo stato finale dei lavori di che trattasi, redatti e firmati in data 21/03/2017 e 28/03/2017 dall'Arch. Massimo Rizzo, a cui è affidata progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori/Contabilità/Redazione Certificato di Regolare Esecuzione, Coordinamento Sicurezza sui lavori in fase di progettazione ed esecuzione e responsabile dei lavori di che trattasi, per lavori eseguiti a tutto il 16/02/2017 dall'Impresa appaltatrice ELETTRIMPIANTI S.N.C. di C. Capano & C. con sede legale in Belvedere M.mo (CS) alla Via A. Pepe n. 16, dai quali risulta un credito a favore dell'impresa appaltatrice di € 27.974,66 oltre IVA al 10% in € 2.797,47 e così per un totale di € 30.772,13;

VISTA la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 28/03/2017, redatti e firmati sempre dallo stesso professionista incaricato;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui l'omologazione del collaudo e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione possono essere effettuate dall'Ufficio di competenza;

VISTA la fattura nr. 1/PA del 07/04/2017, acquisita al Protocollo Generale in data 11/04/2017 al n. 4804, trasmessa dal professionista incaricato Arch. Massimo Rizzo di Belvedere M.mo (CS), per le prestazioni professionali espletate per i lavori di che trattasi, relativamente alla Direzione Lavori, Contabilità, Redazione Certificato di Regolare Esecuzione, Coordinamento Sicurezza sui lavori in fase di progettazione ed esecuzione e responsabile dei lavori, liquidabile nei limiti dell'importo convenzionato di € 5.550,00 oltre 4% Cassa Previdenza in € 222,00 ed IVA al 22% in € 1.269,84 e così per un totale di € 7.041,84;

VISTO il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s. m. ed i;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11/05/2016;

VISTE le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

ACCERTATA la regolarità degli atti sopra citati e ritenuto di poterli approvare,

D E T E R M I N A

- 1) Per i motivi e la causale in premessa specificati, di approvare e liquidare gli atti relativi allo stato finale dei lavori di che trattasi, redatti e firmati in data 21/03/2017 e 28/03/2017 dall'Arch. Massimo Rizzo, a cui è affidata progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori/Contabilità/Redazione Certificato di Regolare Esecuzione, Coordinamento Sicurezza sui lavori in fase di progettazione ed esecuzione e responsabile dei lavori di che trattasi, per lavori eseguiti a tutto il 16/02/2017 dall'Impresa appaltatrice ELETTRIMPIANTI S.N.C. di C. Capano & C. con sede legale in Belvedere M.mo (CS) alla Via A. Pepe n. 16, dai quali risulta un credito a favore dell'impresa appaltatrice di € 27.974,66 oltre IVA al 10% in € 2.797,47 e così per un totale di € 30.772,13;
- 2) Di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatto e firmato in data 28/03/2017 dall'Arch. Massimo Rizzo, a cui è affidata la progettazione e direzione lavori di che trattasi, omologando lo stesso a tutti gli effetti, anche se non allegato alla presente fa farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di approvare e liquidare la fattura nr. 1/PA del 07/04/2017, acquisita al Protocollo Generale in data 11/04/2017 al n. 4804, trasmessa dal professionista incaricato Arch. Massimo Rizzo di Belvedere M.mo (CS), per le prestazioni professionali espletate per i lavori di che trattasi, relativamente alla Direzione Lavori, Contabilità, Redazione Certificato di Regolare Esecuzione, Coordinamento Sicurezza sui lavori in fase di progettazione ed esecuzione e responsabile dei lavori, nei limiti dell'importo convenzionato di € 5.550,00 oltre 4% Cassa Previdenza in € 222,00 ed IVA al 22% in € 1.269,84 e così per un totale di € 7.041,84;
- 4) Dare atto che è stato acquisto in data 06/04/2017 al n. 4602 del Prot. Gen. di questa Amministrazione, Durc Online regolare nei confronti della Ditta ELETTRIMPIANTI S.N.C. di C. Capano & C., con il

quale viene certificata la regolarità contributiva ed assicurativa da parte degli Enti preposti fino al 18/04/2017 e valido per la liquidazione degli atti di contabilità finale per lavori eseguiti a tutto il 16/02/2017;

- 5) Dare atto altresì, che l'emissione del mandato di pagamento a favore dell'Impresa appaltatrice, rimane subordinata alla verifica della regolarità fiscale certificata da EQUITALIA S.p.A., in quanto trattasi di somma superiore ad € 10.000,00;
- 6) Far fronte alla spesa complessiva di € 35.570,53, con il Mutuo dell'importo complessivo di € 50.000,00, contratto da questa Amministrazione con la Cassa DD.PP. n. 6012576 di Posizione del 22/12/2014, previsto sul Bilancio di Previsione Comunale 2017 (gestione RR.PP.) sul Cap. 2502 art. 2 con la sufficiente disponibilità, autorizzando l'Ufficio preposto a richiedere la relativa somministrazione alla Cassa DD.PP. con emissione dei mandati di pagamento a favore dei beneficiari di cui ai punti 1 e 3;
- 7) Provvedere allo svincolo delle cauzioni contrattuali presentate dall'impresa appaltatrice con polizze fideiussorie.

IL RESPONSABILE DEL PROC. AMM.VO
(Geom. Pasquale CALABRESE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Claudio LO GIUDICE)

- ☐ **VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1° e 153 comma 5° del D.L.vo n. 267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Bilancio di Previsione 2017 TIT. _____ FUNZIONE _____ SERVIZIO _____

Intervento _____

Gestione Residui Passivi ex Cap. _____

NOTE.....

Data.....

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 15 MAG. 2017 al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000.

(N. _____ Reg. Pub.)

Li.....15 MAG. 2017.....

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniele Ponte
Istruttore Direttivo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (AI SENSI del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15 MAG. 2017

- () in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3° del D.L.vo n. 267 /2000
- () in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 43 – del D.L.vo n. 267/2000.
- () in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000:
- () per la scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000
- () per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità ai sensi dell'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;

Li.....15 MAG. 2017.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniele Ponte
Istruttore Direttivo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li

IL SEGRETARIO COMUNALE