



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 76 del 12 FEB. 2020

**OGGETTO:** Programma investimenti art. 20 legge n. 67/1988. VII Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro per il settore degli Investimenti sanitari sottoscritto in data 7/12/2016. Realizzazione intervento "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", afferente all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, approvato con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016. CIG 7645007B58 CUP D41B16000490003 - Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 12 FEB. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Direttore f.f. UOC Gestione Tecnico Patrimoniale  
Dott. ing. Massimiliano Agistri

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

la spesa di € 299.190,17..., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i 2019 .....al /ai conto/i n. 020.01.00195 anticipi ristrutturazione Pini/CTO VII Ado Q - Legge 67/1988

gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria

Dott.ssa Emilia Martignoni

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 76 del 12 FEB. 2020

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

**premessi che:**

- con D.G.R. n. X/5136 del 9 maggio 2016 è stato approvato l'elenco degli interventi da realizzare nell'ambito del VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Edilizia Sanitaria, costituito da n. 21 interventi, fra i quali l'intervento identificato al progr. n. 15 ad oggetto "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", afferente all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, per un importo complessivo di euro 7.928.000,00 da finanziare come di seguito descritto:
  - € 7.531.600,00, a carico dello Stato ex art. 20 L. 67/1988;
  - € 396.400,00, a carico di Regione Lombardia a valere sulle risorse disponibili sul cap. 13.05.203.7628 per l'esercizio 2016 «Fondo rotativo per l'edilizia sanitaria»;
- con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016 è stato approvato l'addendum del documento programmatico del VII Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità unitamente alle n. 21 schede, tra cui la scheda tecnica n. 15 recante il titolo di intervento "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", afferente all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con le relative relazioni descrittive dell'intervento, così come già individuato dalla citata D.G.R. n. X/5136 del 9 maggio 2016;
- questa ASST con nota prot. n. 2018/2642 del 27 febbraio 2018, ha trasmesso a Regione Lombardia il progetto esecutivo approvato con propria Deliberazione n. 126 del 26 febbraio 2018, relativo all'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 8.108.210,43;
- Regione Lombardia, a sua volta, ha approvato il progetto esecutivo in argomento con Decreto n. 6956 del 15 maggio 2018 del Direttore D.G. Welfare, per un importo complessivo a carico della Regione di € 576.610,43;
- il Ministero della Salute, con decreto del Direttore dell'Ufficio VII - D.G. della Programmazione Sanitaria del 1 giugno 2018, ha ammesso a finanziamento l'intervento per un importo complessivo a carico dello Stato di € 7.531.600,00, a valere sul VII Atto Integrativo sottoscritto il 7 dicembre 2016 - Programma Investimenti ex art. 20 L.67/1988;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 76 del 12 FEB. 2020

**richiamata:**

- la Deliberazione n. 498 del 13/09/2018 di conferimento di incarico alla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. delle funzioni di Stazione Appaltante relative all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti dei lavori e dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- la Deliberazione n. 398 del 28/06/2019 con cui:
  - si è preso atto della conclusione dell'incarico alla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. per le funzioni di Stazione Appaltante relative all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori e dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
  - si è determinato di procedere con la stipula dei contratti di appalto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. con i seguenti operatori economici aggiudicatari delle procedure di gara esperite dalla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. per la realizzazione dell'intervento in oggetto:
    - per l'esecuzione dei lavori: con il costituendo RTI formato da COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l. e G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti) per un importo del contratto, al netto del ribasso del 11,624%, di € 5.707.805,96 + IVA 10% così suddiviso:
      - € 5.576.076,54 + IVA 10%, per l'esecuzione dei lavori;
      - € 131.729,42 + IVA 10%, per oneri della sicurezza;
    - per i servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: con il costituendo RTC formato da ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti) per un importo del contratto, al netto del ribasso del 35,80%, di € 224.553,19 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- la Deliberazione n. 648 del 21/11/2019 con cui è stata disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Francesca Maria Loreti;

**atteso che** a seguito dell'aggiudicazione delle succitate procedure di gara esperite dalla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. per la realizzazione dell'intervento in oggetto, il quadro economico dell'intervento viene aggiornato (ALLEGATO 1 – Quadro Economico assestato);

**dato atto che:**

- sono stati sottoscritti i verbali di consegna dei lavori, per le diverse fasi previste dal cronoprogramma del progetto esecutivo, in data 03/09/2019 per il presidio CTO ed in data 30/09/2019 per il presidio di Piazza Cardinal Ferrari, in atti d'ufficio;
- sono stati sottoscritti i Contratti, per i Servizi Tecnici in data 14/10/2019 registrato al n 14 del repertorio aziendale e per i Lavori in data 02/12/2019 registrato al n 17 del repertorio aziendale;

**richiamata** la Deliberazione n. 738 del 20/12/2019 di approvazione della liquidazione dell'anticipazione del prezzo all'Appaltatore RTI Costruzioni Perregrini s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti), ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 76 del 12 FEB. 2020

dato atto altresì, che il Direttore dei Lavori – Ing. Donato Romano – ai sensi dell'art. 3.6 del Capitolato delle prestazioni - ha presentato i documenti contabili relativi al primo stato d'avanzamento lavori a tutto il 20/12/2019 – acquisiti al protocollo di ASST al n 1618/20 del 07/02/2020 - per l'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 326.066,94 oneri di sicurezza inclusi – in atti del procedimento, che si elencano di seguito:

- Libretto delle Misure SAL n. 1;
- Stato Avanzamento Lavori SAL n. 1 al 20/12/2019;
- Registro di contabilità SAL n. 1;
- Sommario del registro di contabilità SAL n. 1;

atteso che

- i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore;
- l'Appaltatore dei lavori in argomento ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;

preso atto del Certificato di Pagamento dei Lavori n. 1 (ALLEGATO 2), emesso dal R.U.P. Ing. Francesca Maria Loreti, con il quale si certifica che si può liquidare all'Appaltatore la somma di €. 259.223,22 oltre IVA 10%, (così suddivisa € 326.066,94 per prestazioni e oneri della sicurezza, € 66.843,72 in detrazione dello 0,5 % per infortuni ai sensi dell'art. 4, c. 3 del D.P.R. 207/2010 e per recupero dell'anticipazione già fatturata, oltre € 25.922,32 per IVA 10%);

acquisiti on-line i certificati di regolarità contributiva (DURC), Costruzioni Perregrini s.r.l. prot. INAIL\_18753976 del 24/10/2019 con esito regolare, con scadenza al 21/02/2020, G. Franco Longhi S.p.A. prot. INPS\_17893881 del 4/11/2019 con esito regolare, con scadenza al 03/03/2020, F.lli Zaffaroni S.r.l. prot. INAIL\_18729116 del 23/10/2019 con esito regolare, con scadenza al 20/02/2020;

preso atto del Certificato di Pagamento dei Servizi n. 1 (ALLEGATO 3) relativo ai Servizi Tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, emesso dal R.U.P. Ing. Francesca Maria Loreti, con il quale si certifica che si può liquidare all'RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti) la somma di €. 11.487,42 oltre cnpaia 4% e IVA 22%;

verificata da parte del Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di congruità;

acquisito il visto contabile della U.O.C. Economico Finanziaria;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 76 del 12 FEB. 2020

- 1- di prendere atto del Quadro Economico assestato ad esito delle procedure di gara ad evidenza pubblica (ALLEGATO 1);
- 2- di prendere atto dei seguenti documenti contabili relativi al 1° S.A.L., predisposti dal Direttore dei Lavori – Ing. Donato Romano, acquisiti al protocollo di ASST al n 1618/20 del 07/02/2020, in atti del procedimento:
  - Libretto delle Misure SAL n. 1;
  - Stato Avanzamento Lavori SAL n. 1 al 20/12/2019;
  - Registro di contabilità SAL n. 1;
  - Sommario del registro di contabilità SAL n. 1;
- 3- di approvare il Certificato di Pagamento dei Lavori n. 1 (ALLEGATO 2), emesso dal R.U.P. Ing. Francesca Maria Loreti, con il quale si certifica che si può liquidare all'Appaltatore RTI Costruzioni Perregrini s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti) la somma di €. 285.145,54 IVA 10% inclusa;
- 4- di approvare il Certificato di Pagamento dei Servizi n. 1 (ALLEGATO 3), emesso dal R.U.P. Ing. Francesca Maria Loreti, con il quale si certifica che si può liquidare all'RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti) la somma di €. 14.575,23 cnpaia 4% e IVA 22% incluse;
- 5- di imputare la spesa di € 259.223,22 oltre € 25.922,32 per IVA 10% per lavori e di € 11.487,42 oltre 459,50 cnpaia 4% e 2628,32 per IVA 22% per i servizi tecnici, così per complessivi € 299.720,77 cnpaia e IVA compresa, sul conto 020.040.00195 "anticipi ristrutturazione PINI/CTO VII AdPQ DGR X/5136/2016" nello stato patrimoniale del bilancio preventivo economico dell'esercizio 2019, che verrà finanziato con i fondi del Decreto n. 18482/2018 – VII AdPQ - Legge 67/1988 art. 20;
- 6- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 7- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola M. S. Broja)

**U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott. Ing. Massimiliano Agistri  
Pratica trattata da: Ing. Francesca Maria Loreti  
(Atti n. 2019-1.6.4/3.2.2.1 e n. 2019-1.6.4/3.2.2.2)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 76 del 12 FEB. 2020

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 14 FEB. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 9 pagine di cui n. 3 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Giordano*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*[Handwritten signature]*

QUADRO ECONOMICO			
		DI GARA	DI AGGIUDICAZIONE
1	Importo dei lavori a corpo	€ 6.309.491,88	€ 5.576.076,54
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 131.729,42	€ 131.729,42
3	TOTALE 1	€ 6.441.221,30	€ 5.707.805,96

**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

4	Forniture escluse dall'appalto	€ -	€ -
5	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00	€ 5.000,00
6	Allacciamenti ai pubblici esercizi	€ -	€ -
7	Imprevisti e lavori in economia (art. 42 c. 3 lett. - b) DPR 207/2010)	€ 75.000,00	€ 75.000,00
8	Acquisizione apparati attivi, apparecchiature informatiche, cablaggio strutturato	€ -	€ -
9	Accantonamento per adeguamento prezzi art. 106 comma 1 D.Lgs 50/2016	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	<b>Spese di cui agli articoli 24, 26, 27, 31 c. 8, 46 e 113 del D. Lgs. n. 50/16</b>	<b>€ 587.350,00</b>	<b>€ 491.465,39</b>
10	10/a Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 205.000,00	€ 201.759,99
	10/b Verifica Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 33.500,00	€ 31.820,08
	10/c Direzione lavori	€ 205.000,00	€ 233.535,32
	10/d CSE	€ 119.500,00	€ -
	10/e Accatastamento	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	10/f Certificazione energetica	€ 14.350,00	€ 14.350,00
11	Spese per commissioni giudicatrici	€ 20.000,00	€ 8.280,00
12	Spese per pubblicità, ANAC	€ 15.000,00	€ 512,44
13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 10.000,00	€ 10.000,00
14	Collaudo Tecnico Amministrativo, collaudo statico, collaudi specialistici, supporto al RUP (art. 102 e art.31 c.8 del D.Lgs. n.50/16), supporto al Responsabile dei Lavori (Titolo IV D. Lgs 81/2008)	€ 80.000,00	€ 80.000,00
15	Tecnico 818	€ 10.000,00	€ 10.000,00
16	Incentivo ex art 113 D.Lgs 50/2016	€ 20.000,00	€ 20.000,00
17	TOTALE 2	€ 852.350,00	€ 730.257,83

(SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE: importi righe da 4 a 16)

18	IVA sul totale importo lavori, riga 3	10,00%	€ 644.122,13	€ 570.780,60
19	IVA su forniture escluse dall'appalto, riga 4	22,00%	€ -	€ -
20	IVA su somme a disposizione di cui alle righe 5,6,8,10,11,12,13,14,15	22,00%	€ 160.017,00	€ 133.156,72
21	IVA su imprevisti, lavori in economia e accantonamento, righe 7,9	10,00%	€ 10.500,00	€ 10.500,00
22	TOTALE 3 (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE_ ONERI FISCALI DI LEGGE: importi righe da 18 a 21)		€ 814.639,13	€ 714.437,32

23	TOTALE 4 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: importi righe 17+22	€	1.666.989,13	€ 1.444.695,15
----	---	---	--------------	----------------

**ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

24	ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA (righe 3, 10, 14)	€ -	€ 829.299,95
25	ECONOMIA IVA, righe 18,19,20,21	€ -	€ 100.201,81
25bis	ALTRE ECONOMIE righe 11, 12, 13, 15, 16	€ -	€ 26.207,56
26	TOTALE 5 (ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN GARA riga 24 + 25)	€ -	€ 955.709,32

27	TOTALE QTE (riga 3 + 23 +26)	€	8.108.210,43	€ 8.108.210,43
----	---------------------------------	---	--------------	----------------

Finanziamento DGR X/5136 del 09/05/2016; D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016

€ 7.928.000,00

Finanziamento DGR X/7539 del 18/12/2017

€ 180.210,43

Totale copertura finanziaria

€ 8.108.210,43



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

STAZIONE APPALTANTE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

LAVORI Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO - approvato con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016. CIG 7645007B58 CUP D41B16000490003

APPALTATORE R.T.I. composto da: **Costruzioni Perregri S.r.l.** (mandataria), **F.lli Zaffaroni S.r.l.** (mandante) e **G. Franco Longhi S.p.A.** (mandante)

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI N° 1**

**PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 1 PARI A**

**€ 285.145,54**

Corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 emesso dal Direttore dei Lavori per lavori a tutto il 20.12.2019

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
<b>TOTALE</b>		€ -
anticipazione		€ -
<p><b>ASSICURAZIONE OPERAI</b></p> <p>L'impresa ha assicurato gli operai con I.N.A.I.L. sede Milano AREA 2 POLIZZA CONTINUATIVA n° 25229277</p>		

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

VISTA la Deliberazione n. 398 del 28/06/2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto al R.T.I. composto da Costruzioni Perregri S.r.l. (mandataria), F.lli Zaffaroni S.r.l. (mandante) e G. Franco Longhi S.p.A. (mandante);

VISTO il Contratto Rep. Gen. n. 17 del 02.12.2019 con il quale è stata affidata al predetto Appaltatore l'esecuzione dei suindicati lavori per complessivi Euro 5.707.805,96 (di cui Euro 131.729,42 per oneri della sicurezza), IVA esclusa;  
RISULTANDO dalla contabilità sino al 20/12/2019 che l'ammontare delle prestazioni eseguite è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni - importo netto	€	295.373,99	
<b>SOMMANO Importi soggetti a ritenute</b>	€	295.373,99	
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>			
<b>SOMMANO Importi NON soggetti a ritenute</b>	€	30.692,95	
<b>SOMMANO NETTI</b>			€ 326.066,94
<b>DETRAZIONI</b>			
Ritenuta per infortuni 0.5%	€	1.630,33	
Recupero anticipazione FATTURATA	€	65.213,39	
<b>Ammontare dei certificati precedenti</b>	€	-	
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>			€ 66.843,72
<b>IMPORTO NETTO RATA LAVORI</b>			€ 259.223,22
per IVA al 10 %			€ 25.922,32
<b>TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA IVA 10% COMPRESA</b>			€ 285.145,54

**CERTIFICA**

CERTIFICA pertanto che può essere pagata all'Appaltatore la somma di € **285.145,54** (dicansi Euro duecentottantacinquemilacentocinquante/54), IVA compresa.

Milano, 10/02/2020

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

ing. Francesca Maria Loreti

DU03



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

STAZIONE APPALTANTE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPELICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

LAVORI Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO - approvato con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016. CIG 7645007B58 CUP D41B16000490003

APPALTATORE

R.T.I. composto da: E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES (capogruppo mandataria) C.F./Partita Iva 02141540167 con sede legale in Bergamo via Masone n. 5, Milano, con POOLMILANO S.R.L. (mandante) C.F./Partita Iva 03225880966 con sede legale in Macherio (MB) via Giacomo Matteotti n. 7/A e STUDIO ASSOCIATO "M+ASSOCIATI" (mandante)

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO SERVIZI N° 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 1 PARI A

€ 14.575,23

Corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 emesso dal Direttore dei Lavori per lavori a tutto il 20.12.2019

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
<b>TOTALE</b>		€ -
DURC-ETS REGOLARE FINO AL 13/02/2020		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Deliberazione n. 398 del 28/06/2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei Servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto in oggetto al R.T.I. composto da E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES (capogruppo mandataria) POOLMILANO S.R.L. (mandante) e STUDIO ASSOCIATO "M+ASSOCIATI" (mandante);

VISTO il Contratto Rep. Gen. n. 14 del 14.10.2019 con il quale è stata affidata al predetto RTI l'esecuzione dei suindicati Servizi Tecnici per complessivi Euro 224.553,19 oltre CNPAIA al 4% e I.V.A. al 22%;  
RISULTANDO dalla contabilità sino al 20/12/2019 che l'ammontare delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore è quello in seguito riportato

IMPORTO CONTRATTO LAVORI	€	5.707.805,96
Lavori e somministrazioni SAL - importo netto	€	295.373,99
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	€	30.692,95
IMPORTO NETTO SAL 01	€	326.066,94
PERCENTUALE SAL		5,71%
IMPORTO RATA SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E CSE 90% ART. 11 del Contratto	€	12.827,94
DETRAZIONI Ritenuta 0.5%	€	57,73
Ammontare dei certificati precedenti	€	-
SOMMANO LE DETRAZIONI	€	57,73
IMPORTO NETTO RATA DL + CSE	€	11.487,42
cnpaia 4%	€	459,50
per IVA al 22 %	€	2.628,32
<b>TOTALE A CREDITO DELL'RTI cnpaia 4% e IVA 22% COMPRESA</b>	€	<b>14.575,23</b>

### CERTIFICA

CERTIFICA pertanto che può essere pagata all'Appaltatore la somma di € 14.575,23 (diconsi Euro quattordicimilacinquecentosettantacinque/23), cnpaia e IVA comprese.

Milano, 10/02/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
ing. Francesca Maria Loreti

*Flora*