



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 466 del 10 SET. 2020

OGGETTO: Programma investimenti art. 20 legge n. 67/1988. VII Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro per il settore degli Investimenti sanitari sottoscritto in data 7/12/2016. Realizzazione intervento "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", afferente all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, approvato con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016. CIG 7645007B58 CUP D41B16000490003 - Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 4 a tutto il 17/07/2020

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 10 SET. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Direttore f.f. UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
Dott. ing. Massimiliano Agistri

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente la spesa di € 945.303,92 rientrante nello stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio 2020 al conto n. 020.040.00195 "ANTICIPI RISTRUTTURAZIONE PINI/CTO VII ATTO INTEGRATIVO ADPQ DGR x/5136/2016".

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Enrica Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 466 del 10 SET. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso che:

- con D.G.R. n. X/5136 del 9 maggio 2016 è stato approvato l'elenco degli interventi da realizzare nell'ambito del VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Edilizia Sanitaria, costituito da n. 21 interventi, fra i quali l'intervento identificato al progr. n. 15 ad oggetto "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", afferente all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, per un importo complessivo di euro 7.928.000,00 da finanziare come di seguito descritto:
 - € 7.531.600,00, a carico dello Stato ex art. 20 L. 67/1988;
 - € 396.400,00, a carico di Regione Lombardia a valere sulle risorse disponibili sul cap. 13.05.203.7628 per l'esercizio 2016 «Fondo rotativo per l'edilizia sanitaria»;
- con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016 è stato approvato l'addendum del documento programmatico del VII Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità unitamente alle n. 21 schede, tra cui la scheda tecnica n. 15 recante il titolo di intervento "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", afferente all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con le relative relazioni descrittive dell'intervento, così come già individuato dalla citata D.G.R. n. X/5136 del 9 maggio 2016;
- questa ASST con nota prot. n. 2018/2642 del 27 febbraio 2018, ha trasmesso a Regione Lombardia il progetto esecutivo approvato con propria Deliberazione n. 126 del 26 febbraio 2018, relativo all'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 8.108.210,43;
- Regione Lombardia, a sua volta, ha approvato il progetto esecutivo in argomento con Decreto n. 6956 del 15 maggio 2018 del Direttore D.G. Welfare, per un importo complessivo a carico della Regione di € 576.610,43;
- il Ministero della Salute, con decreto del Direttore dell'Ufficio VII - D.G. della Programmazione Sanitaria del 1 giugno 2018, ha ammesso a finanziamento l'intervento per un importo complessivo a carico dello Stato di € 7.531.600,00, a valere sul VII Atto Integrativo sottoscritto il 7 dicembre 2016 - Programma Investimenti ex art. 20 L.67/1988;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 466 del 10 SET. 2020

Richiamate:

- la Deliberazione n. 498 del 13/09/2018 di conferimento di incarico alla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. delle funzioni di Stazione Appaltante relative all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti dei lavori e dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- la Deliberazione n. 398 del 28/06/2019 con cui:
 - si è preso atto della conclusione dell'incarico alla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. per le funzioni di Stazione Appaltante relative all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori e dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
 - si è determinato di procedere con la stipula dei contratti di appalto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. con i seguenti operatori economici aggiudicatari delle procedure di gara esperite dalla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. per la realizzazione dell'intervento in oggetto:
 - per l'esecuzione dei lavori: con il costituendo RTI formato da COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l. e G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti) per un importo del contratto, al netto del ribasso del 11,624%, di € 5.707.805,96 + IVA 10% così suddiviso:
 - € 5.576.076,54 + IVA 10%, per l'esecuzione dei lavori;
 - € 131.729,42 + IVA 10%, per oneri della sicurezza;
 - per i servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: con il costituendo RTC formato da ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti) per un importo del contratto, al netto del ribasso del 35,80%, di € 224.553,19 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- la Deliberazione n. 648 del 21/11/2019 con cui è stata disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Francesca Maria Loreti;

Dato atto che:

- sono stati sottoscritti i verbali di consegna dei lavori, per le diverse fasi previste dal cronoprogramma del progetto esecutivo, in data 03/09/2019 per il presidio CTO ed in data 30/09/2019 per il presidio di Piazza Cardinal Ferrari, in atti d'ufficio;
- sono stati sottoscritti i Contratti, per i Servizi Tecnici in data 14/10/2019 registrato al n 14 del repertorio aziendale e per i Lavori in data 02/12/2019 registrato al n 17 del repertorio aziendale;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 738 del 20/12/2019 di approvazione della liquidazione dell'anticipazione del prezzo all'Appaltatore RTI Costruzioni Perregrini s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti), ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la Deliberazione n. 76 del 12/02/2020 con la quale viene approvato il quadro economico assestato all'aggiudicazione e viene approvato il SAL 01 a tutto il 20/12/2019;
- la Deliberazione n. 178 del 18/03/2020 con la quale viene approvato il quadro economico rimodulato al fine dell'acquisizione di arredi, attrezzature e apparati attivi di rete, quali elementi funzionali e pertinenti alle finalità proprie del progetto dell'intervento in oggetto;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 466 del 10 SET. 2020

- la Deliberazione n. 220 del 17/04/2020 con la quale viene approvato il SAL 02 a tutto il 29/02/2020;
- la Deliberazione n. 381 del 09/07/2020 con la quale viene approvata la Perizia Suppletiva di Variante 1 e il quadro economico rimodulato;
- la Deliberazione n. 410 del 22/07/2020 con la quale viene approvato il SAL 03 a tutto il 15/06/2020;

Vista la richiesta dell'Appaltatore acquisita al prot. n 15931/20 del 29/07/2020 di emissione anticipata del SAL 04, secondo quanto previsto dall'art. 8 c. 4 del D.L. n 76 del 16/07/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (c.d. Decreto Semplificazioni);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3.6 del Capitolato delle prestazioni, sono pervenuti a mezzo pec i documenti contabili relativi al quarto stato d'avanzamento lavori a tutto il 17/07/2020 – acquisiti al protocollo di ASST al n. 16071/20 del 03/08/2020 (pervenuta al protocollo in data 01/08/2020) - per l'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 827.820,37 oneri di sicurezza inclusi – in atti del procedimento, che si elencano di seguito:

- Libretto delle Misure SAL n. 4;
- Stato Avanzamento Lavori SAL n. 4 al 17/07/2020;
- Registro di contabilità SAL n. 4;
- Sommario del registro di contabilità SAL n. 4;

Dato atto altresì che, a causa di successiva rettifica per mero errore materiale sul documento SAL 04, è pervenuto il documento contabile rettificato in data 03/08/2020– acquisito al protocollo di ASST al n. 17434/20 - in atti del procedimento, senza variazioni sull'importo complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 17 luglio 2020 ne sul credito da riconoscere all'Appaltatore, rispetto ai documenti contabili pervenuti con nota prot. 16071/20 del 03/08/2020;

Atteso che:

- i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore;
- l'Appaltatore dei lavori in argomento ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;

Preso atto del Certificato di Pagamento dei Lavori n. 4 (ALLEGATO 1), emesso dal R.U.P. Ing. Francesca Maria Loreti, con il quale si certifica che si può liquidare all'Appaltatore la somma di €. 827.820,37 oltre IVA 10%, derivante da € 2.947.704,87 per prestazioni e oneri della sicurezza, € 2.119.884,50 in detrazione, pari allo 0,5 % per infortuni ai sensi dell'art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010 oltre che per recupero dell'anticipazione già fatturata e per l'ammontare dei Certificati precedenti, a cui sommare € 82.782,04 per IVA 10%;

Acquisiti on-line i certificati di regolarità contributiva (DURC), Costruzioni Perregrini s.r.l. prot. INAIL_22709814 del 24/06/2020 con esito regolare, scadenza 22/10/2020, G. Franco Longhi S.p.A. prot. INPS_22834802 del 01/07/2020 con esito regolare, scadenza 29/10/2020, F.lli Zaffaroni S.r.l. prot. INAIL_22621715 del 19/06/2020 con esito regolare, scadenza 17/10/2020;

Preso atto altresì del Certificato di Pagamento dei Servizi n. 4 (ALLEGATO 2) relativo ai Servizi Tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, emesso dal



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 466 del 10 SET. 2020

R.U.P. Ing. Francesca Maria Loreti, con il quale si certifica che si può liquidare al RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti) la somma di €. 27.349,87 oltre cnpaia 4% e IVA 22%;

Verificata da parte del Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di congruità;

Acquisito il visto contabile della U.O.C. Economico Finanziaria;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di prendere atto dei seguenti documenti contabili relativi al 4° S.A.L acquisiti al protocollo di ASST al n. 16071/20 del 03/08/2020, in atti del procedimento:
 - Libretto delle Misure SAL n. 4;
 - Stato Avanzamento Lavori SAL n. 4 al 17/07/2020 e successiva rettifica pervenuta il 03/08/2020 e acquisita al protocollo di ASST al n. 17434/20;
 - Registro di contabilità SAL n. 4;
 - Sommario del registro di contabilità SAL n. 4;
- 2- di approvare il Certificato di Pagamento dei Lavori n. 4 (ALLEGATO 1), emesso dal R.U.P. Ing. Francesca Maria Loreti, con il quale si certifica che si può liquidare all'Appaltatore RTI Costruzioni Perregrini s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti) la somma di €. 910.602,41 IVA 10% inclusa;
- 3- di approvare il Certificato di Pagamento dei Servizi n. 4 (ALLEGATO 2), emesso dal R.U.P. Ing. Francesca Maria Loreti, con il quale si certifica che si può liquidare all'RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti) la somma di €. 34.701,51 cnpaia 4% e IVA 22% incluse;
- 4- di dare mandato alla UOC Economico Finanziaria di registrare la spesa di cui ai punti precedenti, per l'importo complessivo di € 945.303,92, che verrà imputata nello stato patrimoniale del Bilancio Preventivo Economico 2020 al conto n. 020.040.00195 "anticipi ristrutturazione PINI/CTO VII AdPQ DGR X/5136/2016", che verrà finanziato con i fondi del Decreto n. 18482/2018 – VII AdPQ - Legge 67/1988 art. 20;
- 5- di dare mandato al RUP ing. Francesca Maria Loreti di predisporre i documenti necessari alla presentazione alla U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche della Direzione Generale Welfare dell'istanza di erogazione dei contributi, prevista dall'art. 8 della D.D.G. 30/12/2019 n. 19173;
- 6- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario




**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 466 del 10 SET. 2020

- 7- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).


DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)


DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Cesa)


DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)


DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex. L. 241/90: Dott. Ing. Massimiliano Agistri
Pratica trattata da: ing. Francesca Maria Loreti/arch. Sabatino Iovine
(Atti n. 2019-1.6.4/3.2.2.1 e n. 2019-1.6.4/3.2.2.2)





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 466 del 10 SET. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 11 SET. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine di cui n. 2 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Albio Cicuchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

[Handwritten signature]

Al 1



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Gaetano Pini

STAZIONE APPALTANTE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

LAVORI Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO - approvato con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016. CIG 7645007B58 CUP D41B16000490003

APPALTATORE R.T.I. composto da: **Costruzioni Perregri S.r.l.** (mandataria), **F.lli Zaffaroni S.r.l.** (mandante) e **G. Franco Longhi S.p.A.** (mandante)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI N° 4

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 4 PARI A

€ 910.602,41

Corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 4 emesso dal Direttore dei Lavori per lavori a tutto il 17.07.2020
(DL 76 del 17/07/2020 art.8 c4 e nota prot. 15931/20 del 29/07/2020)

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1	10-feb-20	€ 259.223,22
2	25-mar-20	€ 603.352,00
3	02-lug-20	€ 653.029,18
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
TOTALE		€ 1.515.605,00
anticipazione		€ 1.141.561,19
ASSICURAZIONE OPERAI L'impresa ha assicurato gli operai con I.N.A.I.L. sede Milano, PIAZZA CONTINUATIVA n° 252/9277 IL DIRETTORE DEI LAVORI ing. Danilo Montanari		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Deliberazione n. 398 del 28/08/2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto al R.T.I. composto da Costruzioni Perregri S.r.l. (mandataria), F.lli Zaffaroni S.r.l. (mandante) e G. Franco Longhi S.p.A. (mandante);

VISTO il Contratto Rep. Gen. n. 17 del 02.12.2019 con il quale è stata affidata al predetto Appaltatore l'esecuzione dei suddetti lavori per complessivi Euro 5.707.805,96 (di cui Euro 131.729,42 per oneri della sicurezza), IVA esclusa; VISTA la Deliberazione n. 398 del 28/08/2019 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante 01;

RISULTANDO dalla contabilità sino al 17/07/2020 che l'ammontare delle prestazioni eseguite è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni - importo netto	€	2.859.366,49	
SOMMARIO importi soggetti a ritenute	€	2.859.366,49	
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE			
SOMMARIO importi NON soggetti a ritenute	€	88.338,38	
SOMMARIO NETTI			€ 2.947.704,87
DETRAZIONI			
Ritenuta per infortuni 0.5%	€	14.738,52	
Recupero anticipazione FATTURATA	€	589.540,97	
Ammontare dei certificati precedenti	€	1.515.605,00	
SOMMARIO LE DETRAZIONI			€ 2.119.884,50
IMPORTO NETTO RATA LAVORI			€ 827.820,37
per IVA al 10 %			€ 82.782,04
TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA IVA 10% COMPRESA			€ 910.602,41

CERTIFICA

pertanto che può essere pagata all'Appaltatore la somma di
(diconsi Euro novecentodiecimilaseicentodieci/41), IVA compresa.

€ 910.602,41

Milano, 04/08/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Francesca Maria Loreti

Francesca Maria Loreti



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Gaetano Pini

STAZIONE APPALTANTE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI/CTO

LAVORI Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO - approvato con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016. CIG 7645007B58 CUP D41B16000490003

APPALTATORE R.T.I. composto da: **E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES** (capogruppo mandataria)
C.F./Partita Iva 02141540167 con sede legale in Bergamo via Masone n. 5, Milano, con **POOLMILANO S.R.L.** (mandante) C.F./Partita Iva 03225880966 con sede legale in Macherio (MB) via Giacomo Matteotti n. 7/A e **STUDIO ASSOCIATO "M+ASSOCIATI"** (mandante)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO SERVIZI N° 4

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 4 PARI A € 34.701,51

Corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 4 emesso dal Direttore dei Lavori per lavori a tutto il 17.07.2020
(DL 76 del 17/07/2020 art.8 c4 e nota prot. 15931/20 del 29/07/2020)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Deliberazione n. 398 del 28/06/2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei Servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto in oggetto al R.T.I. composto da E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES (capogruppo mandataria) POOLMILANO S.R.L. (mandante) e STUDIO ASSOCIATO "M+ASSOCIATI" (mandante);

VISTO il Contratto Rep. Gen. n. 14 del 14.10.2019 con il quale è stata affidata al predetto RTI l'esecuzione dei suindicati Servizi Tecnici per complessivi Euro 224.553,19 oltre CNPAIA al 4% e I.V.A. al 22%; VISTA la Deliberazione n. 381 del 9/07/2020 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante 01;

RISULTANDO dalla contabilità sino al 15/06/2020 che l'ammontare delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore è quello in seguito riportato

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1	10-feb-20	€ 11.487,42
2	25-mar-20	€ 26.737,43
3	02-lug-20	€ 28.938,84
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
TOTALE		€ 67.163,69

IMPORTO CONTRATTO LAVORI	€	5.707.805,96
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE 01	€	563.741,37
Lavori e somministrazioni SAL - importo netto	€	2.859.366,49
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	€	88.338,38
IMPORTO NETTO SAL 04	€	2.947.704,87
PERCENTUALE SAL		47,00%
IMPORTO RATA SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E CSE	€	105.542,78
90% ART. 11 del Contratto	€	94.988,50
DETRAZIONI		
Ritenuta 0.5%	€	474,94
Ammontare dei certificati precedenti	€	67.163,69
SOMMANO LE DETRAZIONI	€	67.638,63
IMPORTO NETTO RATA DL + CSE	€	27.349,87
cnpaia 4%	€	1.093,99
per IVA al 22 %	€	6.257,65
TOTALE A CREDITO DEL RTI cnpaia 4% e IVA 22% COMPRESA	€	34.701,51

CERTIFICA

pertanto che può essere pagata all'Appaltatore la somma di € **34.701,51**
(diconsi Euro trentaquattromilasettecentouno/51), cnpaia e IVA comprese.

Milano, 04/08/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ing. Francesca Maria Loreti

Francesca Maria Loreti

DURC ETS
REGOLARE FINO AL 14/10/2020

DURC STUDIO M+
REGOLARE FINO AL 15/10/2020

DURC POOL MILANO
REGOLARE FINO AL 26/11/2020