



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 13 GEN. 2022

OGGETTO: Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 8 a tutto il 31/10/2021 – VII AdPQ Intervento “Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO”.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 13 GEN. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Ing. Francesca Maria Loreti

Francesca Maria Loreti

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente:

l'onere di € 284.708,50 IVA ed oneri inclusi, previsto nella presente proposta, nello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio 2021 al conto n. 020.040.00195 denominato “ANTICIPI RISTRUTTURAZIONE PINI/CTO VII ADPQ DGR XI/2903/2020 – CONTRIBUTO INDISTINTO” che verrà finanziato con i fondi derivanti dalla D.G.R. XI/2903/2020 del 02/03/2020.

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

x [Signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 13 GEN. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Premesso che:

- con D.G.R. n. X/5136 del 9 maggio 2016 è stato approvato l'elenco degli interventi da realizzare nell'ambito del VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Edilizia Sanitaria, costituito da n. 21 interventi, fra i quali l'intervento identificato al progr. n. 15 ad oggetto "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", afferente all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, per un importo complessivo di euro 7.928.000,00 da finanziare come di seguito descritto:
 - € 7.531.600,00, a carico dello Stato ex art. 20 L. 67/1988;
 - € 396.400,00, a carico di Regione Lombardia a valere sulle risorse disponibili sul cap. 13.05.203.7628 per l'esercizio 2016 «Fondo rotativo per l'edilizia sanitaria»;
- con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016 è stato approvato l'addendum del documento programmatico del VII Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità unitamente alle n. 21 schede, tra cui la scheda tecnica n. 15 recante il titolo di intervento "Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO", afferente all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con le relative relazioni descrittive dell'intervento, così come già individuato dalla citata D.G.R. n. X/5136 del 9 maggio 2016;
- questa ASST con nota prot. n. 2018/2642 del 27 febbraio 2018, ha trasmesso a Regione Lombardia il progetto esecutivo approvato con propria Deliberazione n. 126 del 26 febbraio 2018, relativo all'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 8.108.210,43;
- Regione Lombardia, a sua volta, ha approvato il progetto esecutivo in argomento con Decreto n. 6956 del 15 maggio 2018 del Direttore D.G. Welfare, per un importo complessivo a carico della Regione di € 576.610,43;
- il Ministero della Salute, con decreto del Direttore dell'Ufficio VII – D.G. della Programmazione Sanitaria del 1 giugno 2018, ha ammesso a finanziamento l'intervento per un importo complessivo a carico dello Stato di € 7.531.600,00, a valere sul VII Atto Integrativo sottoscritto il 7 dicembre 2016 – Programma Investimenti ex art. 20 L.67/1988;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 498 del 13/09/2018 di conferimento di incarico alla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. delle funzioni di Stazione Appaltante relative all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti dei lavori e dei servizi di Direzione Lavori e



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 13 GEN. 2022

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

- la Deliberazione n. 398 del 28/06/2019 con cui:
 - si è preso atto della conclusione dell'incarico alla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. per le funzioni di Stazione Appaltante relative all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento e l'aggiudicazione dei lavori e dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
 - si è determinato di procedere con la stipula dei contratti di appalto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. con i seguenti operatori economici aggiudicatari delle procedure di gara esperite dalla società Infrastrutture Lombarde S.p.A. per la realizzazione dell'intervento in oggetto:
 - per l'esecuzione dei lavori: con il costituendo RTI formato da COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l. e G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti) per un importo del contratto, al netto del ribasso del 11,624%, di € 5.707.805,96 + IVA 10% così suddiviso:
 - € 5.576.076,54 + IVA 10%, per l'esecuzione dei lavori;
 - € 131.729,42 + IVA 10%, per oneri della sicurezza;
 - per i servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: con il costituendo RTC formato da ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti) per un importo del contratto, al netto del ribasso del 35,80%, di € 224.553,19 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- la Deliberazione n. 648 del 21/11/2019 con cui è stata disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Francesca Maria Loreti;

Dato atto che:

- sono stati sottoscritti i verbali di consegna dei lavori, per le diverse fasi previste dal cronoprogramma del progetto esecutivo, in data 03/09/2019 per il presidio CTO ed in data 30/09/2019 per il presidio di Piazza Cardinal Ferrari, in atti d'ufficio;
- sono stati sottoscritti i Contratti, per i Servizi Tecnici in data 14/10/2019 registrato al n. 14 del repertorio aziendale e per i Lavori in data 02/12/2019 registrato al n. 17 del repertorio aziendale;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 738 del 20/12/2019 di approvazione della liquidazione dell'anticipazione del prezzo all'Appaltatore RTI Costruzioni Perregrini s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti), ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la Deliberazione n. 76 del 12/02/2020 con la quale viene approvato il quadro economico assestato all'aggiudicazione e viene approvato il SAL 01 a tutto il 20/12/2019;
- la Deliberazione n. 178 del 18/03/2020 con la quale viene approvato il quadro economico rimodulato al fine dell'acquisizione di arredi, attrezzature e apparati attivi di rete, quali elementi funzionali e pertinenti alle finalità proprie del progetto dell'intervento in oggetto;
- la Deliberazione n. 220 del 17/04/2020 con la quale viene approvato il SAL 02 a tutto il 29/02/2020;
- la Deliberazione n. 381 del 09/07/2020 con la quale viene approvata la Perizia Suppletiva di Variante 1 e il quadro economico rimodulato;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 13 GEN. 2022

- la Deliberazione n. 410 del 22/07/2020 con la quale viene approvato il SAL 03 a tutto il 15/06/2020;
- la Deliberazione n. 466 del 10/09/2020 con la quale viene approvato il SAL 04 a tutto il 17/07/2020;
- la Deliberazione n. 726 del 23/12/2020 con la quale viene approvato il SAL 05 a tutto il 15/10/2020;
- la Deliberazione n. 186 del 31/03/2021 di approvazione del quadro economico rimodulato in Revisione 03 dell'intervento in oggetto;
- la Determinazione n. 5 del 30/06/2021 con la quale viene approvato il SAL 06 a tutto il 31/01/2021;
- la Deliberazione n. 545 del 28/10/2021 con la quale viene approvato il SAL 07 a tutto il 31/07/2021;

Considerato che:

- con la richiamata Deliberazione aziendale n. 381 del 09/07/2020 è stata integrata la copertura finanziaria dell'intervento per € 649.324,67.= prevedendo che le maggiori opere previste nella perizia suppletiva di variante 01 fossero coperte con quota parte dei contributi indistinti assegnati da Regione con DGR n. XI/2903/2020 del 02/03/2020;
- gli importi relativi alla realizzazione delle opere previste nella perizia suppletiva di variante 01, liquidate con i SAL 04, 05, 06 e 07 di cui alle Deliberazioni aziendali citate, per mero errore materiale, sono stati corrisposti all'Appaltatore attingendo dai finanziamenti stanziati da Regione Lombardia con DGR n. X/5136 del 09/05/2016, di cui al quadro economico in REV03, anziché da quelli stanziati con DGR XI/2903/2020 del 02/03/2020 di cui al medesimo quadro economico, come di seguito precisato.

	SAL 04	SAL 05	SAL 06	SAL 07	SERVIZI TECNICI	TOTALE PDV01 LIQUIDATO
Importo Perizia di Variante 01 liquidato	€ 385.535,36	€ 123.028,68	€ 43.357,36	€ 8.832,03	€ 23.021,09	€ 583.774,52
Oneri ed IVA	€ 38.553,54	€ 12.302,87	€ 4.335,74	€ 883,20	€ 6.188,07	€ 62.263,41
						€ 646.037,93

- alla luce di quanto sopra, le risorse di cui alla DGR XI/2903/2020 del 02/03/2020, ammontanti ad € 649.324,67, sono allo stato attuale disponibili all'interno del quadro economico del finanziamento e verranno utilizzate fino ad esaurimento, per il pagamento dei prossimi stati di avanzamento lavori;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3.6 del Capitolato delle prestazioni, sono pervenuti a mezzo pec i documenti contabili relativi all'ottavo stato d'avanzamento lavori a tutto il 31/10/2021 – acquisiti al protocollo di ASST al n. 17714 del 29/11/2021 - per l'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 247.320,46 oneri di sicurezza inclusi e IVA al 10% esclusa – in atti del procedimento, che si elencano di seguito:

- Libretto delle Misure SAL n. 8;
- Stato Avanzamento Lavori SAL n. 8 al 31/10/2021;
- Registro di contabilità SAL n. 8;
- Sommario del registro di contabilità SAL n. 8;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 13 GEN. 2022

Atteso che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal Direttore Lavori e dall'Appaltatore, che ha iscritto riserve sul registro di contabilità del SAL 08;

Considerato che:

- l'Appaltatore dei lavori in argomento in data 30/11/2021 ha apposto riserva sul registro di contabilità SAL 08, con nota acquisita al protocollo dell'ASST al n. 17783/21 del 01/12/2021 – in atti del procedimento;
- l'Appaltatore dei lavori con nota prot. 18148/21 del 13/12/2021 ha trasmesso il fascicolo esplicativo relativo alle riserve - in atti al procedimento;
- il Direttore dei Lavori ing. Donato Romano ha trasmesso le proprie controdeduzioni sulle riserve apposte dall'Appaltatore sul registro di contabilità del SAL 08, rigettandole tutte, con nota acquisita al protocollo dell'ASST al n. 18666/21 del 24/12/2021 – in atti del procedimento;

Dato atto che l'Appaltatore RTI Costruzioni Perregrini s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti) con nota prot. n. 18157/21 del 13/12/2021, ha comunicato le quote di fatturazione relative al SAL 08, per un importo complessivo di € 247.320,46 oltre IVA al 10%, così ripartite:

- Società mandataria Costruzioni Perregrini s.r.l. importo di € 128.641,28 oltre IVA al 10%;
- Società mandanti: F.LLI ZAFFARONI s.r.l. importo di € 55.335,75 oltre IVA al 10%; G. FRANCO LONGHI S.p.A € 63.343,43 oltre IVA al 10%;

Acquisiti on-line i certificati di regolarità contributiva (DURC), Costruzioni Perregrini s.r.l. prot. INAIL_29706859 del 20/10/2021 con esito regolare, scadenza 17/02/2022, G. Franco Longhi S.p.A. prot. INPS_29773746 del 24/10/2021 con esito regolare, scadenza 21/02/2022, F.lli Zaffaroni S.r.l. prot. INPS_28168042 del 14/10/2021 con esito regolare, scadenza 11/02/2022;

Dato atto della nota acquisita al protocollo con n. 18339/21 del 16/12/2021 con cui l'RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti) inviava la suddivisione degli importi relativi al settimo stato d'avanzamento lavori a tutto il 31/10/2021 – in atti d'ufficio – per un importo complessivo pari a € 9.974,77 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%, così ripartiti:

- Società mandataria: ETS SPA importo di € 4.987,39 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- Società mandanti: POOLMILANO S.R.L. importo di € 1.496,22 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%; M+ ASSOCIATI € 3.491,17 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;

Acquisiti on-line i certificati di regolarità contributiva (DURC), ETS SPA prot. INPS_28105693 del 09/10/2021 con esito regolare, scadenza 06/02/2022, POOLMILANO S.R.L. prot. INPS_30250755 del 22/11/2021 con esito regolare, scadenza 23/02/2022, M+ ASSOCIATI prot. INAIL_29646579 del 16/10/2021 con esito regolare, scadenza 13/02/2022;

Rilevato che l'acconto oggetto di liquidazione non ha carattere definitivo e non implica riconoscimento del credito dell'esecutore che, al contrario, verrà prodotto in sede di approvazione del certificato di collaudo, non potendosi attribuire alla liquidazione in acconto alcun valore formale di accettazione dei lavori sino a quel momento eseguiti, giacché solo dopo il collaudo e l'accettazione dell'opera il credito dell'Appaltatore diventa certo, liquido ed esigibile;

Ritenuto quindi:

- di prendere atto del Certificato di Pagamento dei Lavori n. 8 (ALLEGATO 1) e del Certificato di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 13 GEN. 2022

- Pagamento dei Servizi tecnici n. 8 (ALLEGATO 2), sottoscritti dal RUP;
– di liquidare le seguenti somme relative al SAL 08:

APPALTATORE	IMPORTO
RTI Costruzioni Perregrini s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti)	€ 247.320,46 oltre IVA 10%
RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti)	€ 9.974,77 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%

per complessivi € 257.295,23 IVA ed oneri esclusi;

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 284.708,50 IVA ed oneri inclusi, è annotato nello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio 2021 al conto n. 020.040.00196 "anticipi ristrutturazione PINI/CTO VII AdFO - DGR XI/2903/2020 – CONTRIBUTO INDISTINTO" e verrà finanziato con i fondi derivanti dalla D.G.R. XI/2903/2020 del 02/03/2020;

Verificata da parte del Dirigente della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di congruità;

Acquisito il visto contabile della U.O.C. Economico Finanziaria per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- di prendere atto dei seguenti documenti contabili relativi al SAL n. 8 acquisiti al protocollo dell'ASST al n. 17714 del 29/11/2021, in atti del procedimento:
 - Libretto delle Misure SAL n. 8;
 - Stato Avanzamento Lavori SAL n. 8 al 31/10/2021;
 - Registro di contabilità SAL n. 8;
 - Sommario del registro di contabilità SAL n. 8;
- di prendere atto del Certificato di Pagamento dei Lavori n. 8 (ALLEGATO 1) e del Certificato di Pagamento dei Servizi tecnici n. 8 (ALLEGATO 2), sottoscritti dal RUP;
- di liquidare, salvo verifica ed eventuale conguaglio, il SAL 08 in argomento alla data del 31/10/2021:
 - all'RTI Costruzioni Perregrini s.r.l. (capogruppo mandataria), F.LLI ZAFFARONI s.r.l., G. FRANCO LONGHI S.p.A. (mandanti), un importo di € 247.320,46 oltre IVA 10%, derivante da € 3.673.507,93 per prestazioni e oneri della sicurezza, € 3.453.236,83 in detrazione pari allo 0,5 % per infortuni ai sensi dell'art. 4, c. 3 del D.P.R. 207/2010, oltre che per recupero dell'anticipazione già fatturata e per l'ammontare dei Certificati precedenti, a cui sommare €



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 13 GEN. 2022

24.732,47 per IVA 10%, per complessivi €. 272.052,51 - CIG 7645007B58 CUP D41B16000490003;

- all'RTI ETS SPA (mandataria), POOLMILANO S.R.L. e M+ ASSOCIATI (mandanti) la somma di €. 9.974,77 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, per complessivi €. 12.655,99 - CIG 7670836E1B CUP D41B16000490003;

4. di dare atto che l'onere derivante del presente provvedimento pari a complessivi € 284.708,50 IVA ed oneri inclusi, è annotato al conto di bilancio d'esercizio anno 2021, indicato nel primo foglio della presente deliberazione e finanziato con i fondi derivanti dalla D.G.R. XI/2903/2020 del 02/03/2020;
5. di dare mandato al RUP ing. Francesca Maria Loreti di predisporre i documenti necessari alla presentazione alla U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche della Direzione Generale Welfare dell'istanza di erogazione dei contributi, prevista dall'art. 8 della D.D.G. 30/12/2019 n. 19173;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex L. 241/90: ing. Francesca Maria Loreti
Pratica trattata da: Elisa Civieri
ATTI n. 2019-1.6.4/3.2.3



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 13 del 13 GEN. 2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 17 GEN. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 2 allegati.

U.O.C. Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Monica Marchetti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

U.O.C. Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

STAZIONE APPALTANTE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

LAVORI Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO - approvato con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016. CIG 7645007B58 CUP D41B16000490003

APPALTATORE R.T.I. composto da: Costruzioni Perregrini S.r.l. (mandataria), F.lli Zaffaroni S.r.l. (mandante) e G. Franco Longhi S.p.A. (mandante)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI N° 8

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 8 PARI A

€ 272.052,51

Corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 8 emesso dal Direttore dei Lavori per lavori a tutto il 31.10.2021

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1	10-feb-20	€ 259.223,22
2	25-mar-20	€ 603.352,60
3	02-lug-20	€ 653.029,18
4	04-ago-20	€ 827.820,37
5	16-dic-20	€ 226.936,33
6	30-apr-21	€ 129.606,00
7	11-ott-21	€ 220.271,10
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
TOTALE		€ 2.920.438,60
anticipazione		€ 1.147.561,19

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Deliberazione n. 398 del 28/08/2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto al R.T.I. composto da Costruzioni Perregrini S.r.l. (mandataria), F.lli Zaffaroni S.r.l. (mandante) e G. Franco Longhi S.p.A. (mandante);
VISTO il Contratto Rep. Gen. n. 17 del 02.12.2019 con il quale è stata affidata al predetto Appaltatore l'esecuzione dei suddetti lavori per complessivi Euro 5.707.805,96 (di cui Euro 131.725,42 per oneri della sicurezza), IVA esclusa; VISTA la Deliberazione n. 381 del 9/07/2020 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante 01;
RISULTANDO dalla contabilità sino al 31/10/2021 che l'ammontare delle prestazioni eseguite è quello in seguito riportato

Lavori e somministrazioni - importo netto	€	3.263.076,81	
Lavori e somministrazioni PDV01 - importo netto	€	537.623,02	
SOMMAMO importi soggetti a ritenute	€	3.800.699,83	
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE			
di contratto	€	95.108,64	
di PDV01	€	13.014,10	
oneri sicurezza COVID-19	€	75.780,28	
SOMMAMO importi NON soggetti a ritenute	€	183.903,02	
SOMMAMO NETTI	€	3.984.602,85	
DETRAZIONI			
Ritenuta per infortuni 0,5%	€	19.923,01	
Recupero anticipazione FATTURATA	€	798.920,57	
Ammontare dei certificati precedenti	€	2.920.438,60	
SOMMAMO LE DETRAZIONI	€	3.737.282,38	
IMPORTO NETTO RATA LAVORI	€	247.320,47	
per IVA al 10 %	€	24.732,05	
TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA IVA 10% COMPRESA	€	272.052,51	

CERTIFICA

pertanto che può essere pagata all'Appaltatore la somma di € 272.052,51 (dicensi Euro duecentosettantaduezerocinquantadue/51), IVA compresa.

Milano, 14/12/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesca Maria Loreti

ASSICURAZIONE OPERAI
L'impresa ha assicurato gli operai con
I.N.A.I.L. sede Milano AREA 2 POLIZZA
CONTINUATIVA n° 25229277

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Donato Romano



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Gaetano Pini

STAZIONE APPALTANTE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

LAVORI Razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO - approvato con D.G.R. n. X/5510 del 2 agosto 2016. CIG 7645007B58 CUP D41B16000490003

APPALTATORE R.T.I. composto da: **E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES** (capogruppo mandataria) C.F./Partita Iva 02141540167 con sede legale in Bergamo via Masone n. 5, Milano, con **POOLMILANO S.R.L.** (mandante) C.F./Partita Iva 03225880966 con sede legale in Macherio (MB) via Giacomo Matteotti n. 7/A e **STUDIO ASSOCIATO "M+ASSOCIATI"** (mandante)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO SERVIZI N° 8

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 8 PARI A

€ 12.655,99

Corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori n. 8 emesso dal Direttore dei Lavori per lavori a tutto il 31.10.2021

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n°	data	importo
1	10-feb-20	€ 11.487,42
2	25-mar-20	€ 26.737,43
3	02-lug-20	€ 28.938,84
4	04-ago-20	€ 27.349,87
5	16-dic-20	€ 9.152,65
	30-apr-21	€ 5.235,26
6	11-ott-21	€ 8.883,83
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
TOTALE		€ 117.785,30
DURC ETS REGOLARE FINO AL 06/02/2022 DURC STUDIO M+ REGOLARE FINO AL 13/02/2022 DURC POOL MILANO REGOLARE FINO AL 23/02/2022		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Deliberazione n. 398 del 28/06/2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei Servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto in oggetto al R.T.I. composto da E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES (capogruppo mandataria) POOLMILANO S.R.L. (mandante) e STUDIO ASSOCIATO "M+ASSOCIATI" (mandante);

VISTO il Contratto Rep. Gen. n. 14 del 14.10.2019 con il quale è stata affidata al predetto RTI l'esecuzione dei suindicati Servizi Tecnici per complessivi Euro 224.553,19 oltre CNPAIA al 4% e I.V.A. al 22%; VISTA la Deliberazione n. 381 del 9/07/2020 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante 01;

RISULTANDO dalla contabilità sino al 31/10/2021 che l'ammontare delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore è quello in seguito riportato

IMPORTO CONTRATTO LAVORI	€	5.707.805,96
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE 01	€	563.741,37
Lavori e somministrazioni SAL - importo netto	€	3.800.699,83
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	€	183.903,02
IMPORTO NETTO SAL 08	€	3.984.602,85
PERCENTUALE SAL		63,53%
IMPORTO RATA SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E CSE	€	142.668,98
90% ART. 11 del Contratto	€	128.402,08
DETRAZIONI		
Ritenuta 0.5%	€	642,01
Ammontare dei certificati precedenti	€	117.785,30
SOMMANO LE DETRAZIONI	€	118.427,31
IMPORTO NETTO RATA DL + CSE	€	9.974,77
cnpaia 4%	€	398,99
per IVA al 22 %	€	2.282,23
TOTALE A CREDITO DEL RTI cnpaia 4% e IVA 22% COMPRESA	€	12.655,99

CERTIFICA

pertanto che può essere pagata all'Appaltatore la somma di € 12.655,99 (dicansi Euro dodicimilaseicentocinquantacinque/99), cnpaia e IVA comprese.

Milano, 14/12/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Francesca Maria Loreti

Francesca Maria Loreti