



DETERMINAZIONE N.

2694

del

17 DIC. 2013

Atti n. 1507/2010 – all. 702

APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL PADIGLIONE GUARDIA ACCETTAZIONE: APPROVAZIONE CONTESTUALE OTTAVO STATO AVANZAMENTO LAVORI E STATO FINALE CONSEGUENTEMENTE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO CON STEDA S.P.A.

IL DIRETTORE GENERALE**RICHIAMATE:**

- la determinazione n. 2532 del 19.11.2010, con la quale si è aggiudicato l'appalto in epigrafe alla STEDA s.p.a. (capogruppo), in associazione temporanea con Europa Elettroindustriale S.r.l. (mandante), per un importo complessivo di € 12.739.307,46 di cui € 855.072,68 per oneri per la sicurezza, in conseguenza della quale in data 23.5.2011, si è stipulato contratto d'appalto (rep. 255/11), registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano il 30.05.2011 al n. 155, serie 1;
- la determinazione n. 2752 del 30.11.2012 di approvazione della prima perizia di variante e suppletiva che comporta maggiori e diversi lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri di sicurezza di € 1.890.709,37 incrementando così l'importo contrattuale a € 14.630.016,83;
- la determinazione n. 566 del 12.03.2013 di approvazione della seconda perizia di variante e suppletiva che comporta maggiori e diversi lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri di sicurezza di € 230.684,91, incrementando così l'importo contrattuale a € 14.860.701,74;


DATO ATTO che l'intervento è stato finanziato per € 23.700.000,00 da questa Fondazione e per € 7.000.000,00 dal Ministero della Salute con Decreto Dirigenziale del 6/06/2011 recante ammissione a finanziamento dell'intervento denominato "Potenziamento Dipartimento emergenza urgenza e attrezzature tecnologiche – Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano" programma investimenti ex art. 20 Legge 67/88 – D.M. 27/8/2004;

DATO ATTO che:

- la Direzione lavori ha redatto l'ottavo stato di avanzamento lavori il 1.08.13, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 31.07.13, al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad euro 4.599.695,79;
- il Responsabile Unico del Procedimento, in dipendenza dello stato d'avanzamento in argomento, ha rilasciato il 28.08.13 certificato di pagamento n. 8 dell'importo di euro 603.055,43 al netto delle ritenute contrattuali, degli acconti corrisposti e degli oneri fiscali;
- è stata effettuata verifica della regolarità contributiva dell'impresa secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000; il D.U.R.C. pervenuto in data 27.09.13 è risultato "IRREGOLARE";
- in conseguenza di quanto sopra descritto si sospendeva l'approvazione dello stato d'avanzamento n. 8 in attesa della regolarizzazione da parte dell'impresa Steda S.P.A.;

DATO ATTO che con determinazione n. 2208 del 23.10.13:

1. si prendeva atto dell'ammissione al concordato preventivo dell'Appaltatore;

DETERMINAZIONE N. **2694** del **17 DIC. 2013**

Atti n. 1507/2010 – all. 702

2. si approvava lo stato di consistenza dei lavori redatto il 17.10.2013 nel quale veniva indicata in € 4.622.997,25 la somma delle opere liquidabili a tutto il 17.10.2013;
3. si risolveva il contratto d'appalto e per effetto di ciò si procedeva ad interpellare il soggetto successivo nella graduatoria della gara d'appalto, al fine di stipulare nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle opere in argomento;

DATO ATTO che:

- la relazione sul conto finale dei lavori del 9.12.13, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Giulio Altieri, quale effetto e conseguenza dell'atto di risoluzione del 22.10.13 (all. 667 in atti), dal quale si evince, sotto il profilo elusivamente contabile, l'entità dei lavori eseguiti a tutto il 17.10.13 che al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri per la sicurezza, ammontano ad euro 4.622.997,25;
- il certificato di collaudo statico del 6.12.13 rilasciato dall'ing. Stefano Cobolli Gigli che collauda positivamente tutte le strutture eseguite alla data del 2.11.2013;
- la Relazione – Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 10.12.13 redatta, a seguito dell'atto di risoluzione del 22.10.13 (all. 667 in atti), dal Collaudatore ing. Stefano Cobolli Gigli che collauda i lavori di costruzione a tutto il 3.10.13 e determina il credito dell'appaltatore come segue:

AMMONTARE DELLO STATO FINALE - NETTI:	euro	4.622.997,70
A DEDURRE ACCONTI CORRISPOSTI	euro	<u>4.576.697,31</u>
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	euro	46.300,39

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto a erogare a questa Fondazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988 i seguenti importi:

- provvedimento 11.01.2012 n. 127528	€	822.162,20	(1° SAL)
- provvedimento 01.06.2012 n. 0048035	€	671.369,33	(2° SAL)
- provvedimento 27.07.2012 n. 0067179	€	585.003,17	(3° SAL)
- provvedimento 12.09.2012 n. 0075730	€	571.810,90	(4° SAL)
- provvedimento 12.10.2012 n. 0086910	€	550.946,65	(5° SAL)
- provvedimento 19.02.2013 n. 0009747	€	556.065,32	(6° SAL)
- provvedimento 16.05.2013 n. 0041015	€	<u>673.954,05</u>	(7° SAL)
		4.431.311,62	

PRESO ATTO che l'esecutività della liquidazione da parte del R.U.P. sia dell'ottavo stato di avanzamento che della relazione sul conto finale di cui trattasi è comunque subordinata alla positiva verifica dell'avvenuto adempimento da parte degli affidatari delle incombenze di cui all'art. 118, terzo comma, D. Lgs. 163/2006 (trasmissione fatture quietanzate dei subappaltatori e dei subfornitori relative ai lavori dagli stessi eseguite nei precedenti S.A.L.), nonché alla positiva verifica della regolarità contributiva sia dell'Affidatario che dei subappaltatori;

CONSIDERATO che come indicato nell'atto di risoluzione di contratto d'appalto (atti 1507/10 – all. 667), al punto 7), successivamente all'autorizzazione degli organi della procedura di concordato preventivo della Steda S.P.A. e con il collaudo statico positivo delle strutture realizzate dalla medesima impresa, si dovrà restituire la cauzione definitiva residua prestata da Steda SPA;



DETERMINAZIONE N° 2694

del 17 DIC. 2013

Atti n. 1507/2010 – all. 702

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DETERMINA**1. DI APPROVARE:**

- l'ottavo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 31.07.13 per un importo di euro 4.599.695,79 al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri per la sicurezza così come desumibile dagli atti redatti dalla Direzione Lavori il 01.08.13 e dal certificato di pagamento n. 8 emesso il 28.08.13 dal Responsabile Unico del Procedimento;
- la relazione sul conto finale dei lavori del 9.12.13, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Giulio Altieri, quale effetto e conseguenza dell'atto di risoluzione del 22.10.13 (all. 667 in atti), dal quale si evince, sotto il profilo esclusivamente contabile, l'entità dei lavori eseguiti a tutto il 17.10.13 che al netto del ribasso d'asta ed al lordo degli oneri per la sicurezza, ammontano ad euro 4.622.997,25;
- il certificato di collaudo statico del 6.12.13 rilasciato dall'ing. Stefano Cobolli Gigli che collauda positivamente tutte le strutture eseguite alla data del 2.11.2013;

2. **DI PRENDERE ATTO** del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 10.12.13 redatta, a seguito dell'atto di risoluzione del 22.10.13 (all. 667 in atti), dal Collaudatore ing. Stefano Cobolli Gigli che collauda i lavori di costruzione a tutto il 3.10.13 e determina il credito dell'appaltatore come segue:

AMMONTARE DELLO STATO FINALE - NETTI:	euro	4.622.997,10
A DEDURRE ACCONTI CORRISPOSTI	euro	4.576.697,31
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	euro	46.300,39

3. **DI SUBORDINARE** la materiale corresponsione del credito derivante dall'ottavo S.A.L. e dallo Stato Finale al positivo esito dei D.U.R.C. e all'acquisizione completa delle fatture quietanzate relative ai subappaltatori e subfornitori che hanno operato nei S.A.L. precedenti.
4. **DI CHIEDERE** al Ministero dell'Economia e delle Finanze la liquidazione in favore di questo Ente dell'importo complessivo di euro 649.355,82 oltre I.V.A. 10% e così per complessivi € 714.291,40 derivanti dalla somma dell'ottavo stato di avanzamento lavori e dello stato finale, il tutto a valere sul finanziamento di € 7.000.000,00 di cui al Decreto Dirigenziale del 6/06/2011 recente ammissione a finanziamento dell'intervento denominato "Potenziamento Dipartimento emergenza urgenza e attrezzature tecnologiche – Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano" programma investimenti ex art. 20 Legge 67/88 – D.M. 27/8/2004;
5. **DI AUTORIZZARE** la U.O Amministrazione e Finanza, dopo la conferma da parte del R.U.P. delle intervenute positive verifiche di cui al punto precedente e nelle more dell'acquisizione dell'importo da chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a procedere al pagamento del credito dell'Appaltatore dell'importo di € 649.355,82 oltre I.V.A. 10% e così per complessivi € 714.291,40





DETERMINAZIONE N. **2694** del **17 DIC. 2013**

Atti n. 1507/2010 – all, 702

dato dalla somma degli importi desunti dal certificato di pagamento n. 8 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento e dal certificato di collaudo tecnico amministrativo "credito dell'impresa";

6. **DI RESTITUIRE**, successivamente all'autorizzazione degli organi della procedura di concordato preventivo della Steda S.P.A., la cauzione definitiva costituita mediante polizza assicurativa Reale Mutua Assicurazioni n. 2011/50/2154981 in data 24.02.2011.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Luigi Madoni)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Osvaldo Basiglio)

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano

REGISTRATA NELL'UFFICIO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **17 DIC. 2013** AL N. **2694**

www.AlboPretrorionline.it 1610118

www.AlboPretorionline.it 16/01/14