

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

268

del

6 APR. 2017

Pag. 1

Atti n. 765/14 all. 414

avente come oggetto: "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI PIANI 2° E 3° DEL PADIGLIONE GRANELLI - APPROVAZIONE 8° S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 16 MARZO 2017."

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Approvazione dell'ottavo Stato d'Avanzamento Lavori, dell'importo di euro 2.058.553,81 (al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale), per lavori eseguiti a tutto il 16 marzo 2017, nonché del certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 16 marzo 2017 dell'importo di euro 293.864,58 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.).

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate


- Certificato di pagamento n. 8.

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 293.864,58 (oltre I.V.A. di legge).

Pratica gestita da Giuseppina Anfossi

Responsabile del procedimento
U.O.C. Funzioni Tecniche
ing. Santo De Stefano



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

268

del

70 6 APR. 2017

Pag. 2

Atti n. 765/14 all. 414

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE


Il costo complessivo di € sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	020940	2014000988					-
	L'IMPORTO È GIÀ RACCOMPRESO NEL PIANO INVESTIMENTI DELLA FONDAZIONE						-
Totale	NON U' SOLO QUERE A CARICO DEL BPE 2019						-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, _____

27/3/17

Il Direttore della U.O.C. Economico-Finanziaria
(dott. Roberto Alberti)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

268

del

06 APR. 2017

Pag. 3

Atti n. 765/14 all. 414

OGGETTO: "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI PIANI 2° E 3° DEL PADIGLIONE GRANELLI - APPROVAZIONE 8° S.A.L. PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 16 MARZO 2017.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il vigente "Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", approvato con determinazione n. 2719 del 22.12.2016;


PREMESSO che:

- con determinazione n. 1846 del 02.9.2014 si è provveduto ad aggiudicare la gara d'appalto per la Riqualificazione e adeguamento dei piani 2° e 3° del padiglione Granelli, alla ditta M.I.T. s.r.l., con sede in Via Calatafimi n. 25 - 10042 Nichelino (TO);
- in data 06.11.2014 si è provveduto a stipulare contratto d'appalto per un importo complessivo pari a euro 1.758.139,57 (comprensivo di € 65.873,00 per oneri relativi alla sicurezza e euro 560.770,86 per il costo del personale), al netto del ribasso d'asta del 27,993% e oltre IVA 10%, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 20.11.2014 - serie 1, n. 254;
- con determinazione n. 2577 del 18.11.2015 è stato disposto di approvare la perizia di variante n. 1 che comporta una maggiore entità delle opere per un importo di € 66.148,10, al netto del ribasso d'asta e degli oneri fiscali, e comprensivo degli oneri della sicurezza e di affidare i maggiori lavori alla M.I.T. s.r.l.;
- con determinazione n. 475 del 16.3.2017 è stato disposto di prendere atto della perizia di variante n. 2 che comporta una maggiore entità delle opere per un importo di € 234.266,14, al netto del ribasso d'asta e degli oneri fiscali, e comprensivo degli oneri per la sicurezza e del conseguente affidamento dei maggiori lavori alla M.I.T. s.r.l., portando così l'importo contrattuale a € 2.058.553,81;

PRESO ATTO che la spesa rinveniente trova copertura nella disponibilità economica a suo tempo registrata al C.E. 020940, prenotazione 2014000988;

DATO ATTO che i certificati di pagamento per complessivi € 1.754.396,46 sinora rilasciati dal Responsabile del Procedimento, ing. Santo De Stefano, sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori emessi dal Direttore dei lavori, geom. Franco Rotondi, già approvati da questa Amministrazione sono i seguenti:

S.A.L.	Periodo	Valore del S.A.L.	ritenute di garanzia 0,50%	Importo certificati di pagamento
1	al 10.04.2015	€ 284.525,44	€ 1.422,63	€ 283.102,81
2	al 18.09.2015	€ 547.078,01	€ 2.735,39	€ 261.239,81
3	al 27.11.2015	€ 897.924,39	€ 4.489,62	€ 349.092,15
4	al 29.02.2016	€ 1.239.179,05	€ 6.195,90	€ 339.548,39
5	al 30.04.2016	€ 1.440.681,72	€ 7.203,41	€ 200.495,15
6	al 31.07.2016	€ 1.641.756,49	€ 8.208,78	€ 200.069,39
7	al 31.10.2016	€ 1.763.212,52	€ 8.816,06	€ 120.848,76
				€ 1.754.396,46



VISTO l'ottavo Stato d'Avanzamento Lavori, redatto dalla Direzione Lavori, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 16 marzo 2017, al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, comprensivo di oneri per le varianti in corso d'opera n. 1 (per € 66.148,10) e n. 2 (per € 234.266,14), ammonta ad euro 2.058.553,81, esclusa I.V.A.;

VISTO il Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 16.03.2017, con il quale si certifica che sulla base del S.A.L. di cui al punto precedente e ai sensi dell'art. 02.00.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare all'Appaltatore l'importo di euro 293.864,58, al netto delle ritenute contrattuali e degli oneri fiscali;

CONSIDERATO che l'importo del S.A.L. trova copertura finanziaria all'interno dell'importo contrattuale residuo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 163/06 questa Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento di un S.A.L., procede a verificare, tramite copia delle fatture quietanzate dai subcontraenti, che non sussista inadempimento da parte dell'Appaltatore in merito agli importi dovuti per le prestazioni eseguite dagli stessi nel S.A.L. precedente;

PRESO ATTO, altresì, che è stata attivata la procedura, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisizione del D.U.R.C. dell'Impresa Appaltatrice e degli eventuali subappaltatori e subcontraenti;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;


DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Funzioni Tecniche;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare l'ottavo Stato di Avanzamento Lavori, dell'importo di euro 2.058.553,81, al netto del ribasso d'asta e al lordo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, comprensivo di oneri per le varianti in corso d'opera n. 1 (per € 66.148,10) e n. 2 (per € 234.266,14), per lavori eseguiti a tutto il 16 marzo 2017, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 16.03.2017 dell'importo di euro 293.864,58 (al netto delle ritenute di garanzia ed esclusa I.V.A.);
2. di procedere alla materiale liquidazione della relativa fattura al positivo esito dei D.U.R.C. e dopo l'acquisizione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori per i lavori eseguiti nel S.A.L. n. 7 ;



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

268

del 06 APR. 2017

Pag. 5

Atti n. 765/14 all. 414

3. di autorizzare l'U.O. Economico Finanziaria, dopo l'esito positivo delle verifiche di cui al punto precedente, a procedere al pagamento del S.AL. in questione, così come desunto dal certificato di pagamento n. 8 per l'importo di euro 293.864,58 (oltre IVA di legge);
4. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.23/2015);
6. di disporre l'invio della presente determinazione alle UOS/UOSD/UOC interessate.

IL DIRETTORE
U.O.C. Funzioni Tecniche
Ing. Santo de Stefano

