



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.1: LAVORI PUBBLICI

n. 30 del 26/03/2013	OGGETTO: L.R. n. 74/1989 – Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – edificio: Elementare 1° Circolo San Lorenzo - importo del progetto e finanziamento R.L. in conto capitale: € 275.000,00. approvazione Stato Finale dei Lavori - Certificato di Regolare esecuzione dei lavori - Relazione sul Conto Finale - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 5 alla ditta DELTA Costruzioni S.r.l. - liquidazione onorari (a saldo) spettanti per: la Direzione lavori, misura e contabilità, arch. Augusto DIAMANTI; Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, Arch. Angeli MINGARELLI; Collaudo Statico ed accatastamento dell'opera, arch. PRECOPIO Luigi - Liquidazione a saldo RUP e Collaboratori. CIG 05550433F8 -
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 10/10/2012 n.06 con cui veniva nominato l'arch. Gianfranco CAUTILLI quale Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico;

VISTA la legge regionale 4 dicembre 1989, n.74 "Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale";

ATTESO CHE presso il Centro Sociale di San Lorenzo, posto al terzo ed ultimo piano dell'edificio scolastico - ex Liceo Scientifico - di proprietà comunale, si tengono, abitualmente, delle attività formative rivolte anche ad anziani e disabili, e che al suo interno si trovano sale destinate all'aggregazione e per momenti assembleari, fruite da un gran numero di persone;

RITENUTO, pertanto, opportuno e doveroso, anche grazie agli interventi previsti e finanziabili con la L.R. n. 74/89, approvare il progetto relativo alla realizzazione di un ascensore che possa servire sia per i primi due piani dell'edificio di che trattasi, attualmente utilizzati come scuola elementare, che l'ultimo destinato ad attività socializzanti e formative, fruite anche da anziani e disabili, progetto che, redatto dall'U.T.C. di questo Comune allegato alla presente deliberazione ne formerà parte integrante e sostanziale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 24.06.2008 avente ad oggetto: L.R. n.74/1989 – Progetto per superamento barriere architettoniche: realizzazione ascensore per Centro Sociale di San Lorenzo – Richiesta finanziamento alla Regione, con cui si approvava il progetto preliminare redatto dall'U.T.C.;

VISTA la nota del 20/01/2010, prot.n.14090 acquisita agli atti dell'Ente in data 27/01/2010 al ns.prot.n.1843, con cui la Regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture, Area OO.PP. di Interesse Locale e Sociale, comunicava il finanziamento in conto capitale dell'importo complessivo di €275.000,00 ai sensi della L. R. n.74/94 – Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche, ci cui alla D.G.R.n.740 del 25/09/2009 ed alla Determinazione n.B6529 del 21/12/2009 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il progetto definitivo predisposto dall'U.T.C., Servizio 3.1, composto dai seguenti elaborati: relazione descrittiva, relazione geologica, rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico – elaborati grafici, computo metrico estimativo, quadro economico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 20/04/2010 con cui si approvava il progetto definitivo predisposto dall'UTC per l'importo complessivo di €275.000,00;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 del 10/05/2010, n.33 con cui, ai sensi e per gli effetti dell'art.125 del D.Lgs.n.163 del 12/04/2006, venivano affidati i servizi tecnici relativi alla fase della progettazione esecutiva, D.L.L., contabilità e coordinamento della sicurezza ai professionisti;

- arch. Augusto DIAMANTI, iscritto al relativo Ordine Professionale degli architetti di Latina al n.517, avente C.F.:DMNGST64H09E472C e P.IVA: 02488510591 con studio tecnico in via Toscana n.69 – 04100 Latina (LT), il servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori e contabilità;
- arch. Angelo MINGARELLI, iscritto al relativo Ordine Professionale degli architetti di Latina al n.598, avente C.F.:MNGNGL64E01G698G e P.IVA:01882630591 con studio tecnico in via Mazzini n.71 – 04100 Latina (LT), il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

VISTO che con nota acquisita il 30/09/2010 al ns.prot.n. 16702, i tecnici sopra citati hanno trasmesso gli elaborati relativi al progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.203 del 30/09/2010, avente ad oggetto: "L.R. n.74/1989 – INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – EDIFICIO ELEMENTARI 1° CIRCOLO SAN LORENZO – IMPORTO DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO R.L. IN CONTO CAPITALE: €275.000,00 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO";

VISTO che con proprie determinazione n. 81 del 04/10/ 2010 viene disposto di procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi in applicazione dell'art. 122 comma 7. bis del D.Lgs. n.163/06 per l'attivazione della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 6 del predetto Decreto, per cui i lavori possono essere affidati a cura del responsabile del procedimento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei a tale numero, con il criterio della migliore offerta selezionata con il prezzo più basso determinato sull'elenco dei prezzi posto a base di gara pari ad € 184.373,75 più € 7.520,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO verbale di gara del 16 novembre 2010 di aggiudicazione definitiva per l'intervento in oggetto, dando atto che, conseguentemente, i lavori di che trattasi risultano aggiudicati all'impresa DELTA COSTRUZIONI S.R.L., con sede ad Albano Laziale (RM), via Pratolungo n.6/e (P.I.-C.F. 06582711005) che ha prodotto un ribasso del 30,888% sull'importo dei lavori a base d'appalto di € 184.373,75, per l'importo netto di € 127.424,39, più gli oneri sulla sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 7.520,00, per un importo contrattuale complessivo dei lavori di € 134.944,39, oltre IVA;

VISTO che con determinazione del responsabile del Dipartimento 3 Tecnico arch. Claudia ROMAGNA, n.06 del 16/11/2010 si approva l'allegato verbale di gara succitato relativo ai lavori in oggetto indicati;

VISTO il contratto d'appalto dei lavori, stipulato con la ditta aggiudicataria "DELTA COSTRUZIONI S.R.L." in data 25/11/2010, n. 4538 di repertorio ;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 30/11/2010;

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio 3.1 – LL.PP. del 31/01/2011, n.08 avente ad oggetto: "L.R. N.74/94 - LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE NEL CENTRO SOCIALE DI SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE ACCONTO 15% CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. - APPROVAZIONE SAL N.1 - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 – DITTA "DELTA COSTRUZIONI S.R.L." con cui si liquida alla ditta l'importo del Certificato di pagamento n.1 del 25/11/2010 per complessivi € 22.265,17, IVA 10% compresa, quale somma in acconto corrispondente al 15% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.27 del capitolato speciale d'appalto;

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio 3.1 – LL.PP. del 31/01/2011, n.49 avente ad oggetto: "L.R. N.74/94 - LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE NEL CENTRO SOCIALE DI SAN LORENZO. - APPROVAZIONE SAL N.2 - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 – DITTA "DELTA COSTRUZIONI S.R.L." con cui si liquida alla ditta l'importo del Certificato di pagamento n.3 del 11/05/2011 per complessivi € 55.429,59, IVA 10%;

VISTO che con propria determinazione n.79 del 07/06/2012 sono stati approvati gli elaborati relativi alla perizia di variante presentata ai sensi del secondo periodo, comma 3, art.132 del D.Lgs.163/2006 e ss. mm. e ii., predisposto dall'arch. Augusto Diamanti ed acquisiti agli atti dell'ente con le note del 09/11/2011 ns. prot. n.19725 e del 16/04/2012 ns. prot.n.7457 del 17/04/2012, composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica di variante, elaborato grafico di variante, verbale di concordamento nn.pp., atto di sottomissione, elenco prezzi di variante, computo metrico comparativo, quadro economico comparativo, quadro economico di variante, da cui risulta un aumento di spesa dei lavori rispetto all'importo del progetto originario di € 6.747,22, (inferiore al 5%), computo metrico di variante, secondo il seguente quadro economico allegato al progetto esecutivo di seguito riportato:

A IMPORTO LAVORI DI VARIANTE N.1		
1	importo dei lavori	€ 191.893,75
2	importo netto dei lavori (soggetto a ribasso)	€ 184.373,75
3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.520,00

4	importo netto dei lavori ribassati del -30,888%	€ 127.424,39	
5	importo contrattuale dei lavori		€ 134.944,39
6	importo dei lavori in variante	€ 201.538,31	
7	importo netto dei lavori in variante (soggetto a ribasso)	€ 193.753,89	
8	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.784,42	
9	importo netto dei lavori in variante ribassati del -30,888%	€ 133.907,19	
			€ 141.691,61
10	importo pari al 5% dell'importo contrattuale	€ 6.747,22	
11	importo netto lavori in variante < 5% dell'importo contrattuale	€ 6.482,80	
12	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per lavori in variante	€ 264,42	
13	importo contratto originario dei lavori	€ 127.424,39	€ 7.520,00
14	importo contratto dei lavori in variante (atto sottomissione)	€ 6.482,80	€ 264,42
15	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI DI VARIANTE N.1		€ 141.691,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	spese tecniche generali (progettazione, D.LL., contabilità e sicurezza)	€ 20.000,00	
2	d.l.l. e coord.sicurezza per variante	€ 2.000,00	
3	spese per accertamenti e collaudi ed accatastamenti	€ 4.000,00	
4	oneri contributivi (inarcassa) al 4%	€ 1.040,00	
5	IVA su B1+ B2 + B3 + B4 (21%)	€ 5.678,40	
6	fondo incentivante (art.92 - D.Lgs.163/06)	€ 4.030,77	
7	IVA 10% su lavori eseguiti fino al 13/05/2011 pari ad €107.231,33	€ 10.723,13	
8	IVA 4% su lavori (A15 - €107.231,33)	€ 1.378,41	
9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 48.850,71
C	IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE		€ 190.542,32
D	ECONOMIE D'APPALTO		€ 84.457,68
E	IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO FINANZIATO		€ 275.000,00

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio 3.1 - LL.PP. del 16/08/2012, n.122 avente ad oggetto: "L.R. N.74/94 - LAVORI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE NEL CENTRO SOCIALE DI SAN LORENZO. - Approvazione sal n.3 - liquidazione certificato di pagamento n. 4 - ditta "DELTA Costruzioni s.r.l." con cui si liquida l'importo del Certificato di pagamento n.4 del 16/07/2012 per complessivi €. 31.255,70, IVA 4%;

VISTO il certificato prodotto dalla direzione dei lavori arch. Augusto DIAMANTI del 22/02/2012, registrato al ns. prot. con il n. 3541 in data 25/02/2013, sottoscritto congiuntamente dall'impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore della sicurezza e dal RUP, con il quale si attesta che i lavori sono stati ultimati il giorno 22/02/2013 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO lo Stato Finale dei lavori, con allegato la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatti dalla Direzione dei lavori arch. DIAMANTI Augusto in data 22/02/2013, acquisiti al ns. protocollo il 25/02/2013, n.3541, dal quale risulta un credito dell'Impresa pari ad €2.061,36 più IVA al 4%, così distinto:

- Per lavori a misura somministrati:	Euro 139.346,25
- Per Certificati di pagamento già emessi:	Euro 137.284,89
- Residuo del credito dell'Impresa:	Euro 2.061,36;

VISTO che la Ditta assuntrice dei lavori "DELTA Costruzioni S.R.L." con sede ad Albano Laziale (RM) via Pratolungo n.6/e, ha prodotto la fattura n.13 del 05/03/2013 dell'importo complessivo di €2.143,81 compresa IVA al 4%;

DATO ATTO, che nella succitata relazione sul Conto Finale non sussistono contestazioni con l'Impresa esecutrice dei lavori, non necessita di un approfondimento delle operazioni tecnico/amministrative di accertamento da parte dell'Amministrazione comunale;

ESAMINATI gli Atti Contabili relativi allo Stato Finale dei lavori di che trattasi, nonché la Relazione sul Conto Finale degli stessi, redatti dal Direttore dei Lavori arch. DIAMANTI Augusto, dai quali risulta che i lavori in questione sono stati eseguiti dall'Impresa appaltatrice per l'importo netto di €139.346,25 e per i quali la stessa Impresa ha già percepito acconti nella misura di €137.284,89, resta il credito netto dell'Impresa di €2.061,36;

VISTE le fatture di liquidazione “a saldo” degli onorari spettanti per la Direzione dei Lavori/Contabilità Finale, Responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione, Perizia di variante e collaudo statico dell'opera, prodotte rispettivamente in data:

- 08/03/2013 prot.n.4484, dell'arch. DIAMANTI Augusto, Fatt. n.04 del 06/03/2013, dell'importo complessivo di €8.934,64 per Direzione Lavori/Contabilità Finale;
- 08/03/2013 prot. n.4482, dell'arch. MINGARELLI Angelo, Fatt. n.03 del 06/03/2013, dell'importo complessivo di €7.927,92 per Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- 08/03/2013 prot. n.4481 dell'arch. PRECOPIO Luigi, Fatt. n.05 del 06/03/2013, dell'importo complessivo di €5.033,60 Per Collaudo Statico ed accatastamento dell'opera;

CONSIDERATO che è necessario provvedere: all'approvazione dello Stato Finale dei lavori eseguiti, alla liquidazione Del 5° Certificato di pagamento del 22/02/2013 a favore della Ditta DELTA Costruzioni S.r.l.; Liquidare a saldo allo Stato Finale dei Lavori, il compenso spettante per la Direzione dei Lavori/Contabilità Finale, Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, della Perizia di Variante e del Collaudo Statico con accatastamento, ai tecnici incaricati: arch.DIAMANTI Augusto, MINGARELLI Angelo e PRECOPIO Luigi;

CONSIDERATO, inoltre, che è necessario provvedere all'approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatti dalla Direzione dei lavori arch. Diamanti Augusto;

VISTO che con propria determinazione n.189 del 05/11/2012, sono state liquidate ai sensi di quanto disposto nel regolamento le somme a favore dei professionisti e collaboratori concernente gli incentivi per la ripartizione del fondo interno, ai sensi dell'art.92, c. 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e D.G.C. n.179 del 07/09/2010, come di seguito riportate:

- Arch. **Claudia ROMAGNA**, dipendente comunale, **in acconto** per le eseguite attività di R.U.P. la spesa di **€544,15** comprensiva di oneri previdenziali diretti e riflessi;
- Arch. **Camillo DE NARDIS**, dipendente comunale, **a saldo** per le eseguite attività tecniche relative alla progettazione preliminare e definitiva, la spesa di **€1.535,15** comprensiva di oneri previdenziali diretti e riflessi;
- Geom. **Nicola LOFFARELLI**, dipendente comunale, **in acconto** per le eseguite attività tecniche, la spesa di **€181,71**, comprensivo di oneri previdenziali diretti e riflessi;
- Sig.ra **Elda LONGARINI**, dipendente comunale, **in acconto** per le eseguite attività amministrative, la spesa di **€181,71**, comprensivo di oneri previdenziali diretti e riflessi;

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono stati ultimati, pertanto si può procedere alla liquidazione dell'ulteriore 10% spettante al RUP e Collaboratori, come di seguito indicato:

	Importo Tot.		Liq. Det. n.189/2012	Da liquidare
-Arch. Claudia ROMAGNA	€ 604,61	-	€ 544,15	€ 60,46;
-Geom. Nicola LOFFARELLI	€ 201,54	-	€ 181,71	€ 19,83;
-Sig.ra Elda LONGARINI	€ 201,54	-	€ 181,71	€ 19,83.

VISTO che la copertura finanziaria è assicurata dal finanziamento regionale - Area OO.PP. di interesse Locale e Sociale, di €275.000,00 ai sensi della L.R.n.74/89 - Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche, ci cui alla D.G.R.n.740 del 25/09/2009 ed alla Determinazione n.B6529 del 21/12/2009 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Visto il regolamento dei contratti approvato con Deliberazione di G.C. n.28/2005, così come aggiornato e modificato dalla deliberazione di G.C. n.244/2009;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed il D.P.R.n.207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii.

VISTI: il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;

VISTO il bilancio 2013 in corso di approvazione;

ATTESE le proprie competenze,

DETERMINA

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** tutti gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori di: Lavori superamento barriere architettoniche - realizzazione di un ascensore nel centro sociale di San Lorenzo, eseguiti dall'Impresa DELTA Costruzioni S.r.l., con sede ad Albano Laziale (RM), via Pratolungo 6/e, dell'importo complessivo contabilizzato dalla Direzione dei Lavori arch. DIAMANTI Augusto, di €. 139.346,25;
3. **DÌ APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e la Relazione sul Conto Finale (con accertamento delle risultanza) che si allegano alla presente, così come redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritte dall'arch. DIAMANTI Augusto, con credito a favore della citata Impresa della somma di €.2.061,36 oltre I.V.A. al 4% per un totale complessivo di €.2.143,81 (giusto Certificato di pagamento n.5) a saldo delle competenze alla stessa spettanti, per aver esattamente eseguiti i lavori di cui al contratto principale e successivo Atto d'obbligo e, nel contempo, disporre lo svincolo della polizza fideiussoria prestata quale garanzia per i lavori de quo;
4. **DÌ LIQUIDARE**, conseguentemente, a favore della suddetta ditta (giusta fattura n.13 del 05/03/2013 che si allega al presente atto), la somma complessiva di €.2.143,81, comprensiva di I.V.A. al 4%;
5. **DÌ LIQUIDARE** (A SALDO) l'onorario spettante per le prestazioni professionali relative: Direzione dei lavori misure, Contabilità Finale e perizia di variante arch. **DIAMANTI Augusto**, importo complessivo di €. 8.934,64, giusta fattura n.04 del 06/03/2013; Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e perizia di variante arch. **MINGARELLI Angelo**, importo complessivo di €.7.927,92, giusta fattura n.03 del 06/03/2013; Collaudo Statico ed accatastamento dell'opera arch. **PRECOPIO Luigi**, importo complessivo di €.5.033,60, giusta fattura n.05 del 06/03/2013, che si allegano al presente atto, per l'importo totale di €.21.896,16;
6. **DÌ LIQUIDARE** (A SALDO), l'ulteriore 10% spettante al RUP e Collaboratori: Arch. Claudia ROMAGNA €. 60,46; Geom. Nicola LOFFARELLI €.19,83; Sig.ra Elda LONGARINI €. 19,83.
7. **DÌ DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento di: Lavori superamento barriere architettoniche - realizzazione di un ascensore nel centro sociale di San Lorenzo, risulta già imputata al Cap. 1115/17, Cod. Gest. n.2116, bilancio 2013 in corso di approvazione, RR.PP. 2010 - Titolo 02 - Funzione. 05 - Servizio. 02 - Intervento 01.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **13 GIU. 2013** ;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to arch. Claudia ROMAGNA

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

f.to arch. Gianfranco CAUTILLI

Comune di Priverno
Provincia di Latina

OGGETTO: L.R. n.74/1989 - PROGETTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: REALIZZAZIONE
ASCENSORE PER CENTRO SOCIALE DI SAN LORENZO.

COMMITTENTE: Comune di Priverno
IMPRESA: Delta Costruzioni s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA di euro 2,143,81

IO SOTTOSCRITTO,

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	25 nov. 2010	20241,66
2	19 gen. 2011	36599,13
3	11 mag. 2011	50390,54
4	16 lug. 2012	30053,56

VISTO: il Contratto del 25/11/2010 (rep. n. 4538/10) con il quale è stata affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	139.346,25
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	139.346,25
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	0,00
Ammontare dei certificati precedenti euro	137284,89
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	139346,25
CREDITO Impresa	2.061,36
per I.V.A. al 4%	82,45
TOTALE GENERALE euro	2.143,81

TOTALE 137284,89

CERTIFICA

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di RM (Velletri) al n. 13222349.

CHE ai termini dell'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di € 2.061,36 oltre IVA pari ad € 82,45, il tutto per un totale di € 2.143,81.

(Dicorsi: euro duemilasestantuno/36 oltre ad Imposta Valore Aggiunto euro ottantadue/45, il tutto per un totale di euro duemilacentotrentatré/81.)


Il Direttore dei Lavori
Arch. Augusto Diamanti

Priverno, 22/02/2013

DI R.U.P.

STUDIO TECNICO
Arch. Augusto Diamanti
Via Toscana, 69
04100 LATINA
P.I.: 02488510591
C.F. DMNGST64H09E472C

IBAN: IT39V0100514700000000012486



Al Comune di Priverno
Piazza Giovanni XXIII
04015 Priverno (LT)


C.F.: 90030180591

Fattura N. 04/2013
del 6 Marzo 2013


L.R. 74/1989 - ascensore centro sociale S. Lorenzo
direzione lavori, contabilità
(det. Dip. 3 - Tecnico n. 33 del 10/05/2010)
per variante
sommano

INARCASSA	4% di	€	7.100,00	€	284,00
subtotale				€	7.384,00
IVA	21% di	€	7.384,00	€	1.550,64
Totale				€	8.934,64
Ritenuta erariale d'acconto	20% di	€	7.100,00	€	1.420,00
Importo netto a pagare				€	7.514,64

Trattasi di operazione effettuata ai sensi del
comma 100 art. 1 Legge Finanziaria per il 2008



Architetto
Luigi PRECOPIO
 Studio: Via delle Ginestre, s.n.c.
 04015 Priverno – LT –
 C.F.: PRC LGU 63H14 G698J
 P. IVA: 02005170598



**FATTURA N° 05/2013
 DEL 06 MARZO 2013**

Spett.le
 Comune di Priverno (LT)
 Piazza Giovanni XXIII, n.1
 04015 Priverno - Latina

P.IVA/C.F.= **01308200599**

OGGETTO: **L.R. N.74/1989: PROGETTO PER SUPERAMENTO BARRIERE
 ARCHITETTONICHE: REALIZZAZIONE ASCENSORE PER CENTRO
 SOCIALE DI SAN LORENZO**
 – Affidamento incarico di Collaudo Statico ed Accatastamento
 dell'opera.
 Rif. Determinazione del Dipartimento 3° – Servizio 3.1 del 18/11/10 n° 09

1. Parcella professionale relativa all'incarico di Collaudo statico ed accatastamento
 dell'opera per i lavori in oggetto.


a	Parcella punto 1		4.000,00	
b	(a x 4%)	C.N.P.A.I.A. (4%)	160,00	
c	(a+b)	Imponibile	4.160,00	
d	(c x 21%)	IVA (21%)	873,60	
e	(c+d)	Totale imponibile	5.033,60	
f	(a x 20%)	- R.A. (20%)	800,00	
g	spese			
h	(e - f + g)	TOTALE AVERE	4.233,60	

Modalità di pagamento:

☒ Bonifico Bancario – Banca di Credito Cooperativo Privernate, COORDINARIE BANCARIE
 – IBAN: IT58 F070 8374 0800 0000 0001 552 - CODICE PAESE: IT - CHECKDIGIT: 58 -
 CIN: F - ABI: 07083 - CAB: 74080 - CONTO : 000000001552 - ANAGRAFICA: PRECOPIO
 LUIGI, VIA DELLE GINESTRE SNC, 04015 PRIVERNO (LT)

Causale: Pagamento a saldo Fattura n. 05/2013

Distinti Saluti
 Arch. Luigi Precopio





DELTA COSTRUZIONI S.r.l.


Via Pratolungo n. 6/e

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

Partita IVA 06582711005

Telefono 069304429 - Fax 0693012373

Email info@dellacostruzioni.org - Url



SPETT.LE

COMUNE DI PRIVERNO

Piazza Giovanni XXIII

04015 PRIVERNO (LT)

Fattura di vendita (FTVE)


N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.	CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
13	05/03/2013	1	00038	8005330594	01308200599		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				AGENTE			
BBDF-Bon. Bancario DF							
Dati Bancari Azienda				Raz. Chius. Ch. IT. Ab. Cab. C/c n. BIC			
BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. - AGENZIA DI ALBANO LAZIALE -				IT 93 N 05308 38860 000000030695			
Dati Bancari Cll. / For.				Raz. Chius. Ch. IT. Ab. Cab. C/c n. BIC			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC. %	PREZZO TOTALE	C.IVA
	Stato finale per lavori di intervento (L.R. n. 74/89) superamento barriere architettoniche - realizzazione ascensore per centro sociale di S. Lorenzo. Contratto n. 4535/10 del 25/11/2010.		1,00	2.061,3600		2.061,36	04

CONTRIBUTI AMBIENTALI CONAI o RAEE ASSOLTI, OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL		PORTO	NOTE				
Operazione con I.V.A. ad esigibilità differita ex art. 6 co. 2 D.P.R. 633/72							
TOTALE MERCE		SE % MERCE	IMPORTO SCONTATO	TOTALE NETTO	SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLIO	SPESA VARIE
2.061,36				2.061,36			
C.IVA	% IVA	IMPORTO IMPOSTIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESA ART. 15	ACCONTO
04	4,00	2.061,36	82,45				
						ASBUONO	OMAGGIO
		TOTALE IMPORTIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO	
		2.061,36	82,45		2.143,81	2.143,81	
SCADENZA							
05/03/2013 di EUR		2.143,81					

Arch. ANGELO MINGARELLI
Via Mazzini n.71
04015 - Priverno(LT)
Tel.338 9129275
C.F. MNG NGL 64E01 G698G
P. IVA 01882630591



Spett.le COMUNE DI PRIVERNO
P.I. 01308200599
C.F. 8005330594
Piazza Giovanni XXIII, 1
04015 - Priverno LT

Fattura n° 3/2013

Data 06/03/2013

Prestazioni e/o anticipazioni sostenute
in nome e per conto del cliente

corrispettivi
prestazioni

Riferimento: "L.R. N.74/1989: PROGETTO PER IL SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE ASCENSORE PER CENTRO SOCIALE DI
SAN LORENZO"

(Determinazione Dipartimento 3 - Tecnico - Servizio 3.1 Lavori Pubblici - N.33/2010 del
10/05/2010)

- Liquidazione delle somme relative: Progettazione della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione (a Saldo).

- Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 5.400,00	
- Sicurezza in fase di Esecuzione in variante	€ 900,00	
		Somma € 6.300,00
a) Onorario	€ 6.300,00	
b) Contributo InarCassa. (CNPAIA) 4%	€ 252,00	Totale imponibile € 6.552,00
c) I.V.A. 21%	€ 1.375,92	
		Totale € 7.927,92
Imponibile R.A. (a)	€ 6.300,00	
Ritenuta d'acconto 20%	€ 1.260,00	- € 1.260,00
		IMPORTO DA PAGARE € 6.667,92



Bonifico sul CC251395/93 (BANCA POPOLARE DEL LAZIO Filiale di Priverno (LT) Via Regina Camilla n.7) intestato a Mingarelli Angelo

- Codice B.I.C. BPLZIT3V - Cin I, ABI 05104, CAB 74080, CAB 15300, IBAN IT34 1 0510474080CC0250251395

Informativa D.Lgs n.196/2003: I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per il rapporto professionale intercorrente, con le modalità previste del
decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, sulla privacy.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul competente intervento del bilancio 2013 in corso di approvazione.

Priverno, **24/05/2013**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to rag. Rachele MASTRANTONI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
arch. Gianfranco CAUTILLI

Priverno, 26/03/2013

www.AlboPretorionline.it 13188173