



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO 3 - TECNICO

SERVIZIO 3.1: LAVORI PUBBLICI

n.85 del 05/12/2014	OGGETTO:	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA PRINCIPE AMEDEO E VIA SAN GIORGIO - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO €104.145,52. MUTUO CASSA DD.PP. S.p.A. pos.n.6002810/2012 - APPROVAZIONE SAL N.3/ULTIMO E STATO FINALE -- LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA NA.MA. SRL COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE. CIG 4508183E49
------------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 04/03/2014 n.07 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.1 - Dipartimento 3 - Tecnico;

VISTO che il Comune di Priverno intende eseguire una serie di interventi inseriti nel "Programma triennale delle OO.PP. 2012-2014" finalizzati alla messa in sicurezza, manutenzione, sistemazione e adeguamento degli immobili di proprietà comunale mediante il ricorso all'assunzione e/o devoluzione di mutui della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

VISTO il progetto preliminare predisposto dal Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico, arch. Gianfranco Cautilli, relativo alle opere di cui sopra per un importo complessivo stimato in €104.145,52;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.159 del 26/06/2012 avente ad oggetto: "lavori di sistemazione pavimentazione stradale via Principe Amedeo (p.zza Trieste) e via San Giorgio" - Approvazione progetto preliminare - definitivo per l'importo complessivo di €104.145,52;

VISTA la Determinazione del responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico, del 02/02/2012, n.110 con cui si affida l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo/certificato regolare esecuzione, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'arch. Angelo MINGARELLI;

VISTI gli elaborati tecnici componenti il progetto esecutivo redatto dall'arch. Angelo MINGARELLI, acquisiti agli atti dell'Ente in data 20/08/2012 al ns.prot.n.15077;

VISTA la Determinazione del responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico n.130 del 21/08/2012 avente ad oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA PRINCIPE AMEDEO (P.ZZA TRIESTE) E VIA SAN GIORGIO. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: €104.145,52. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INDIZIONE E APPROVAZIONE BANDO- INVITO A GARA UFFICIOSA PER ESECUZIONE DEI LAVORI - APPROVAZIONE ELENCO DITTE**;

RILEVATO che l'importo dei lavori a base d'asta dell'intervento in argomento è pari ad €77.228,23 di cui l'importo per lavori di €74.435,10 soggetto a ribasso d'asta e l'importo di €2.793,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTA la determinazione n.153 del 20/09/2012, avente per oggetto: lavori realizzazione e sistemazione pavimentazione stradale in via P. Amedeo e via S. Giorgio, importo complessivo dei lavori €. 104.145,52, con la quale è stato approvato il Verbale di gara ufficiosa del 20/09/2012, dando atto che, conseguentemente, i lavori risultano aggiudicati provvisoriamente all'impresa **NA.MA. S.R.L.**, con sede a via G. Marconi n.14 - Priverno (LT) - 04015, P. IVA: 02022680595, che ha prodotto il ribasso del 29,021% sull'importo dei lavori a base di appalto, per l'importo netto ribassato di €.52.833,29 e per un importo contrattuale pari ad €.55.626,42 (€52.833,29 + oneri della sicurezza non soggetti al ribasso €2.793,13);

VISTO che con determinazione n.195 del 05/11/2012 è stato approvato in via definitiva il verbale di gara del 20/09/2012 relativo all'appalto dei lavori in oggetto indicati e dichiarata l'aggiudicazione definitiva della gara all'impresa **NA.MA. S.R.L. con sede in via G. Marconi n.14, Priverno (LT) - 04015 - P. IVA 02597180591**, che ha prodotto il ribasso del 29,021% sull'importo dei lavori a base d'appalto, per l'importo netto offerto pari ad €.52.833,29 più gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso €.2.793,13, per l'importo contrattuale di €.55.626,42, escluso IVA;

VISTO il contratto per l'affidamento dei lavori stipulato tra il Comune di Priverno (LT) e la ditta NA.MA. S.R.L. in data 10/12/2012, numero di Rep. 4610, registrato a Latina il 21/12/2012 al n.358/1 - Serie 1;

VISTO il processo verbale di consegna dei lavori, del 30/01/2013 sottoscritto dalla D.LL., dal rappresentante dell'Impresa NA.MA. S.r.l. e dal responsabile unico del procedimento (RUP), con il quale dalla data presente decorrono i tempi di consegna per l'ultimazione delle opere, stabiliti in giorni centoventi (120), naturali, successivi e continui;

VISTO che con propria determinazione n.37 del 09/04/2013 è stato approvato: il quadro tecnico economico dell'intervento, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, la contabilità dello Stato d'Avanzamento dei lavori n.1 eseguiti a tutto il 27/03/2013 e liquidato all'Impresa NA. MA. S.r.l. il Certificato di pagamento n.1 dell'importo totale di €31.894,05, liquidato "in conto" l'onorario spettante per le prestazioni professionali relative alla D.L., Contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione al 1° S.A.L., all'arch. Angelo MINGARELLI;

VISTO che con propria determinazione n.78 del 20/06/2013 è stata approvata la contabilità dello Stato d'Avanzamento dei lavori n.2 eseguiti a tutto il 10/05/2013 e liquidato all'Impresa NA. MA. S.r.l. con sede in via G. Marconi n.14, - 04015 - Priverno (LT) P. IVA 02597180591, il Certificato di pagamento n.2 dell'importo totale di €17.617,56 di cui €16.015,60 per lavori ed €1.601,96 per IVA al 10%;

VISTO con propria determinazione n.166 del 17/10/2013 è stata approvata la Perizia di Variante di Assestamento Finale, ai sensi del secondo periodo, comma 3, art.132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Angelo MINGARELLI, dell'importo netto determinato di €58.404,73 con aumento della spesa originaria entro il 5% dell'importo contrattuale, oltre all'importo netto di €17.566,00 per la fornitura, a piè d'opera della pavimentazione in cubetti di selce, compreso il trasporto, lo scarico e alloggiamento in cantiere;

VISTA la contabilità dello stato d'avanzamento dei lavori n.3, eseguiti a tutto il 28/11/2013, nonché il relativo Certificato di pagamento n.3 del 28/11/2013 dell'importo totale di €14.006,15, di cui €12.732,86 per lavori ed €1.273,29 per IVA, al 10%, documentazione trasmessa dal direttore dei Lavori con nota, acquisita al ns. protocollo il 02/12/2013 n.17612 e consistente in: Libretto delle misure, Registro delle contabilità, Sommario del registro di contabilità, Stato avanzamento n.3 e Certificato di pagamento n.3;

VISTA la fattura n.71 del 30/11/2013 (rif. SAL n.3), presentata agli atti dell'Ente in data 02/12/2013 ns. prot. n.17555, della ditta NA.MA S.r.l. con sede a Priverno(LT), via Guglielmo Marconi, n.14 (P.I./C.F. 02597180591), dell'importo complessivo di €14.006,15, IVA 10% compresa pari ad €1.273,29;

VISTO il certificato di fine lavori, prodotto dalla direzione dei lavori arch. Angelo MINGARELLI del 28/11/2013, registrato al ns. prot. con il n.17612 in data 02/12/2013, sottoscritto congiuntamente dall'impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore della sicurezza e dal RUP, con il quale si attesta che i lavori sono stati ultimati il giorno 28/11/2013 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO lo Stato Finale dei lavori, con allegato la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e Certificato di pagamento finale (ritenuta infortuni 0,5%) redatti dalla Direzione dei lavori arch. Angelo MINGARELLI in data 28/11/2013, acquisiti al ns. protocollo il 25/12/2013, n.17612, dal quale risulta un credito dell'Impresa pari ad €292,04 più IVA al 4%, così distinto:

- Per lavori a misura somministrati;	Euro 58.407,70
- Per Certificati di pagamento già emessi:	Euro 58.115,66
- Residuo del credito dell'Impresa:	Euro 292,04

VISTO che la Ditta assuntrice dei lavori NA.MA S.r.l. con sede a Priverno(LT), via Guglielmo Marconi, n.14, ha prodotto la fattura n.72 del 30/11/2013 dell'importo complessivo di €321,24 IVA al 10% compresa;

DATO ATTO, che nella succitata relazione sul Conto Finale non sussistono contestazioni con l'Impresa esecutrice dei lavori, non necessita di un approfondimento delle operazioni tecnico/amministrative di accertamento da parte dell'Amministrazione comunale;

ESAMINATI gli Atti Contabili relativi allo Stato Finale dei lavori di che trattasi, nonché la Relazione sul Conto Finale degli stessi, redatti dal Direttore dei Lavori arch. Angelo MINGARELLI, dai quali risulta che i lavori in questione sono stati eseguiti dall'Impresa appaltatrice per l'importo netto di **€58.407,70** e per i quali la stessa Impresa ha già percepito acconti nella misura di **€58.115,66**, resta il credito netto dell'Impresa di **€292,04**;

VISTA la nota del Direttore dei Lavori Angelo MINGARELLI del 28/11/2013, acquisita al ns. protocollo il 10/12/2013 n.18044, relativa alla fornitura a piè d'opera di pavimentazione di cubetti di selce, mancante sotto lo strato di asfalto nel 1° tratto di strada su via Principe Amedeo (come previsto nel progetto esecutivo), con la quale si specifica quanto sotto riportato:

LAVORI A FATTURA:	Importi Unitario / Quantità
- NP4 Fornitura a piè d'opera di pavimentazione in cubetti	

di selce misurati a mq. di superficie selciata; di dim.10x10 cm. H.=6cm., compreso la fornitura , il trasporto, lo scarico e l'alloggiamento in cantiere -

€ 90,20 x 160,00= € 14.432,00

- NP5 Fornitura a piè d'opera di pavimentazione in cubetti di selce misurati a mq. di superficie selciata; di dim.9x9 cm. H.= 4cm., compreso la fornitura , il trasporto, lo scarico e l'alloggiamento in cantiere -

€ 78,35 x 40,00= € 3.134,00
SOMMANO € 17.566,00;

VISTO che la Ditta assuntrice dei lavori NA.MA S.r.l. con sede a Priverno(LT), via Guglielmo Marconi, n.14, ha prodotto la fattura n.70 del 30/11/2013 dell'importo complessivo di € 19.332,60, IVA al 10% compresa di € 1.756,60;

VISTA la fattura n.22 del 10/12/2013 dell'importo complessivo di € 1.356,73, prodotta dall'arch. Angelo MINGARELLI, responsabile della D.LL. e Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per la liquidazione "a saldo" dell'onorario spettante per le mansioni svolte, e relative alla: Direzione dei Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, al 3° S.A.L e redazione degli atti finali;

DATO ATTO che è necessario provvedere all'approvazione: del 3°/Ultimo SAL e Certificato di pagamento n.3; degli Atti finali (Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare esecuzione dei lavori e Certificato Ultimazione dei Lavori); della specifica contabile della fornitura a piè d'opera della pavimentazione in cubetti di selce, con relativa liquidazione; della liquidazione (a saldo) delle competenze spettanti al Direttore dei Lavori arch. Angelo MINGARELLI, che trovano piena capienza all'interno dell'importo della spesa complessiva dell'intervento pari ad € 104.145,52, finanziata con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., pos.n.6002810/2012;

VISTA la Determinazione n.194 del 12/12/2013 avente ad oggetto: LAVORI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA PRINCIPE AMEDEO (P.ZZA TRIESTE) E VIA SAN GIORGIO - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 104.145,52. APPROVAZIONE SAL N.3/ULTIMO E STATO FINALE - LIQUIDAZIONE 3°SAL/ULTIMO E STATO FINALE; LIQUIDAZIONE ONORARIO (A SALDO) PER D.L., CONTABILITA' E SICUREZZA AL 3°/ULTIMO SAL E REDAZIONE ATTI FINALI ARCH. ANGELO MINGARELLI; LIQUIDAZIONI SPETTANZE RUP E ASSISTENZA TECNICA/AMMINISTRATIVA ART.92 D.LGS.163/2006. CIG 4508183E49

RITENUTO di dover annullare la predetta determinazione in quanto, in mancanza del visto di regolarità contabile non risulta divenuta esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che:

- in relazione all'incentivo per la progettazione, il comma 5 e 6 dell'art.92 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., sono stati abrogati dall'art.13 della legge n.114 del 2014;
- il personale degli uffici tecnici dei Comuni andrà incentivato con le nuove regole che le singole amministrazioni si devono dare in attuazione dei principi dettati dal D.L. 90/2014 per le attività svolte successivamente al 19/08/2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione n.114/2014);
- pertanto, le attività svolte precedentemente devono essere incentivate con le regole previgenti;

DATO ATTO che, relativamente all'intervento in oggetto, le attività si sono concluse prima del 19/08/2014 e che, ai sensi di quanto disposto nel regolamento comunale per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione D.G.C. n.179 del 07/09/2010 - Approvazione regolamento per ripartizione incentivo economico, art.92, c. 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 - per l'opera pubblica di che trattasi restano da liquidare gli importi così come di seguito:

A importo dei lavori a base d'asta (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)				€ 77.228,23		
B totale fondo incentivante pari al 2% di A				€ 1.544,56		
ATTIVITA':				eseguite	liquidate	da liquidare
Responsabile del procedimento	15%	15%	€ 231,68	100%	€115,84	€115,84
Incaricati del progetto:						
- Studio di fattibilità/Progettazione preliminare	10%	10%	€154,46	100%	€154,46	€0,00
- Progettazione definitiva	30%	30%	€463,37	100%	€463,37	€0,00
- Progetto esecutivo	10%					
Direzione dei lavori	15%					
Responsabile dei lavori in termini di sicurezza:						
- Coordinatore sicurezza per la progettazione	5%					
- Coordinatore sicurezza per l'esecuzione	5%					
Collaboratori:						
- Collaboratori tecnici	4%	4%	€ 61,78	100%	€30,89	€ 30,89
- Collaboratori amministrativi	4%	4%	€ 61,78	100%	€30,89	€ 30,89
- Collaboratori tecnico-amministrativi (altri Dipartimenti)	2%	2%	€ 30,89	100%	€30,89	€ 0,00
Totale	100%	65%	€1.003,97		€826,34	€ 177,62

RILEVATO che le attività relative alla esecuzione dell'appalto sono ultimate e che pertanto si può procedere alla liquidazione a saldo del 100% dei compensi spettanti ai professionisti tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale per le attività relative alle procedure eseguite, a saldo completo delle spettanze maturate:

- geom. Nicola LOFFARELLI è il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nelle fasi di programmazione, progettazione ed espletamento di gara e che pertanto si può procedere alla liquidazione della somma di €115,84, pari ad 50% delle spettanze previste per il RUP a saldo complessivo delle spettanze maturate pari al 100%
- la somma totale di €61,78 da liquidare ai collaboratori tecnico-amministrativi (pari al 8% del 2%) è così come di seguito distribuita:
- l'arch. Claudia ROMAGNA per la quota a saldo complessivo delle spettanze maturate (al 100%) di €30,89
- sig. Elda LONGARINI per la quota a saldo complessivo delle spettanze maturate (al 100%) di €30,89

ACCERTATA la regolarità contributiva dei dei creditori come da documenti allegati al presente provvedimento;

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento pari ad **€104.145,52** è finanziata **con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pos.n.6002810/2012;**

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Nicola LOFFARELLI;

VISTI i codici: CIG 4508183E49 e CUP: I12D12000100004;

VISTI la legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii.

il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163- Codice dei contratti pubblici;

il D.P.R. 05/10/2010, n.207 – Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici;

il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze;

D E T E R M I N A

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI ANNULLARE** la Determinazione n.194 del 12/12/2013 avente ad oggetto: "LAVORI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA PRINCIPE AMEDEO (P.ZZA TRIESTE) E VIA SAN GIORGIO - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 104.145,52. APPROVAZIONE SAL N.3/ULTIMO E STATO FINALE - LIQUIDAZIONE 3° SAL/ULTIMO E STATO FINALE; LIQUIDAZIONE ONORARIO (A SALDO) PER D.L., CONTABILITA' E SICUREZZA AL 3°/ULTIMO SAL E REDAZIONE ATTI FINALI ARCH. ANGELO MINGARELLI; LIQUIDAZIONI SPETTANZE RUP E ASSISTENZA TECNICA/AMMINISTRATIVA ART.92 D.LGS.163/2006. CIG 4508183E49", in quanto, in mancanza del visto di regolarità contabile non risulta divenuta esecutiva ai sensi di legge;
3. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva dell'intervento pari ad **€104.145,52**, al **capitolo 7000/05**, T.2 , F.08, S.01, I.01, Cod. SIOPE 2102 del bilancio 2014 approvato, disponibile mediante finanziamento con mutuo della Cassa DD.PP. S.p.A., **pos.n.6002810/00;**
4. **DI APPROVARE** la contabilità dello stato d'avanzamento dei lavori n.3 eseguiti a tutto il 28/11/2013, nonché il relativo Certificato di pagamento n.3 del 28/11/2013 dell'importo totale di €14.006,125 di cui €12.732,86 per lavori ed €1.273,15 per IVA al 10%, acquisita al ns. protocollo il 02/12/2012 n.17555, consistente in: Libretto delle misure n.3, Registro delle contabilità 3° Ultimo, Sommario del registro di contabilità n.3, Stato avanzamento n.3 e Certificato di pagamento n.3/Ultimo;
5. **DI APPROVARE** tutti gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori di: Realizzazione e sistemazione pavimentazione stradale – via Principe Amedeo (P.zza Trieste) e via San Giorgio, eseguiti dall'Impresa NA. MA. S.r.l., con sede a Priverno (LT), via Guglielmo Marconi n.14, P.IVA n.02597180591 dell'importo complessivo contabilizzato dalla Direzione dei Lavori arch. Angelo MINGARELLI, di €. 58.407,70;
6. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e la Relazione sul Conto Finale sottoscritte dall'arch. Angelo , con credito a favore della citata Impresa della somma di €.292,04 oltre I.V.A. al 10% per un totale di €.321,24, giusto Certificato di pagamento Finale a saldo delle competenze alla stessa spettanti, per aver esattamente eseguiti i lavori di cui al contratto principale e successivo Atto d'obbligo e nel contempo disporre lo svincolo della polizza fideiussoria prestata quale garanzia per i lavori de quo;

7. **DI LIQUIDARE**, conseguentemente, a favore della suddetta ditta le spettanze relative al 3°/Ultimo S.A.L. (giusta fattura n.71 del 30/11/2013 che si allega al presente atto), la somma complessiva di **€14.006,15** comprensiva di I.V.A. al 10% pari ad €1.273,29;
8. **DI LIQUIDARE**, conseguentemente, a favore della suddetta ditta le spettanze relative allo Stato Finale dei Lavori. (giusta fattura n.72 del 30/11/2013 che si allega al presente atto), la somma complessiva di **€321,24**, comprensiva di I.V.A. al 10% pari ad €29,20;
9. **DI LIQUIDARE**, conseguentemente, a favore della suddetta ditta le spettanze relative alla fornitura a piè d'opera della pavimentazione di selce come specificato nelle premesse (giusta fattura n.70 del 30/11/2013 che si allega al presente atto), la somma complessiva di **€19.322,60**, comprensiva di I.V.A. al 10% pari ad €1.756,60;
10. **DI LIQUIDARE** (A SALDO) l'onorario spettante per le prestazioni professionali relative: Direzione dei lavori misure, Contabilità Finale e perizia di variante Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione all'arch. **Angelo MINGARELLI**, l'importo complessivo di **€1.356,73** (giusta fattura n.22 del 10/12/2013);
11. **DI LIQUIDARE** le somme lorde sotto indicate, a favore del RUP e dei collaboratori tecnico/amministrativi incaricati dall'Amministrazione Comunale per le attività relative alle procedure eseguite così come di seguito:
- al geom. **Nicola LOFFARELLI, (a saldo)** per le eseguite attività di R.U.P. la spesa complessiva di **€115,84**, comprensiva di oneri previdenziali diretti e riflessi;
 - all'arch. **Claudia ROMAGNA, (a saldo)** per le eseguite attività tecniche, la spesa di **€30,89**, comprensiva di oneri previdenziali diretti e riflessi;
 - alla sig.ra **Elda LONGARINI, (a saldo)** per le eseguite attività amministrative, la spesa di **€30,89**, comprensiva di oneri previdenziali diretti e riflessi;
12. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€35.184,34**, liquidata ai precedenti punti, trova imputazione in bilancio 2014 approvato al capitolo al capitolo 7000/05 T.2, F.08, S.01, I.01 cod.SIOPE 2102 al bilancio comunale anno 2014 – gestione competenze;
13. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento pari ad **€104.145,52** è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A., **pos.n.6002810/2012**.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi. Comportando spesa, sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Nicola LOFFARELLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912235).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Nicola LOFFARELLI

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
f.to Arch. Claudia ROMAGNA

NA.MA. S.r.l.

Priverno (LT), Via Guglielmo Marconi, n° 14 cap 04015
☎ 0773 & ☎ 0773
Partita Iva 02597180591 Rea LT 184027

Cliente

Nr. Fattura **70/2013**

Del **30/11/2013**

Spett. **COMUNE di PRIVERNO**
P.zza Giovanni XXIII^a, n° 1
04015 Priverno (LT)

Part. IVA/Cod. fisc.

013082005599

Pagamento **gg data fattura**

unità	Descrizione	Q. tà	Prezzo uni.	Importo	Iva
	Realizzazione e sistemazione pavimentazione stradale - via Principe Amedeo (p.zza Trieste) e via San Giorgio				
	Fornitura di selei	1,00	€ 17.566,00	€ 17.566,00	10%
<div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 02 DIC. 2013 Prot. N. <u>17554</u> Cat. _____ Clas. _____ Fase _____ Lo <u>08-11-2013</u></div>					
Imponibile				€ 17.566,00	
Imposta IVA				€ 1.756,60	
TOTALE FATTURA				€ 19.322,60	Eur

Scadenze Disponiamo che il pagamento della presente fattura venga effettuato presso la Banca Popolare del Lazio agenzia di Priverno via Regina Camilla, n° 11 sul C.C. CODICE PAESE IT; CIN IBAN 47; CIN BBAN W; ABI 05104; CAB 74080; Conto CC0250521517; a noi intestato.

COMPUTO DI VARIANTE PER LAVORI A FATTURA

Nella perizia di variante approvata, sono stati inseriti e concordati due nuovi prezzi (corredati da specifica analisi), riferiti alla pavimentazione mancante sotto il manto di asfalto stradale precedentemente su menzionata, i quali saranno presi a base per la contabilizzazione e liquidazione dei lavori in oggetto.

Potendo altresì giovare delle doverose correzioni da apportare nel nuovo Quadro Economico di Variante, come evidenziato da Computo metrico di variante, si è reso possibile tutte le lavorazioni per il completamento dell'opera.

Nel computo metrico di variante sono presenti numero 28 prezzi di cui numero 23 desunti dal vigente prezzario della Regione Lazio 2010 e numero 5 nuovi prezzi per i quali si è effettuata specifica Analisi allegata all'Elenco Prezzi.

L'importo complessivo finanziato è di € 104.145,52 e il quadro economico di variante non comporta aumenti rispetto a quello originario del progetto esecutivo.



Lavori a fattura :

		IMPORTI
		Unitario / Quantità
NP4	Fornitura a piè d'opera di pavimentazione in cubetti di selce misurati a mq. di superficie selciata; di dimensioni 10x10 cm. h=6 cm. compreso la fornitura, il trasporto, lo scarico e l'alloggiamento in cantiere .	90,20 x 160 mq. Euro <u>14.432,00</u>
NP5	Fornitura a piè d'opera di pavimentazione in cubetti di selce misurati a mq. di superficie selciata; di dimensioni 9x9 cm. h=4 cm. compreso la fornitura, il trasporto, lo scarico e l'alloggiamento in cantiere .	78,35 x 40 mq. Euro <u>3.134,00</u>
		Sommano <u>17.566,00</u>

L'importo complessivo per i lavori a fattura per la fornitura di cubetti di selce è di € 17.566,00 + IVA al 10% per un totale di € 19.322,60 , come previsto dal quadro economico di variante approvato con Determinazione Dipartimento 3 - Tecnico - n.166 del 17/10/2013.

Priverno 11 Novembre 2013

GEOMETRA COMUNALE
Loyarelli Nicola



NA.MA. S.r.l.

Priverno (LT), Via Guglielmo Marconi, n° 14 cap 04015
☎ 0773 & ☎ 0773
Partita Iva 02597180591 Rea LT 184027

Cliente

Nr. Fattura **71/2013**

Del **30/11/2013**

Spett. **COMUNE di PRIVERNO**
P.zza Giovanni XXIII^, n° 1
04015 Priverno (LT)

Part. IVA/Cod. fisc.

013082005599

Pagamento **gg data fattura**

unità	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Importo	Iva
	Realizzazione e sistemazione pavimentazione stradale - via Principe Amedeo (p.zza Trieste) e via San Giorgio				
3 ^a S.A.L.		1,00	€ 12.732,86	€ 12.732,86	10%
				Imponibile	€ 12.732,86
				Imposta IVA	€ 1.273,29
				TOTALE FATTURA	€ 14.006,15 Eur

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
02 DIC. 2013
Prot. N. **17555**
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

1089221 09-12-2013

Scadenza

Disponiamo che il pagamento della presente fattura venga effettuato presso la Banca Popolare del Lazio agenzia di Priverno via Regina Camilla, n° 11 sul C.C. CODICE PAESE IT; CIN IBAN 47; CIN BBAN W; ABI 05104; CAB 74080; Conto CC0250521517; a noi intestato.

Comune di Priverno
Provincia di Latina

OGGETTO: PROGETTO PER LA "REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE -VIA PRINCIPE AMEDEO (P.ZZA TRIESTE) E VIA SAN GIORGIO"

COMMITTENTE: Comune di Priverno
IMPRESA: NA.MA. s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 E ULTIMO
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.3 di euro 12.732,86

IL SOTTOSCRITTO,

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	27/03/2013	€ 29.140,29
2		
3		
4		
5		
6	06/06/2013	€ 16.242,51
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

VISTO: Il Contratto del 10/12/2012 (rep. 4610) con il quale è stata affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suddetti lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori somministrati euro	58.407,70
Ammontare dei certificati precedenti euro	58.407,70
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMA Importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	292,04
Ammontare dei certificati precedenti euro	45382,80
SOMMA LE DETRAZIONI euro	292,04
CREDITO Impresa	12.732,86
per I.V.A. al 10%	1.273,29
TOTALE GENERALE euro	14.006,15

TOTALE 0,00
anticipazione 0 00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di LATINA al n. 18853106.

Il Direttore dei Lavori
Arch. Angelo Mignone

Priverno, 20/11/2013

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 1.5.2 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di € 12.732,86 oltre IVA, se dovuta, come per legge; pari ad € 1.273,29, il tutto per un totale di € 14.006,15.

(Di cui: euro dodicimilasettecentotrentadue/86 oltre IVA 10%.

Il Responsabile del Procedimento

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

U 2 DIC. 2013

Prot. N. 176/2
Cat. ____ Clas. ____ Facc. ____

NA.MA. S.r.l.

Priverno (LT), Via Guglielmo Marconi, n° 14 cap 04015
0773 & 0773
Partita Iva 02597180591 Rea LT 184027

Cliente

Nr. Fattura **72/2013**

Del **30/11/2013**

Spett. **COMUNE di PRIVERNO**
P.zza Giovanni XXIII^, n° 1
04015 Priverno (LT)

Part. IVA/Cod. fisc.

013082005599

Pagamento **qg data fattura**

unità	Descrizione	Q.tà	Prezzo uni.	Importo	Iva
	Realizzazione e sistemazione pavimentazione stradale - via Principe Amedeo (p.zza Trieste) e via San Giorgio				
	S.A.L. finale	1,00	€ 292,04	€ 292,04	10%
				Imponibile	€ 292,04
				Imposta IVA	€ 29,20
				TOTALE FATTURA	€ 321,24 Sur

Scadenza Disponiamo che il pagamento della presente fattura venga effettuato presso la Banca Popolare del Lazio agenzia di Priverno via Regina Camilla, n° 11 sul C.C. CODICE PAESE IT; CIN IBAN 47; CIN BBAN W; ABI 05104; CAB 74080; Conto CC0250521517; a noi intestato.

Comune di Priverno
Provincia di Latina

OGGETTO: PROGETTO PER LA "REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE -VIA PRINCIPE AMEDEO (P.ZZA TRIESTE) E VIA SAN GIORGIO"

COMMITTENTE: Comune di Priverno
IMPRESA: NA.MA. s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA FINALE di euro 292,04

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto del 10/12/2012 (rep. 4610) con il quale è stata affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suddetti lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	Importo
1	27/03/2013	€ 29.140,29
2		
3		
4		
5		
6	06/06/2013	€ 16.242,51
7		
8		
9		
10	28/11/2013	€ 12.732,86
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

Lavori somministrati euro	58.407,70
Ammontare dei certificati precedenti euro	58.407,70
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMA Importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	0,00
Ammontare dei certificati precedenti euro	58115,66
SOMMA LE DETRAZIONI euro	58115,66
CREDITO Impresa	292,04
per I.V.A. al 10%	29,20
TOTALE GENERALE euro	321,24

TOTALE 0,00
anticipazione 0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza contrattativa presso l'INAIL di LATINA al n. 18853106.

Il Direttore dei Lavori
Arch. Angelo Mingrelli


CHE ai termini si può pagare all'Impresa la rata di € 292,04 oltre IVA, se dovuta, come per legge; pari ad € 29,20, il tutto per un totale di € 321,24.

(Sicurezza euro duecentoventinove/04 oltre IVA 10%)

Priverno, 28/11/2013

Il Responsabile del Procedimento

Antonino



COMUNE di PRIVERNO

Provincia di Latina

Piazza Giovanni XXIII

- 04015 - Priverno (LT) -

Dip. III - Servizio 3.1 - LL.PP. - Manutenzione - Ambiente

OGGETTO: "LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE -
VIA PRINCIPE AMEDEO (PIAZZA TRIESTE) E VIA SAN GIORGIO"

COMMITTENTE: COMUNE DI PRIVERNO

RESPONSABILE - DIPARTIMENTO 3 - Servizio 3.1 - Arch. CLAUDIA ROMAGNA

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO DD. LL. E SICUREZZA: Arch. ANGELO MINGARELLI

- Determinazione Dip. 3 Tecnico n. 110/2012 del 02.02.2012

IMPRESA ESECUTRICE: "NA. MA. S.r.l." - Via G. Marconi n°14 04015 Priverno (LT)

AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE DEI LAVORI - Determinazione Dip. 3 Tecnico n. 153/2012 del

20.09.2012

CONTRATTO IN DATA 10/12/2012 N. 4610/12 REGISTRATO A LATINA N. 358/1 SERIE 1 DEL 21/12/2012

IMPORTO DEI LAVORI CONTRATTUALE Euro 55.626,95

IMPORTO DEI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE Euro 58.407,74

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. ANGELO MINGARELLI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA: Arch. ANGELO MINGARELLI

- Importo lavori progetto Euro 77.228,23 - di cui, oneri per la sicurezza Euro 2.793,13 - deduzione del ribasso contrattuale del 29,021% compreso gli oneri della sicurezza Euro 55.626,42
- Importo lavori progetto di variante Euro 81.089,59 - di cui, oneri per la sicurezza Euro 2.932,78 - deduzione del ribasso contrattuale del 29,021% compreso gli oneri della sicurezza Euro 58.407,70

DICHIARAZIONE PER AVVISI AD OPPONENDUM

(art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

Il sottoscritto Arch. ANGELO MINGARELLI in qualità di Direttore dei Lavori di cui in oggetto


DICHIARA

che durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta e che l'area non era interessata da servizi di passaggio, a riguardo è da ricordare soltanto che l'area oggetto dell'intervento è gestita dal Comune di Priverno - Settore viabilità.

Priverno, li 28 Novembre 2013

Il Direttore dei Lavori

Arch. A. Mingarelli



GEOMETRA COMUNALE

Laforelli Nicola

Arch. Angelo Mingarelli
Via MAZZINI, 71 – 04015 Priverno (LT)
C.F. MNG NGL 64E01 G698G
Tel.338 9129275

Oggetto: "LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
VIA PRINCIPE AMEDEO (PIAZZA TRIESTE) E VIA SAN GIORGIO"

- IMPRESA : "NA. MA. S.r.l." – Sede in Via G. Marconi n°14 04015 Priverno (LT)
- **Importo contrattuale dei lavori d'Appalto: € 55.626,52 lordo, di cui € 2.793,13 oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso**
- **Importo di variante dei lavori d'Appalto: € 58.407,70 lordo, di cui € 2.932,78 oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso**
- *Determinazione Dipartimento 3 – Tecnico - n.153 del 20/09/2012*

VERBALE DI FINE LAVORI

L'anno Duemilatrecento, il mese di Novembre, il giorno ventotto (28/11/2013), a Priverno, io sottoscritto Arch. Angelo Mingarelli, in qualità di Direttore dei Lavori, sono convenuto sul luogo dei lavori, ove era stato convocato:

- il Sig. Giuseppe Sargenti, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "NA.MA. S.r.l." – Via G. Marconi n°14 04015 Priverno (LT)

Alla presenza continua degli intervenuti, sulla scorta degli elaborati grafici di progetto esecutivo e di variante, eseguita una completa ricognizione del cantiere, è stato constatato le opere in oggetto risultano tutte ultimate.

Priverno 28.11.2013

L'impresa appaltatrice

NA. MA. S.r.l.
L'Amministratore

Il Coordinatore della Sicurezza



Il Direttore dei Lavori



Visto: Il responsabile del procedimento

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
02 DIC. 2013
Prot. N. 17612
Cat. ____ Clas. ____ Fabr. ____

COMUNE di PRIVERNO

Provincia di Latina

Piazza Giovanni XXIII

- 04015 - Priverno (LT) -

COMUNE DI PRIVERNO
ARCHIT.

Dip. III - Servizio 3.1 - LL.PP. - Manutenzione - Ambiente

02/03/2012

Prov. L. 14612
Cat. Clas. Fasc.**RELAZIONE SUL CONTO FINALE****OGGETTO:** LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE -
VIA PRINCIPE AMEDEO (PIAZZA TRIESTE) E VIA SAN GIORGIO"**COMMITTENTE:** COMUNE DI PRIVERNO**RESPONSABILE - DIPARTIMENTO 3 - Servizio 3.1 - Arch. CLAUDIA ROMAGNA****AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO DD. LL. E SICUREZZA: Arch. ANGELO MINGARELLI****- Determinazione Dip. 3 Tecnico n. 110/2012 del 02.02.2012****IMPRESA ESECUTRICE: "NA. MA. S.r.l." - Via G. Marconi n°14 04015 Priverno (LT)****AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE DEI LAVORI - Determinazione Dip. 3 Tecnico n. 153/2012 del 20.09.2012****CONTRATTO IN DATA 10/12/2012 N. 4610/12 REGISTRATO A LATINA N. 358/1 SERIE 1 DEL 21/12/2012****IMPORTO DEI LAVORI CONTRATTUALE Euro 55.626,95****IMPORTO DEI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE Euro 58.407,70****DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. ANGELO MINGARELLI****COORDINATORE DELLA SICUREZZA: Arch. ANGELO MINGARELLI****PREMESSA**

La Stazione appaltante con Determinazione del Dipartimento 3 - Tecnico, n. 110 in data 02/02/2012 affidava all'Arch. Angelo Mingarelli l'incarico della Direzione dei Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione/collauda e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; delle opere di "Intervento di - realizzazione e sistemazione pavimentazione stradale, Via Principe Amedeo (Piazza Trieste) e Via San Giorgio" - Comune di Priverno (LT).


Con Determinazione del Dipartimento 3 - Tecnico n. 153 in data 20/09/2012, è stato affidato l'incarico all'esecuzione dei lavori all'impresa "NA. MA. S.r.l." con la quale veniva affidato l'incarico di esecuzione dei lavori per un importo complessivo delle opere di € 55.626,95, al netto del ribasso d'asta del 29,021%.

Il finanziamento necessario alla realizzazione delle opere veniva reso disponibile con fondi finanziati con assunzione di mutuo contratto con la Cassa DD. PP. Avente Posizione n.600281010/2012.

Il quadro economico delle opere da realizzare, indicato nella Determinazione Dipartimento 3 - Tecnico n. 130 in data 21/08/2012 (approvazione progetto esecutivo), è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO DA PROGETTO ESECUTIVO			
A IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			
1	Importo netto dei lavori (soggetto a ribasso)	€ 74.435,10	
2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.793,13	
	TOTALI LAVORI	Sommario	€ 77.228,23
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	imprevisti (5% dei lavori totali)	€ 3.861,41	
2	spese tecniche generali - progettazione esecutiva, D.L., contabilità, collaudo	€ 7.722,82	
3	spese tecniche generali - coord. Sicurezza per la progettazione-esecuzione	€ 3.089,13	
4	cassa prev. 4% su spese tecniche (B2 B3)	€ 432,48	
5	I.V.A. su spese tecniche e cassa prev. 21%(B2 B3 B4)	€ 2.361,33	
6	Spese di cui all'art. B2 - D.Lgs.163/06 (2% di A)	€ 1.544,56	
7	I.V.A. 10% su lavori (A)	€ 7.722,82	
8	Costi Autorità Vigilanza	€ 182,73	
	Sommario		€ 26.917,29
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO A+B			€ 104.145,52

I



IL PROGETTO

Il presente progetto è finalizzato ad un miglioramento generale della viabilità, ed in particolare quella relativa al centro storico, cioè migliorare le arterie principali con quelle secondarie di collegamento che si affacciano sulla strada principale "via Consolare" mirando ad una ricucitura e percorsi collegati tra loro.

Il "Piano di riqualificazione e recupero degli spazi esterni "viabilità" ed edifici pubblici nel centro storico di Priverno" attua un sistema di azioni coordinate tendenti a riqualificare le aree centrali del tessuto cittadino, intendendo con ciò perseguire sia una maggiore funzionalità del disegno urbano sia un impulso alla crescita della qualità sociale e culturale della comunità.

Ed è proprio per questo che, elemento cardine del progetto, sarà la realizzazione di una sistemazione della pavimentazione stradale dove oggi risulta ancora da completare.

Questo consentirà un miglioramento della viabilità e più completa fruibilità, sia per il valore storico - ambientale delle stesse che di accessibilità al centro storico.

L'asse prioritario di intervento che non si limita al ripristino e alla sistemazione della pavimentazione stradale, ma coinvolge servizi tra cui arredo urbano, aree a verde, pubblica illuminazione e percorsi pedonali funzionali; è individuabile nella modificazione delle relazioni contestuali, atte a raggiungere una pluralità di obiettivi.

L'intervento prevede la realizzazione e sistemazione della pavimentazione stradale, di via Principe Amedeo (Piazza Trieste) e via San Giorgio, mirato alle esigenze e alle carenze strutturali varie esistenti.

CONTRATTO D'APPALTO

Con Determinazione Dipartimento 3 - Tecnico n. 153 del 20/09/2012, affidava l'incarico per l'esecuzione dei lavori all'impresa "NA. MA. S.r.l."

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 30/01/2013 con un tempo contrattualmente definito di giorni 120 (centoventigiorni) ed ultimazione prevista per il giorno 29/05/2013.

SOSPENSIONI DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi, a causa della " sistemazione dei sottoservizi esistenti dalla Soc. Acquafantina, che gestisce gli impianti idrici e fognari ", dal giorno 13/05/2013 e cioè per un totale di giorni 196 (centonovantasei); conseguentemente il termine contrattuale fissato per l'ultimazione dei lavori al giorno 11/12/2013 è stato prorogato al giorno 28/11/2013 per effetto della sospensione indicata.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori si è resa necessaria una perizia di variante (ai sensi del D.Lgs. n.163 del 12/04/2008 Art.32 comma 3) autorizzata dalla stazione appaltante con Determinazione Dipartimento 3 - Tecnico n. 163 del 17/10/2013.

La perizia di variante prevedeva le seguenti modifiche ed integrazioni al progetto principale:

PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE			
Progetto per la realizzazione e sistemazione pavimentazione stradale Via Principe Amedeo (Piazza Trieste) e Via San Giorgio			
QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE			
A	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE		
1	Importo dei lavori progetto esecutivo	€ 77.228,23	
2	Importo netto dei lavori (soggetto a ribasso)	€ 74.435,10	
3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.793,13
4	Importo netto dei lavori ribassati del -29,821%		€ 52.833,29
5	Importo dei lavori da contratto		€ 55.626,42
6	Importo dei lavori in variante	€ 81.089,64	
7	Importo netto dei lavori in variante (soggetto a ribasso)	€ 78.156,86	
8	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.932,79
9	Importo netto dei lavori in variante ribassati del -29,021%		€ 55.474,95
			€ 58.407,74
10	nuovo importo contrattuale dei lavori in variante		
	TOTALI LAVORI DI VARIANTE	Somma	€ 58.407,74
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Imprevisti compresi IVA		€ 0,00
2	lavori a forfait compresi IVA 10%		€ 19.322,60
3	spese tecniche generali - progettazione esecutiva, D.L., contabilità, collaudo		€ 7.722,82
4	spese tecniche generali - coord. Sicurezza per la progettazione-esecuzione		€ 3.089,13
5	cassa prev. 4% su spese tecniche (B2 B3)		€ 432,48
6	IVA su spese tecniche e cassa prev.21%(B2 B3 B4)		€ 2.473,77
7	Spese di cui all'art.92 - D.Lgs.163/06 (2% di A - progetto esecutivo)		€ 1.544,56



COMUNE di PRIVERNO	
Provincia di Latina	
Piazza Giovanni XXIII	
- 04015 - Priverno (LT) -	
Dip. III - Servizio 3.1 - LL.PP. - Manutenzione - Ambiente	
COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 02 DIC. 2013 Prot. N. 17612 Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____	

RIFERIMENTO: "LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE - VIA PRINCIPE AMEDEO (PIAZZA TRIESTE) E VIA SAN GIORGIO"

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilatrecento il mese di NOVEMBRE il giorno VENTOTTO

Il sottoscritto Arch. Angelo Mingarelli Direttore dei Lavori relativi ai lavori di "realizzazione e sistemazione pavimentazione stradale - Via Principe Amedeo (Piazza Trieste) e Via San Giorgio";

- visto l'art. 208 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con D.P.R. 554/99;
- visto la Determinazione Dipartimento 3 - Tecnico n. 153 del 20/09/2012, per l'affidamento incarico esecuzione dei lavori, dalla quale risulta che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 29,021 % è di € 55.626,42 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) e che il tempo utile concesso è di giorni 120 (centoventi giorni) naturali e consecutivi;
- visto il verbale di consegna dei lavori principali redatto in data 30/01/2013;
- visto il verbale di sospensione dei lavori in data 13/05/2013 e quello di ripresa in data 25/11/2013 dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni 196 (centonovantasei);
- visto Determinazione Dipartimento 3 - Tecnico n. 166 del 17/10/2013, approvazione perizia di variante;
- visto il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 28/11/2013 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 28/11/2013 e che considerato il tempo utile contrattualmente stabilito in giorni 120 (centoventi giorni), oltre quello accordato di giorni 196 (centonovantasei giorni) della sospensione avvenuta in data 13/05/2013 per giorni



2.1 1

9	Costi Autorità Vigilanza		€ 182,73
		Sommano	€ 40.608,87
10	economie d'appalto		€ 5.128,92
		Sommano	€ 5.128,92
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 104.145,52

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

Le opere sono state eseguite in tempo utile contrattuale.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 28/11/2013 che risulta precedente a quella prevista.

RISERVE

Durante lo svolgimento dei lavori NON sono state apposte nessuna ri-serve da parte dell'Impresa "NA. MA. S.r.l."

ASSICURAZIONI INFORTUNI

L'Impresa "NA. MA. S.r.l." esecutrice dei lavori ha provveduto ad assicurare la propria mano d'opera presso INAIL di Latina - Cod. Ditta n. 18853106.

CONSIDERAZIONI

In merito all'esecuzione dei lavori previsti dal contratto si rileva che la Sig. Giuseppe Sargenti, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "NA. MA. S.r.l.", formalmente ha eseguito i lavori a perfetta regola d'arte in conformità ai disegni del progetto esecutivo e di variante e dell'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro e dall'offerta prodotta, in pieno rispetto delle condizioni del Capitolato Generale d'Appalto.

AVVISI AI CREDITORI

Non è necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto, durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta e che l'area non era interessata da servitù di passaggio, a riguardo è da ricordare soltanto che l'area oggetto dell'intervento è di proprietà Comunale.

STATO FINALE DEI LAVORI

In data 28/11/2013 è stato redatto lo stato finale dei lavori (progetto principale e di variante) dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto a quello principale è di: € 55.626,42 compreso gli oneri per la sicurezza; mentre per la variante in corso d'opera l'importo netto dei lavori risulta di € 58.407,70 compreso gli oneri per la sicurezza, da cui, (in lettere cinquantomilaquattrocentosette/70); da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti (1° - 2° - 3° SAL e Ultimo) di € 58.115,66 al netto, resta un credito per l'Impresa esecutrice di € 58.407,70 nette (in lettere cinquantomilaquattrocentosette/70); e di € 292,04 nette (in lettere duecentonovantadue/04) ritenute a garanzia; che sono state accettate dall'Impresa senza ri-serve.

CESSIONI DEI CREDITI

Alla data del 28/11/2013 non è pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti.

Priverno il 28/11/2013

Il Direttore dei Lavori

Arch. Angela Mingarelli

Il Responsabile del procedimento

Arch. Claudia Ramaglia

GEOMETRIA COMUNALE

Loffarelli Nicola



CERTIFICA

Che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa "NA. MA. S.r.l" e liquida il relativo importo è fissato in € 58.407,70 nette , da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per un totale di € 58.115,66 resta il credito € 292,04 (ritenute a garanzia).

Priverno, li 28/11/2013

NA. MA. S.r.l.
L'Impresa
Via G. Marconi, 14
04015 PRIVERNO (LT)
Tel. / Fax 0773/02203
P.IVA 02597160591

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

GEOMETRA COMUNALE
Zuffarelli Nicola



2.3 3

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 - FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata al cap.7000/05 - bilancio 2014 approvato.

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo cap.7000/05.

Priverno, 07/01/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to Dott.sa Antonina RODA'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1
arch. Claudia ROMAGNA

Priverno, 05/12/2014

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi a partire dal

22 GEN. 2015