



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

COPIA

**EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - IMPIANTI SPORTIVI -
LAVORI PUBBLICI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CA**

Registro Generale N. 181 del 13/05/2015

Registro di Settore N. 13 del 26/03/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

OGGETTO :

Lavori Scuola Ceriara - Liquidazione Impresa Picozza laurenzio - Soc. geoservice 2000 S.r.l. - Ing. Mauro Porcelli e RUP. CIG: 4504842936.

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 04/03/2014 n.07 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.1 nell'ambito del Dipartimento 3 - Tecnico, nonché il Decreto del Commissario Prefettizio n.1 del 16.03.2015 di conferma nell'incarico;

VISTO il **progetto preliminare-definitivo** predisposto dal Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico, arch. Gianfranco CAUTILLI, relativo alle opere di cui sopra per un importo complessivo stimato in € **152.260,00**;

VISTA la **Deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 26/06/2012** avente ad oggetto: "LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PRESSOSTATICA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELLA SCUOLA - LOCALITÀ CERIARA. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO";

VISTO il **progetto esecutivo** predisposto dal Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico, arch. Gianfranco CAUTILLI, relativo alle opere di cui sopra per un importo complessivo stimato in € **152.260,00**;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti del comma 8 art.125 del D.Lgs.n.163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. si è attivata la procedura per lavori in economia, in quanto trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti il cui valore dei lavori a base d'asta è inferiore ad €200.000,00 per cui gli stessi possono essere affidati mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato;

VISTA la Determinazione del responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico n.125 del 21/08/2012 avente ad oggetto: *lavori di realizzazione struttura pressostatica polifunzionale a servizio della scuola - località Ceriara. importo complessivo intervento: €152.260,00. Approvazione progetto esecutivo - Indizione e approvazione bando - Invito a gara ufficiosa per esecuzione dei lavori - Approvazione elenco ditte*;

VISTO il Verbale di gara ufficiosa del 20/09/2012 che si rimette in allegato alla presente determinazione, da cui risulta aggiudicataria l'impresa PICOZZA Laurenzio, con sede in via della Grotta, 77 - PRIVERNO (LT) - 04015, p.IVA: 01381140597 che ha prodotto il ribasso del 7,12% sull'importo dei lavori a base di appalto, per l'importo netto ribassato di €92.809,59. per un importo contrattuale dei lavori pari ad €95.885,40 (€92.809,59 + oneri della sicurezza non soggetti al ribasso €3.075,81);

VISTO che con propria determinazione n.158 del 20/09/2012 veniva affidato l'incarico per i servizi di rilievi, relazione geologica, esproprio, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità, collaudo/certificato regolare esecuzione, etc., per l'importo complessivo netto di €15.000,00, inclusi oneri ed esclusa IVA all' alla Società GEOSERVICE 2000 S.r.l., con sede a Terni in Via del Sirmione n. 10 - C.F. e P.IVA 01205710559, il cui amministratore unico risulta il geom. Roberto MASTRIANI ed approvato lo schema di convenzione d'incarico professionale allegato, regolarmente sottoscritto dalle parti in data 20/03/2013

VISTA la Determinazione del responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico n.152 del 20/09/2012 avente ad oggetto: *lavori di realizzazione struttura pressostatica polifunzionale a servizio della scuola - località Ceriara, importo complessivo intervento €152.260,00. Approvazione verbale gara ufficiosa. Aggiudicazione provvisoria;*

VISTA la Determinazione del responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico n.185 del 30/09/2012 avente ad oggetto: *lavori di realizzazione struttura pressostatica polifunzionale a servizio della scuola - località Ceriara, importo complessivo intervento: €152.260,00. Aggiudicazione definitiva;*

CONSIDERATO che in data 06/06/2012 con n.320 è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina il contratto n.4603 di Rep. del 20/11/2012 per l'importo di €92.809,56 al netto del ribasso d'asta del 7,12% offerto sull'importo dei lavori a base d'asta, oltre ad €3.075,81 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili al ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di €95.885,40, con il seguente quadro economico:

- Totale somme per lavori (compresi O.S.) da contratto : € 95.885,40
- Totale somme a disposizione comprensive del ribasso: € 56.374,60
- Totale importo finanziato: € 152.260,00;

VISTO che con determinazione n.243 del 31/12/2012 è stata liquidata: la somma complessiva di €2.722,50, alla Soc. Geoservice 2000 S.r.l. per i servizi di rilievo e studio geologico; liquidato a saldo l'importo complessivo di €1.133,00 all'arch. Gianfranco CAUTILLI per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento in parola; liquidato "in acconto" al RUP e collaboratori tecnico ed amministrativi l'importo di €278,10;

VISTO che i lavori sono stati iniziati in data 25/03/2013, giusto verbale di consegna dei lavori redatto in pari data;

VISTO che nel corso dei lavori per problemi non prevedibili al momento della redazione del progetto originario si è reso necessario procedere alla sospensione, giusto verbale sottoscritto dalle parti in data 15/05/2013 e provvedere, conseguentemente, alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera;

VISTO che con determinazione n.75 del 20/05/2013, è stata liquidata alla Soc. Geoservice 2000 S.r.l. l'importo complessivo di €2.722,50, per la procedura espropriativa dell'area ;

VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.184 del 08/08/2013 veniva approvata la perizia di variante suppletiva per i lavori relativi alla " Realizzazione di una struttura polifunzionale a servizio della scuola materna / elementare in via A. DE GASPERI - località Ceriara", redatta dal tecnico incaricato Direttore dei lavori Arch. Alessandro BERGONZI della Soc.GEOSERVICE 2000 S.R.L., per un importo complessivo dell'intervento pari ad €. 156.260,00, di cui 152.260,00 finanziato con mutuo della CASSA DD.PP. S.p.A, €. 4.000,00 con fondi del bilancio comunale, come specificato nel quadro economico sotto riportato per dettaglio delle voci:

1 - Copertura ed opere connesse	€ . 103.062,43
- 1 - 01 Scavi e trasporto a discarica	€ . 6.438,87
- 1 - 02 Realizzazione cassonetto	" 6.140,89
- 1 - 03 Opere murarie connesse	" 27.008,32
- 1 - 04 Opere impiantistiche connesse	9.474,35
- 1 - 05 Copertura	" 54.000,00

2 - Sistemazioni esterne € . 10.482,40

-2 -06 Recinzione lotto	€.	4.092,40
-2 -07 Percorso di collegamento plesso scolastico	"	<u>6.389,82</u>

A1	SOMMANO LAVORI	€.	113.544,83
- 1 - A2	Fornitura copertura tipo tensostruttura	€.	54.000,00
- 2 - A2.2	Lavori esclusa fornitura e posa copertura	€	59.544,83
- 3 - A3	Oneri della sicurezza	€	3.075,81
- 4 - A4	Totale lavori ed oneri della sicurezza	€	116.620,64
- 5 - IBA	Importo soggetto al ribasso	€.	113.544,83
- 6 - RB	Ribasso offerto dall'impresa pari al 7,12%	€.	8.084,39
- 7 - IN	Importo netto lavori	€.	105.460,44
- 8 - IL	Importo netto lavori più oneri sulla sicurezza	€.	108.536,25
- 9 - B	SOMME B		
-10- B1	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.	10.350,00
-11- B2	Spese tecniche generali (rilievi relazione geologica Progettazione, esproprio, coordinamento della sicurezza Alla D.L.,contabilità, collaudo/certificato di regolare ese- cuzione lavori etc.) compresi oneri di legge	€.	15.000,00
-12- B3	I.V.A. 21% su spese tecniche generali	€.	3.150,00
-13- B4	Imprevisti	€.	336,95
-14- B5	Spese tecniche ed eventuali lavori in economia (rimborsi previa fattura) comprensivi I.V.A.	€.	5.517,07
-15 B6	I.V.A. 10% su lavori al netto del ribasso + imprevisti	€.	10.887,32
-16 B7	Spese per pubblicità e contributo A.V.CC.PP.	€.	150,00
-17 B8	Incentivo progettazione art.52 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€.	<u>2.332,41</u>
-18 TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	47.723,75
	RIEPILOGO		
-19	Importo lavoro al netto del ribasso	€.	105.460,44
-20	Oneri della Sicurezza	€.	3.075,81
-21	Somme a disposizione amministrazione	€.	<u>47.723,75</u>
	Totale complessivo dell'opera	€.	156.260,00;

VISTO che con determinazione n.110 del 13/08/2013 è stato nominato collaudatore statico dei lavori l'ing. Mauro PORCELLI, con studio tecnico in Priverno, via G. Matteotti n.56, ai sensi del D.Lgs. n.163, art. 125 comma 11, per l'importo complessivo di €1.960,20;

VISTO il verbale relativo alla ripresa dei lavori, sottoscritto dalle parti in data 10/09/2014;

VISTO che con determinazione n. 70 del 09/10/2014 è stata approvata la contabilità del 1° SAL, eseguiti a tutto il 30/09/2014 e liquidato netto l'importo del 1° Certificato di pagamento di €28.121,39 all'impresa PICOZZA Laurencio
a fronte della fattura n.7 del 02/10/201, prodotta in data 02/10/2014, ns. prot. n.13968, dell'importo complessivo di €30.933,52, di cui €2.8012,13 per IVA al 10%;

VISTO che con determinazione n. 80 del 01/12/2014 è stata approvata la contabilità del 2° SAL, eseguiti a tutto il 30/09/2014 e liquidato netto l'importo del 2° Certificato di pagamento di €56.924,99 all'impresa PICOZZA Laurencio
a fronte della fattura n.19 del 12/11/2014, prodotta in data 13/11/2014, ns. prot. n.16050, dell'importo complessivo di
€62.617,48, di cui €5.692,49 per IVA al 10%; inoltre, con la medesima determina veniva liquidato (in conto) alla

Soc. Geoservice 2000 s.r.l. l'onorario spettante per le prestazioni professionali (al 2° SAL) relative alla Direzione dei lavori, contabilità, assistenza e responsabilità della sicurezza in fase d'esecuzione l'importo complessivo di €6.197,60, di cui €5.000,00 imponibile (rif. incarico giusta det. n.158/2012), Cipag. €80,00, IVA 22% €1.117,60;

VISTO che con determinazione n.82 del 02/12/2014 è stato autorizzato il deposito dell'indennità di esproprio pari ad Euro 5.700,00 a favore della ditta catastale D'ANNIBALE Adele nata a Priverno (LT) il 29/05/1957 C.F. DNNDLA51E69G698Q e T RACCITTO Emilio nato a Priverno (LT) IL 25/07/1944 C.F. T RCMLE44L25G698H PER ½ ciascuno, terreno distinto al N.C.T. del Comune di Priverno al foglio n.4 particella n.880 (ex 517/a) di mq.2.280,00, presso il Ministero delle Economie e Finanze di Latina, Servizio Cassa DD:PP: S.p.A.;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori, prodotto dalla direzione dei lavori arch. Alessandro BERGONZI, della Soc. GEOSERVICE 2000 SRL, del 26/11/2014, registrato in pari data al ns. prot. con il n.16509, sottoscritto congiuntamente dall'impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore della sicurezza e dal RUP, con il quale si attesta che i lavori sono stati ultimati il giorno 22/11/2014 e quindi entro il tempo utile;

VISTO che con nota del 12/01/2015 protocollo n.198 è stata trasmessa alla Regione Lazio, Assessorato Alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, Direzione Generale Infrastrutture – Genio Civile Latina, la **Relazione di Struttura Ultimata**, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Alessandro BERGONZI;

VISTO il Certificato di Collaudo Statico del 02/02/2015, redatto dall'Ing. Mauro PORCELLI, (giusta nomina con determinazione n.110/2013), depositato presso la Regione Lazio, Area Genio Civile Lazio Sud - Ufficio Genio Civile di Latina, con il quale si certifica che le opere in C.C.A. ed in acciaio sono conformi alle disposizioni della vigente normativa antisismica e sono rispondenti al progetto depositato e quindi sono collaudabili ed effettivamente le collauda";

VISTO il 3° Ultimo SAL esaminato lo Stato Finale dei Lavori, con allegati: gli atti contabili del 3° Ultimo SA, la Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e Certificato di pagamento finale 3ª ultima rata (ritenuta infortuni 0,5%) redatti dalla Direzione dei lavori arch. Alessandro BERGONZI, della Soc. Geoservice 2000 SRL, in data 05/12/2014, acquisiti al ns. protocollo il 03/02/2015, n.1168, dal quale risulta un credito dell'Impresa pari ad €23.489,00 (più IVA al 10%), così distinto:

- Per lavori a misura somministrati:	Euro 108.535,38
- Per Certificati di pagamento già emessi:	Euro 85.589,06
- Residuo del credito dell'Impresa:	Euro 23.489,00;

VISTO che la Ditta assuntrice dei lavori **PICOZZA Lorenzo** con sede in Priverno(LT) -04015- via della Grotta, n.77, P.IVA 01381140597, ha prodotto per la liquidazione (**a saldo**) la fattura n.02 del 03/02/2015 dell'importo complessivo di €25.837,90, IVA al 10% compresa;

DATO ATTO, che nella suddetta relazione sul Conto Finale non sussistono contestazioni con l'Impresa esecutrice dei lavori, non necessita di un approfondimento delle operazioni tecnico/amministrative di accertamento da parte dell'Amministrazione comunale;

-VISTA la fattura n.05 del 11/02/2015 dell'importo complessivo di €2.169,08, prodotta dalla Soc. Geoservice 2000 SRL, relativa alla liquidazione (**a saldo**) dell'onorario spettante per le mansioni svolte dall'arch. Alessandro BERGONZI in merito alla: Direzione dei Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, al 3° Ultimo S.A.L e redazione degli atti finali;

VISTA la fattura (a saldo) n.03/2015 del 16/02/2015, prodotta dal collaudatore statico Ing. Mauro PORCELLI, con studio in via Cesare Battisti n.10, C.F. PRCMRA57E24G698E – P.IVA 01174560597, per la redazione del Collaudo Statico, depositato presso la Regione Lazio, Area Genio Civile Lazio Sud, dell'importo complessivo di €1.960,19 di cui: Onorario €. 1.485,50; INPS 4%, €59,42; CNPAIA (4% su onorario ed INPS) €61,80; IVA 22% €353,48;

RILEVATO che Il geom. Nicola LOFFARELLI è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e che pertanto si può procedere alla liquidazione della somma di €154,50, (**a saldo**) delle spettanze previste per il RUP, come pure occorre liquidare le spettanze ai collaboratori tecnico/amministrativi, arch. Claudia ROMAGNA la somma (a saldo) di €41,20; Sig.ra Elda LONGARINI la somma (a saldo) €41,20

DATO ATTO che è necessario provvedere: all'approvazione del 3°/Ultimo SAL e Certificato di pagamento n.3; degli Atti finali (Relazione sul Conto Finale, Certificato di Regolare esecuzione dei lavori e Certificato Ultimazione dei Lavori); alla liquidazione (a saldo) per l'intervento ultimato a favore dell'impresa PICOZZA Lorenzo; alla liquidazione (a saldo) delle competenze spettanti alla Direzione dei Lavori "Soc. Geoservice 2000 SRLI"; alla liquidazione del collaudatore statico ing. Mauro Porcelli ed alle liquidazioni spettanti al RUP e Collaboratori tecnico / amministrativo, che trovano, rispettivamente, piena capienza all'interno dell'importo della spesa complessiva dell'intervento pari ad € **156.260,00**, così suddivisa: €152.260 imputate nel bilancio del 2012, cod. gest. 2102, Titolo 2, Funzione 06, Servizio 02, Intervento 01, disponibile mediante finanziamento con mutuo della CASSA DD.PP. S.p.A. **pos. n.6003227/2012**, Titolo 2, Funzione 06, Servizio 02, Intervento 01; € **4.000,00** imputate al bilancio comunale anno 2013, cap.2686 OO.UU. T.2 - F.8 - S.1 - I.1 Cod. 211;

VISTI la legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii.
il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163- Codice dei contratti pubblici;
il D.P.R. 05/10/2010, n.207 – Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici;
il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze;

DETERMINA

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. **DI APPROVARE** la contabilità dello stato d'avanzamento dei lavori n.3/ Ultimo e Stato Finale eseguiti a tutto il 28/11/2013, nonché il relativo Certificato di pagamento n.3 (terza ed ultima rata) del 20/01/2015 dell'importo totale di €23.489,00 acquisita al ns. protocollo il 03/02/2015 n.1168, consistente in: Libretto delle misure n.3, Registro delle contabilità n.3°, Sommario del registro di contabilità, Stato avanzamento n.3/ultimo e Certificato di pagamento n.3/pagamento terza ultima rata;
3. **DI APPROVARE** tutti gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori consistenti: Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, Relazione sul conto Finale, Certificato di conformità dell'impianto elettrico realizzato a regola d'arte dalla ditta "Elle Impianti S.r.l.", omologazione del telone di copertura della struttura, ai fini della prevenzione incendi, prodotto denominato "749 POLYPLAN TENT HPT" del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza, relativi alla : **Realizzazione** di uno spazio e polifunzionale a servizio della scuola in località "Ceriara", eseguiti dall'Impresa Lorenzo PICOZZA S.r.l., con sede a Priverno (LT), via della Grotta n.77, P.IVA n..01381140597 dell'importo complessivo contabilizzato dalla Direzione dei Lavori arch. Alessandro BERGONZI della Soc. Geoservice 2000 S.r.l., giusto Certificato di pagamento n.3/ Ultimo e Finale, terza ed ultima rata di €. 23.489,00 a saldo delle competenze spettanti per aver eseguito esattamente i lavori di cui al contratto principale e successivo Atto d'Obbligo, nel contempo disporre lo svincolo della polizza fidejussoria, prestata quale garanzia;
4. **DI APPROVARE** il "Certificato di Collaudo Statico", redatto in data 02 febbraio 2015 dall'ing. Mauro PORCELLI, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Prov. di Latina al n. A642, depositato presso la Regione Lazio - Area Genio Civile Lazio Sud – Ufficio del Genio Civile di Latina il 03/02/2015, agli atti di questo

Servizio;

5. **DI LIQUIDARE**, conseguentemente, a favore della suddetta ditta le spettanze relative al 3°/Ultimo S.A.L. / Stato Finale (giusta fattura n.02 del 03/02/2015 che si allega al presente atto), la somma complessiva di € **25.837,90** comprensiva di I.V.A. al 10% pari ad €2.348,90;

6. **DI LIQUIDARE** (A SALDO) l'onorario spettante per le prestazioni professionali relative: alla Direzione dei lavori misure, Contabilità Finale, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione alla Soc. Geoservice 2000 S.r.l. dell'importo complessivo di € **2.169,08**, di cui: €1.709,55 imponibile; €68,38 (4%) CIPAG; €391,15 IVA 22%, (giusta fattura n.05 del 11/02/2015);

7. **DI LIQUIDARE** (A SALDO) l'onorario spettante all'Ing. Mauro PORCELLI, con studio tecnico in Priverno (LT) via Cesare Battisti n.10, C.F. PRCMRA57E24G698E – P.IVA 01174560597, per le prestazioni professionali relative alla redazione del Collaudo Statico, dell'importo complessivo di € **1.960,19**, di cui : Onorario € 1.485,50; INPS 4%, €59,42; CNPAIA (4% su onorario ed INPS) €61,80; IVA 22% €353,48, (parecella n.3 del 16/02/2015);

8. **DI LIQUIDARE** le somme lorde sotto indicate, a favore del RUP e dei collaboratori tecnico/Amministrativi incaricati dall'Amministrazione Comunale per le attività relative alle procedure eseguite così come di seguito:

- Al geom. Nicola LOFFARELLI, (a saldo) per le eseguite attività di R.U.P. la spesa complessiva di € **154,50**, comprensiva di oneri previdenziali diretti e riflessi;
- All'arch. Claudia ROMAGNA, (a saldo) per le eseguite attività tecniche, la spesa di € **41,20**, comprensiva di oneri previdenziali diretti e riflessi;
- Alla sig.ra Elda LONGARINI, (a saldo) per le eseguite attività amministrative, la spesa di € **41,20**, comprensiva di oneri previdenziali diretti e riflessi;

9. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari ad € **156.260,00**, trova capienza nel quadro economico dell'intervento in oggetto richiamato, così suddivisa: € 152.260,00 capitolo 590000, T.2, F.06, S.02, I.01, bilancio 2015 in corso, RR.PP. anno 2012, Cod. Gest. 2102, disponibile mediante finanziamento con mutuo della Cassa DD.PP. S.p.A., pos.n.6003227/2012; € **4.000,00** imputate al bilancio comunale RR.PP. 2013, riportate bilancio 2015 in corso, cap. 2689 OO.UU. - T.02 - F.08 - S.01 - I.01, Cod. 2116.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni.


Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Nicola Loffarelli e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912235).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to geom. Nicola LOFFARELLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1
f.to arch. Claudia ROMAGNA

COMUNE DI PRIVERO (LT)			
Anno	Titolo	Classe	
2015	IV	04	ARRIVO
Prot.n. 2107		Del 19/02/2015	



geoservice 2000 S.r.l.
 05100 TERNI
 Via Aldo Bartocci n° 12/35
 TEL/FAX. 0744/300402
 C.F. e P.I. 01205710559

geoservice 2000 S.r.l.

Spett.le

COMUNE DI PRIVERO
 Piazza Giovanni XIII
 04015 Priverno (LT)

P.IVA 01308200599

Fattura n° 5

Terni li, 11/02/2015

Oggetto: Lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale a servizio della Scuola – loc. Cernara.

Incarico n. 158 del 20/09/2012:
 corrispettivo a saldo

€. 1.709,55

CIPAG 4%

€. 68,38

Sommano

€. 1.777,93

Iva 22%

€. 391,15

Totale fattura

€. 2.169,08

Operazione con iva per cassa art. 32-bis Dl n.83/12

Modalità di pagamento:


Bonifico bancario c/o Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia Borgo Rivo – Terni – c.c. n°
 000010260388 – IBAN: IT 09 M 02008 14408 000010260388

Servizi integrati per gli operatori del settore appalti e lavori.

e-mail: geoservice2000@libero.it

Dott. Ing. Mauro PORCELLI
Via Cesare Battisti n. 10
04015 PRIVERNO (LT)
C.F. PRC MRA 57E24 G698E
P. IVA 01174560597

26.02.15

COMUNE DI PRIVERNO (LT)			
Anno	Titolo	Classe	
2015	IV	04	ARRIVO
Prot.n.	1843	Del	16/02/2015
			

parcella 03/2015
DATA 16/02/2015


INTESTAZIONE: Comune di Priverno
Piazza del Comune
04015 PRIVERNO (LT)
P. IVA 80005330594

Per il collaudo statico della struttura dello spazio polifunzionale a servizio della scuola elementare e materna in località Ceriara.

TOTALE ONORARIO	E	1485,50
INPS 4%	E	59,42
CNPAIA (4% su onorario ed INPS)	E	61,80
IMPONIBILE	E	1.606,72
IVA 22%	E	353,48
TOTALE	E	1.960,20
ritenuta di acconto (20% su onorario e irps)	E	308,98
netto da pagare	E	1.651,21


N. B. codice IBAN per bonifico su Banca di Credito Cooperativo Privernate:

codice paese	Cin Iban	Cin Bban	Abi	Cab	conto
IT	49	I	07083	74080	000000000281



IMPRESA



COMUNE DI PRIVERO (LT)			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2015	IV	04	
<hr/>			
Prot.n.	1169	Del	03/02/2015
			

12-02-15
Zoffredo 140/15
140

Spett.le
Comune di Priverno
Dipartimento 3 - Tecnico
P.zza Giovanni XXIII°
04015 PRIVERO (LT)
C.F. 01308200599

Priverno, 03 febbraio 2015

Fattura n. 02/2015

Si rimette fattura a saldo del pagamento del Stato Avanzamento Lavori n°3 ultima rata per la realizzazione di una struttura polifunzionale in località Ceriara:

Importo €. 23.489,00
I.V.A. 10%.....€. 2.348,90

Totale..... €. 25.837,90

Fattura con IVA a esigibilità differita emessa ai sensi dell'art.1 co.3 del D.Lgs. 313/97

Banca:

Unicredit Banca di Roma

Ag.1 di Priverno

P.zza Martiri d'Ungheria

04015 Priverno (Lt)

IBAN : : IT05E0200874080000102477516

Il Legale Rappresentante
(Dott. ~~Laure~~ Laure ~~zio~~ zio ~~Picozza~~ Picozza)



BICert
Ente di certificazione

CQOP SOA
Comitato Qualifica Opere Pubbliche

Via della Grotta 77 - 04015 Priverno (LT) tel./fax 0773/903515 - mail: imp.picozza@libero.it
C.F. PCZ LNZ 63P03 G698F / P.I. 01381140597 C.C.I. A.A. n.185471

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Posizioni Previdenziali

da citare nella risposta: Matr.199993 - Rif. 141.2.1/B152W

Dott. Ing.
MAURO PORCELLI
VIA C BATTISTI 10
04015 PRIVERNO LT

199993/141.2.1/B152W

Oggetto: certificato di regolarità contributiva (art. 90 D.Lgs. n.163/2006).

In relazione alla richiesta in oggetto si certifica che il Dott. Ing. MAURO PORCELLI, nato a PRIVERNO LT il 24/05/1957, codice fiscale PRCMRA57E24G698E, matricola 199993, iscritto nei ruoli previdenziali di questa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti :

dal 01/01/1985 al 15/11/1985
dal 15/06/1986 al 03/11/1986
dal 11/06/1987 al 01/01/1988
dal 01/01/1988 al 17/03/1988
dal 26/03/1988 al 18/05/1988
dal 26/05/1988 al 05/10/1988
dal 13/11/1988 al 10/03/1989
dal 22/03/1989 al 31/03/1989
dal 12/04/1989 al 22/09/1989
dal 09/09/1990 al 19/09/1990

risulta in regola con i versamenti contributivi per quanto accertato alla data odierna in relazione alle dichiarazioni reddituali rese.

Si segnala che il professionista non è attualmente iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa; pertanto la verifica della regolarità della contribuzione soggettiva, non dovuta a questa Cassa, deve essere richiesta alla gestione previdenziale presso cui il professionista è iscritto.

Il presente certificato, prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge, ha validità di mesi tre dalla data di rilascio non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 comma 02 D.P.R. 445/2000) e non ha validità ai fini della regolarità della candidatura a delegato (art. 3 del Regolamento per le elezioni dei componenti del CND).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

Fabrizio Fiore

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

10/12/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33116748	del	10/12/2014
Riferimento	83	del	29/01/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141755945657		

Spett.le PICOZZA LAURENZIO
vincenzo.compagnoni@pec.it

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO - LLPP DIPARTIMENTO 3 -
TECNICO
tecnico.priverno@pec.it

Impresa	PICOZZA LAURENZIO				
Sede legale	VIA DELLA GROTTA 77 04015 PRIVERNO (LT)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DELLA GROTTA 77 04015 PRIVERNO (LT)				
Codice Fiscale	PCZLNZ63P03G698F	e-mail	imp.picozza@libero.it	e-mail PEC	vincenzo.compagnoni@pec.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	80065330594 - COMUNE DI PRIVERNO - LLPP DIPARTIMENTO 3 - TECNICO PIAZZA GIOVANNI XXIII 1 04015 PRIVERNO (LT) e-mail: c.romagna@comune.priverno.latina.it e-mail PEC: tecnico.priverno@pec.it				
Oggetto dell'appalto	SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 2102762
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 11/12/2014	
Il responsabile del procedimento MORONI ELIANA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4007370771
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 10/12/2014	
Il responsabile del procedimento CETARA MARGHERITA	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI LATINA - LT	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 2008
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 10/12/2014	
Cantiere: VIA DELLA GROTTA SNC, 04015 PRIVERNO (LT)	
Il responsabile del procedimento MONTI VINCENZO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 12/12/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MICELI VITO



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE : LIQUIDAZIONE FATTURA

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32842875	del	21/11/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141730961930		

Spett.le GEOSERVICE 2000 SRL
geoservice2000@pec.it

Impresa	GEOSERVICE 2000 SRL				
Sede legale	VIA ALDO BARTOCCI 12 05100 TERNI (TR)				
Sede operativa/Ind attività	VIA ALDO BARTOCCI 12 05100 TERNI (TR)				
Codice Fiscale	01205710559	e-mail	geoservice2000@libero.it	e-mail PEC	geoservice2000@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: STUDI PROFESSIONALI				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di TERNI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3886696
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 24/11/2014	
Il responsabile del procedimento FIORDINEVE MARIA TERESA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di TERNI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 8001888847
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 21/11/2014	
Il responsabile del procedimento BARAGATTI NICOLA	


DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.
IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall' INAIL in data 26/11/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA
FIORDINEVE MARIA TERESA



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Priverno, 13/05/2015



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROMAGNA CLAUDIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarita' contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.


Dati contabili:

Liquidazioni

Anno Numerazione Progressivo Importo

2015	1	25.837,90
2015	1	2.169,09
2015	1	1.560,19

Priverno, 13/05/2015



IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

RODA' ANTONINA

La presente determinazione, ai fini della pubblicita' degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione:

Il Responsabile delle Pubblicazioni

28 LUG 2015