



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI PUBBLICI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CA

Registro Generale N. 638 del 16/10/2015
Registro di Settore N. 76 del 16/10/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

OGGETTO :

P.S.R. Lazio 2007/2013 - Mis.125 Az.1: strade rurali - lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionalità della strada Vicinale della POZZAGA. Approvazione del quadro riassuntivo di spesa a consuntivo.

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto del Commissario Straordinario n.9 del 28 maggio 2015 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.1 nell'ambito del Dipartimento 3 – Tecnico;

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

VISTO il Bando Pubblico emesso dalla Regione Lazio, Assessorato alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali – Direzione regionale Agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 relativo alla Misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura", pubblicato sul B.U.R. del Lazio n.34 del 14/09/2011 – S.O. n.164;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico n.45 del 29/03/2012 avente ad oggetto: *Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 - Misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" – Azione 1: STRADE RURALI.– RICHIESTA FINANZIAMENTO BANDO PUBBLICO DI CUI ALLA D.G.R. LAZIO DEL 02/09/2011, N.368. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO;*

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 27/03/2012 avente ad oggetto: "Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 - Misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" – Azione 1: STRADE RURALI - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE – RICHIESTA FINANZIAMENTO BANDO PUBBLICO DI CUI ALLA D.G.R. LAZIO DEL 02/09/2011, N.368.";

VISTA la Determinazione regionale n.a06090 del 30/07/2013 con cui la Regione Lazio ha approvato e autorizzato il finanziamento richiesto dal Comune di Priverno, costituito dall'attivazione della Misura 125 AzioneA1, per un investimento massimo ammissibile di €272.378,44 (al netto dell'IVA a carico del beneficiario) ed un contributo pubblico finanziato pari ad €217.902,75 in conto capitale;

RILEVATO che l'importo dei lavori a base d'asta dell'intervento in argomento è pari ad €241.042,87 di cui l'importo per lavori di €233.811,58 soggetto a ribasso d'asta e l'importo di €7.231,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTA la Delibera n.193 del 29 agosto 2013 avente ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013

- Misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" – Azione 1: STRADE RURALI.– BANDO PUBBLICO DI CUI ALLA D.G.R. LAZIO DEL 02/09/2011, N.368. PRESA D'ATTO PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO;

VISTA la determinazione del Dipartimento 3 – Tecnico del 14/10/2013, n.158, con cui veniva indetta la gara per l'affidamento di lavori pubblici in economia ai sensi e per gli effetti del comma 7 art.122 del D.Lgs.n.163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista dall'art.57, comma 6, ed in relazione al disposto dell'art. 81, del codice dei contratti, è stato scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinata dai successivi articoli 83 e 84, stesso decreto;

VISTO che con determinazione n.203 del 17/12/2013 veniva affidato l'incarico per i servizi di coordinamento della sicurezza in esecuzione, direzione contabilità dei lavori per l'importo complessivo netto di €11.822,19, esclusi oneri(C.N.P.A.I.A. al 4%) ed IVA al 22%, all'arch. Mario BALESTRIERI, nato a Latina 01/02/1962 ed ivi residente in via Don Carlo Torelli,11 -04015 Latina, C.F. BLSMRA62B01E472H, iscritto all'albo degli architetti di Latina al n.556 con studio in via Don Carlo Torelli,11 – P.IVA01232480597;

VISTA la determinazione del Dipartimento 3 – Tecnico del 08/01/2014, n.3, con cui veniva nominata la Commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto;

VISTI i Verbali della Commissione aggiudicatrice di gara n.1 del 14 gennaio 2014, n.2 e 3 del 16 gennaio 2014 rimessi in allegato al presente provvedimento;

RILEVATO che a seguito delle operazioni della Commissione di gara, l'offerta più conveniente è risultata quella della ditta OR.FARO. srl con sede in via S.S. 609 Carpinetana, Km 41,00 – 04015 Priverno (LT), p.i.: 01521530590 per l'importo netto di €220.367,41. L'importo contrattuale dei lavori è pari ad €227.598,70 (€220.367,41+ oneri della sicurezza non soggetti al ribasso €7.231,29).

VISTA la determinazione n.4 del 17/01/2014 del Dipartimento 3 - Servizio 3.1 con cui venivano approvati i verbali di gara da cui deriva una rideterminazione del quadro economico così articolato:

A IMPORTO LAVORI		
A.1 lavori al netto del ribasso d'asta del 5,75%	Euro 220.367,41	
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 7.231,29	
SUBTOTALE PUNTO A	Euro 227.598,70	Euro 227.598,70
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B.1 Spese generali	Euro 19.283,43	
B.2 imprevisti	Euro 12.052,14	
B.3 IVA 10% su A	Euro 22.758,87	
B.4 IVA 21% su B.1	Euro 4.049,52	
B.5 IVA 10% su B.2	Euro 1.205,12	
B.6 Pubblicità	Euro 225,00	
SUBTOTALE PUNTO B	Euro 59.574,08	Euro 59.574,08
TOTALE GENERALE A+B		Euro 287.172,78

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 20/05/2014 e registrato a Latina il 06.06.2014 rep. n:4639/2014;

VISTO il verbale di consegna dei lavori stipulato in data 23/01/2014;

VISTO che con determinazione n.35 del 27/06/2014 è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art.132, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.163/2006, per l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 5,75%, pari ad €231.718,35, più gli oneri della sicurezza non soggetta al ribasso di €7.231,29, per il totale complessivo di €238.949,64;

VISTO che con determinazione n.102 del 31/12/2014 veniva annullata la determinazione n.64 del 26/09/2014 relativa al 1°SAL (mai diventata esecutiva per mancanza del visto contabile) ed approvata la documentazione relativa allo Stato d'Avanzamento dei Lavori n.1 prodotta dall'Arch. Mario BALESTRIERI, quale Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, liquidato alla ditta OR.FARO. SRL, con sede in Priverno (LT)

via Carpinetana, Km.41,00 C.F./P.IVA 01521530590 il Certificato di pagamento n. 1, dell'importo complessivo di €146.691,60 al netto delle ritenute contrattuali dello 0,50%, comprensivo dell'IVA al 10%;

VISTO che con determinazione n.97 del 11/12/2014 veniva approvata la documentazione contabile relativa allo Stato d'Andamento dei Lavori n.2, prodotta dall'Arch. Mario BALESTRIERI, quale Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione e liquidato alla ditta OR.FARO. SRL, con sede in Priverno (LT) via Carpinetana, Km.41,00 C.F./P.IVA 01521530590, il Certificato di pagamento n.2 dell'importo complessivo di € **90.646,60** al netto delle ritenute contrattuali dello 0,50%, comprensivo dell'IVA al 10%;

VISTO il verbale di riconsegna delle aree del cantiere sottoscritto in data 25/09/2014 dal Direttore dei lavori arch. Mario BALESTRIERI, dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Claudia ROMAGNA e dall'impresa esecutrice dei lavori OR.FARO. SRL;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori dell' 11 settembre 2014, acquisito agli atti del Comune il 16 settembre 2014, protocollo n.12211;

VISTO che con determinazione n.74 R.S. del 16/10/2015 è stata approvata la documentazione relativa allo Stato Finale dei lavori in oggetto richiamati; approvato il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori e la relazione sul Conto Finale, e liquidato a favore dell'Impresa OR.FARO. S.r.l. con sede a Priverno (LT) via Carpinetana l'importo residuo dello Stato finale dei Lavori pari ad lordi €25.506,40; liquidato, altresì a saldo le competenze del D.L. e responsabile della sicurezza in esecuzione arch. BALESTRIERI Mario e competenze varie ex art.92 D.Lgs. n.163/2006M;

VISTO il Quadro Economico Riassuntivo di Spesa a consuntivo dei lavori in oggetto richiamati, nel quale vengono elencate tutte le voci di spesa rientranti nell'esecuzione dei lavori in parola appresso indicato:

	imponibile lordo (compresi oneri)	IVA	totale
A LAVORI			
1° S.A.L. Ditta OR.FARO. S.r.l. (I.V.A. 10%)	€ 133.356,00	€ 13.335,60	
2° S.A.L. Ditta OR.FARO. S.r.l. (I.V.A. 10%)	€ 82.406,00	€ 8.240,60	
STATO FINALE Ditta OR.FARO. S.r.l. (I.V.A. 10%)	€ 23.187,64	€ 2.318,76	
sommano	€ 238.949,64	€ 23.894,96	€ 262.844,60
B SPESE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E SICUREZZA			
Arch. Mario BALESTRIERI (I.V.A. 22%)	€ 12.295,08	€ 2.704,92	€ 15.000,00
C Spese pubblicità – contributo Ente A.V.C.P.	€ 225,00		€ 225,00
D Spese fondo incentivante:			
Progettazione - Arch. Gianfranco CAUTILLI	€ 2.684,99		
R.U.P. – Arch. Claudia ROMAGNA:	€ 805,49		
Collaboratore tecnico geom. Nicola LOFFARELLI:	€ 268,50		
Collaboratore Amm.vo Signora Elda LONGARINI:	€ 268,50		
sommano	€ 4.027,48		€ 4.027,48
IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELLE SPESE SOSTENUTE			€ 282.097,08

VISTI la Legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii.

il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163- Codice dei contratti pubblici;

il D.P.R. 05/10/2010, n.207 – Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici;

il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

il Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione - art.92, d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;

lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze;

DETERMINA

- CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI APPROVARE** il Quadro Economico Riassuntivo di Spesa "ACONSUNTIVO" dei lavori di: **Sistemazione adeguamento e ripristino funzionalità della strada Vicinale della "POZZAGA'** che è parte integrante del presente atto e di seguito riportato:

	imponibile lordo (compresi oneri)	IVA	totale
A LAVORI			
1° S.A.L. Ditta OR.FA.RO. S.r.l. (I.V.A. 10%)	€ 133.356,00	€ 13.335,60	
2° S.A.L. Ditta OR.FA.RO. S.r.l. (I.V.A. 10%)	€ 82.406,00	€ 8.240,60	
STATO FINALE Ditta OR.FA.RO.Sr.l. (I.V.A. 10%)	€ 23.187,64	€ 2.318,76	
sommano	€ 238.949,64	€ 23.894,96	€ 262.844,60
B SPESE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E SICUREZZA			
Arch. Mario BALESTRIERI (I.V.A. 22%)	€ 12.295,08	€ 2.704,92	€ 15.000,00
C Spese pubblicità —contributo Ente A.V.C.P.	€ 225,00		€ 225,00
D Spese fondo incentivante:			
Progettazione - Arch. Gianfranco CAUTILLI	€ 2.684,99		
R.U.P – Arch. Claudia ROMAGNA:	€ 805,49		
Collaboratore tecnico geom. Nicola LOFFARELLI:	€ 268,50		
Collaboratore Amm/vvo Signora Elda LONGARINI:	€ 268,50		
sommano	€ 4.027,48		€ 4.027,48
IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DELLE SPESE SOSTENUTE			€ 282.097,08

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Claudia ROMAGNA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1

F.TO arch. Claudia ROMAGNA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Priverno, 16/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ROMAGNA CLAUDIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Dati contabili:

Priverno, _____

IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicita' degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione: **21 OTT. 2015**

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to

Si attesta che e' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ROMAGNA CLAUDIA

Priverno, 16/10/2015

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Priverno . La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.