



# COMUNE DI PRIVERNO

*Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile*

Provincia di Latina

## **DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 3 – TECNICO** **SERVIZIO 3.1: LAVORI PUBBLICI**

n.194 del 05/11/2012	OGGETTO:	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “BENI E ATTIVITÀ CULTURALI” - APQ1 2006 – III ATTO INTEGRATIVO: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE.
-------------------------	----------	---

### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

**VISTO** il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 10/10/2012 n.06 con cui veniva nominato l'arch. Gianfranco CAUTILLI quale Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico;

**VISTA** l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Giunta della Regione Lazio, approvata dal CIPE in data 17 marzo 2000 e sottoscritta il 22 marzo 2000;

**VISTO** l'Accordo di Programma Quadro “Beni e Attività Culturali” (APQ1) sottoscritto il 12/04/00 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica e dalla Regione Lazio;

**VISTO** il III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro “Beni e Attività Culturali” (APQ1) sottoscritto il 29/09/06 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che nell'ambito del III Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni e Attività Culturali tra il Ministero per i BB. e le AA.CC. e la Regione Lazio, approvato con D.G.R. n.622 del 26/09/06 e siglato in data 29/09/06 è stato previsto, tra l'altro, il finanziamento per l'intervento denominato: intervento strutturale: Comune di Priverno - Palazzo Valeriani-Guarini: completamento, realizzazione e allestimento della nuova sede del museo archeologico;

**CONSIDERATO** che l'intervento di cui sopra risulta a completamento all'intervento finanziato con Determina della Regione Lazio, Dip.to Sociale, Dir.ne Reg.le Beni e Attività Culturali e Sport, Area Musei, Archivi e Biblioteche n.D3571 del 24/10/07 avente ad oggetto: “Secondo Atto Integrativo all'A.P.Q.1 – Comune di Priverno - Ampliamento del museo archeologico nel palazzo Valeriani-Guarini – Costo complessivo €1.600.000 – Contributo €1.250.000 – Imp. Su cap. C12107 E.F.2006”, il cui progetto esecutivo è stato approvato da questa Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale n.224 del 10/10/2006 attualmente in fase esecutiva dei lavori;

**VISTA** la Determinazione del responsabile del Servizio 3.1 n.88 del 28/05/2008 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro “Beni e Attività Culturali” (APQ1) 2006 – III° atto integrativo INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO – INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTI;

**VISTA** la Determinazione del responsabile del Servizio 3.1 del 17/07/2008, n.117 con cui si affidavano i servizi di progettazione e direzione lavori dell'intervento in oggetto alla R.T.P. con l'ing. Marco IANNOZZI nato a Veroli (FR) il 28/04/1972 e residente a Roma - 00176 in via Giovanni Maggi n.75 – c.f. INNZMRC72D28L780G, iscritto all'Ordine Ingegneri di Frosinone al n.1436 - P.I.: 07806551003, capogruppo;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta comunale n.236 del 16/09/2008 con cui si approva il Documento preliminare alla progettazione (D.p.p.) predisposto dal Responsabile del Servizio 3.1 del Comune di Priverno;

**VISTA** la nota prot.n.18377 del 09/10/2008 con cui la R.T.P. sopra citata ha trasmesso il progetto preliminare-definitivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di €500.000,00;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n.268 del 14/10/2008 con cui si approvava il progetto preliminare-definitivo di cui sopra;

**VISTA** la nota ns prot.n.88 provv.reg.04 del 26/11/2008 con cui il progettista, R.T.P.: ing. Marco IANNOZZI capogruppo, trasmetteva gli elaborati relativi al progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ;

**CONSIDERATO** che nota prot.n.3070 del 10/12/2008, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con ns. prot.n.23145, la SOPRINTENDENZA ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Latina e Frosinone, esprimeva parere favorevole al progetto in oggetto;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 12 dicembre 2008 relativa all'intervento strutturale: Priverno Palazzo Valeriani-Guarini Completamento realizzazione e allestimento della nuova sede del Museo archeologico. Approvazione progetto esecutivo;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio 3.1, n. 202 del 15/12/2008 con la quale si aggiudicava l'appalto relativo al completamento del museo archeologico nel Palazzo Valeriani - Guarini alla ditta Tarquinia Maurizio Raffaele Impresa Individuale con sede in via Macchioni n. 10 – 04020 – MONTE SAN BIAGIO (LT) – tel. 0771.551060 – fax 0771.552135 – C.F. TRQMZR67B18D662E –

P.I. 01235490594 che aveva offerto il ribasso del 22,75% per un importo netto offerto pari ad € 128.637,48 esclusi oneri per la sicurezza e per un importo contrattuale dei lavori pari ad € 135.891,47 compresi oneri della sicurezza di € 7.253,99 ed esclusa IVA al 10%;

**VISTO** il Contratto d'appalto stipulato in data 06/05/2009 rep.n.4480/2009 registrato a Latina il 14/05/2009 al n.246 serie 1 per l'importo netto di €135.891,47;

**VISTA** la nota prot.n.9379 del 24/05/2010 con la quale il D.LL. trasmetteva la variante finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, che non comporta un aumento dell'importo contrattuale, non comporta modifiche sostanziali dell'opera e motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 28/05/2010, n.39 con cui veniva approvato il S.A.L. n.1 a tutto il 18/05/2010 e liquidato il Certificato di pagamento n.1 dell'importo complessivo di €30.360,00 alla ditta appaltatrice dell'intervento di che trattasi;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 28/07/2010, n.59 con cui veniva approvato il S.A.L. n.2 a tutto il 14/07/2010 e liquidato il Certificato di pagamento n.2 dell'importo complessivo di € 29.964,00 alla ditta appaltatrice dell'intervento di che trattasi;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 04/10/2010, n.082 con cui veniva approvata la variante finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, che non comporta un aumento dell'importo contrattuale, non comporta modifiche sostanziali dell'opera ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, stimata per l'importo lordo pari ad €8.009,42, importo già assoggettato al ribasso d'asta del 22,75%, esclusa IVA del 10% ed approvato il S.A.L. n.3 a tutto il 13/09/2010 e liquidato il Certificato di pagamento n.3 dell'importo complessivo di €29.909,00 (importo arrotondato ad €10,00) comprensivo di IVA al 10%, a favore dell'impresa Tarquinia Maurizio Raffaele con sede in via Macchioni n. 10 – 04020 – MONTE SAN BIAGIO (LT) – C.F. TRQMZR67B18D662E – P.I. 01235490594i;

**VISTO** che con deliberazione di Giunta Comunale n.221 del 19/10/2010 è stata approvata una perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Ing. Marco IANNOZZI, per il miglioramento e completamento dei lavori, comunque indispensabili ma non prevedibili al momento della redazione del progetto, finalizzata all'adeguamento dell'impostazione progettuale ed al proseguimento degli obiettivi, per un importo complessivo netto dell'intervento pari ad €162.997,85, comportando un aumento di spesa di netti €27.106,38 rispetto all'importo del contratto principale di €135.891,47;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 04/04/2011, n.38 con cui veniva approvato il S.A.L. n.4 a tutto il 07/03/2011 e liquidato il Certificato di pagamento n.4 dell'importo complessivo di €71.390,00 (importo arrotondato ad €10,00) comprensivo di IVA al 10%, a favore dell'impresa Tarquinia Maurizio Raffaele, con sede in via Macchioni n.10 – 04020 – MONTE SAN BIAGIO (LT) – C.F. TRQMZR67B18D662E – P.I. 01235490594i a fronte della fattura n.13 del 15/03/2011;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n.180 del 13/09/2011 avente ad oggetto: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO: LAVORI DI ALLESTIMENTO SALE E MOVIMENTAZIONE REPERTI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO;

**VISTA** la Determinazione del responsabile del Servizio 3.1 del 19/09/2011, n.61 avente ad oggetto: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO: LAVORI DI ALLESTIMENTO SALE E MOVIMENTAZIONE REPERTI – INVITO A GARA UFFICIOSA

**VISTA** la Determinazione del responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 22/12/2011, n.78 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO. PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE VERBALE APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 13/02/2012, n.15 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO. PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, con cui si procedeva ad affidare definitivamente alla ditta SOCORE srl con sede in via Fedele Lampertico n.12 – 00191 ROMA – tel. e fax 06.36309445 – C.F.:01460820580 - P.I.: 00998131007, per un importo contrattuale dei lavori pari ad €177.307,08 (compresi oneri della sicurezza pari ad €8.672,52) per complessivi €195.037,78 inclusa IVA al 10%, i lavori di allestimento sale e movimentazione dei reperti;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 24/05/2012, n.67 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI ALLESTIMENTO SALE E MOVIMENTAZIONE REPERTI E APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO, con cui si liquidava all'impresa TARQUINIA il credito residuo pari ad € 24.075,67 più IVA al 10%;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 15/06/2012, n.84 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO – APPROVAZIONE SAL N.1 DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO SALE E MOVIMENTAZIONE REPERTI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1, con cui si liquidava alla ditta SOCORE srl la somma complessiva lorda di €133.760,00 di cui €121.600,00 per lavori ed €12.160,00 per IVA al 10%;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 15/06/2012, n.84 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO –

APPROVAZIONE SAL N.1 DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO SALE E MOVIMENTAZIONE REPERTI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1, con cui si liquidava alla ditta SOCORE srl la somma complessiva lorda di €.133.760,00 di cui €.121.600,00 per lavori ed €.12.160,00 per IVA al 10%;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del del 05/11/2012, n.193 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro “Beni e Attività Culturali” - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO – APPROVAZIONE STATO FINALE. LIQUIDAZIONE CREDITO IMPRESA, PROFESSIONISTI, CONSULENTI E LISTE IN ECONOMIA, con cui si liquidava alla ditta SOCORE srl la somma complessiva lorda di €63.202,90 esclusa IVA, alla liquidazione della Dott.sa Cancellieri per l'importo complessivo lordo pari ad €20.000,00 comprensivo di IVA e oneri di legge, alla liquidazione dei dipendenti comunali così come di seguito:

<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)</b>		
- arch. Claudia ROMAGNA	€ 665,00	
- arch. Gianfranco CAUTILLI	€ 545,66	
sommano		€ 1.210,66
<b>COLLABORATORI TECNICI/AMMINISTRATIVI</b>		
geom. Nicola LOFFARELLI	€ 363,78	
sig.ra Elda LONGARINI	€ 363,78	
sommano		€ 727,55
TOTALE INCENTIVI - ART. 92, CO.5, D.LGS. N.163/2006		€1.938,22

**CONSIDERATO** il seguente quadro di rendicontazione delle spese sostenute relativamente all'importo dei lavori ed alle “Somme a disposizione dell'Amministrazione” nel QTE vigente:

<b>LAVORI:</b>					
aggiudicatario lavori restauro					
facciate:	importo contrattuale			€ 162.997,85	€ 179.297,64
<b>TARQUINIA</b>	imprevisti			€ 8.006,90	€ 8.807,59
	<b>totale lavori</b>			€ 171.004,75	€ 188.105,23
		fattura	determina liquidazione	importo liquidazione	
				netto	lordo
stato lavori:	SAL n.1	19/2010	det.n.39/2010	€ 27.600,00	€ 30.360,00
	SAL n.2	26/2010	det.n.59/2010	€ 27.240,00	€ 29.964,00
	SAL n.3	36/2010	det.n.82/2010	€ 27.190,00	€ 29.909,00
	SAL n.4	13/2011	det.n.38/2011	€ 64.900,00	€ 71.390,00
	Ultimo SAL/Stato Finale + imprevisti		det.n.67/2012	€ 24.075,67	€ 26.483,24
	<b>totale SAL</b>			€ 171.005,67	€ 188.106,24
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>					
aggiudicatario lavori di allestimento:					
<b>SOCORE</b>	importo contrattuale			€ 177.307,08	€ 195.037,79
	imprevisti			€ 7.465,54	€ 8.212,09
	<b>totale lavori</b>			€ 184.772,62	€ 203.249,88
		fattura	determina liquidazione	importo liquidazione	
	SAL n.1		det.n.84/2012	€ 121.600,00	€ 133.760,00
	STATO FINALE		det.n.193/2012	€ 63.202,90	€ 69.523,19
	<b>totale SAL</b>			€ 184.802,90	€ 203.283,19
<b>TECNICI:</b>					
importo affidamento RTP			det.n.117/2008	€ 34.978,42	€ 44.016,84
			det.84/2010	€ 9.803,92	€ 12.337,25
				€ 44.782,34	€ 56.354,10
		fattura	determina liquidazione	importo liquidazione	
	<b>R.T.P:</b>			netto	lordo
progettazione e coord. sicurezza in progettazione	Marco Jannozi	06/2010	det.n.88/2010	€ 7.476,99	€ 9.151,84
	Salvatore d'Ambrosi	01/2010		€ 7.476,99	€ 9.151,84
	Davide Plomitallo	01/2010		€ 7.476,99	€ 7.626,53
	Debora Plomitallo	02/2010		€ 7.476,99	€ 7.626,53
	<b>totale progettazione e sic.</b>			€ 29.907,96	€ 33.556,74
D.L.L. e coordinamento sicurezza in esecuzione	Marco Jannozi	8/2012	det.193/2012	€ 2.977,95	€ 3.747,45
	Salvatore d'Ambrosi	9/2012		€ 3.645,90	€ 4.588,00
	Davide Plomitallo	4/2012		€ 3.645,90	€ 4.588,00
	Debora Plomitallo	8/2012		€ 3.645,90	€ 4.588,00
	<b>totale D.L.L. e sicurezza</b>			€ 13.915,65	€ 17.511,45
<b>VARIE:</b>					
art.92 D. Lgs. 163/2006	dipendenti comunali	fattura	determina liquidazione	importo liquidazione	
consulenza scientifica	dott.sa Cancellieri		det.193/2012	€ 2.546,43	€ 2.546,43
IVA al 10% su lavori TARQUINIA	IVA su lavori TARQUINIA		det.193/2012	€ 20.000,00	€ 20.000,00
IVA al 10% su lavori SOCORE	IVA su lavori SOCORE			€ 17.100,57	€ 0,00
IVA al 21% + oneri previdenziali su TECNICI	IVA su onorari RTP			€ 18.480,29	€ 0,00
liste in economia compresa IVA	SOCORE			€ 7.244,58	€ 0,00
			det.193/2012	€ 1.378,64	€ 1.378,64
			<b>TOTALE LIQUIDATO</b>	€ 466.382,69	€ 466.382,69

**RILEVATO** che le spese effettivamente sostenute sono pari ad € 466.382,69, esclusa IVA e visto il seguente quadro economico a consuntivo e rendiconto delle spese effettivamente sostenute:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA				QUADRO ECONOMICO FINALE E SPESE SOSTENUTE A CONSUNTIVO			
<b>A IMPORTO PER LAVORI</b>				<b>IMPORTO PER LAVORI:</b>			
1	importo netto dei lavori ribassati e in variante (D.G.C.n.221/2010)		€ 154.296,68				
2	oneri della sicurezza		€ 8.701,16				
	<b>sommano</b>		<b>€ 162.997,84</b>				
3	utilizzo imprevidi (voce su B2a) - Determinazione n.82/2010		€ 8.006,90	1	Stato finale TARQUINIA		€ 171.005,67
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1 a)	importo allestimento sale e movimentazione reperti "variante" - ditta SOCORE	€ 175.735,30		2	Stato finale SOCORE	€ 184.802,90	
1 b)	oneri diretti della sicurezza	€ 9.037,32		3	SOCORE	€ 1.253,31	
	<b>SOMMANO (totale B.1)</b>		<b>€ 184.772,62</b>	4	RTP - lannozzi + 3	€ 9.803,92	
2	liste in economia	€ 1.253,31		5	RTP - lannozzi + 3	€ 34.019,69	
3	rilevi accertamenti e indagini	€ 10.000,00		6	DIPENDENTI COMUNALI	€ 2.546,43	
4	spese tecniche generali (progettazione D.L.L., contabilità e sicurezza)	€ 34.978,42		7	collaudi e certificazioni	€ 0,00	
5	Incentivi ai sensi del comma5, art.92 del D.Lgs.163/06 pari a 35% del 2% (€7.275,50) su L.B.A.(€363.775,00) - Reg. com.le D.G.C.n.179/2010	€ 4.729,08		8	dott.ssa Cancellieri compresa	€ 20.000,00	
6	collaudi e certificazioni	€ 2.500,00		9	IVA lavori TARQUINIA	€ 17.100,57	
7	consulenza scientifica archeologica esperto allestimenti museali (compresa IVA)	€ 20.000,00		10	IVA lavori SOCORE (su 2)	€ 18.480,29	
8 a)	IVA 10% su A	€ 17.100,57		11	IVA lavori SOCORE (su 3)	€ 125,33	
8 b)	IVA 10% su B1(a+b)	€ 18.477,26		12	IVA RTP - lannozzi + 3 (su 4)	€ 7.244,58	
8 d)	IVA 10% su B2	€ 125,33		14	IVA 21% e altre imposte (su 7)	€ 0,00	
8 e)	IVA 21% e altre imposte su B3	€ 2.584,00		15	IVA 21% e altre imposte su 8	€ 0,00	
8 f)	IVA 21% e altre imposte su B4	€ 9.038,42					
8 g)	IVA 21% e altre imposte su B6	€ 646,00					
8 h)	IVA 21% e altre imposte su B7	€ 5.168,00					
	<b>sommano</b>		<b>€ 126.600,39</b>	16	sommano da 2) a 15)		€ 295.377,02
	<b>sommano (totale B)</b>		<b>€ 311.373,01</b>	17	sommano 1) e 17)		€ 466.382,69
	<b>sommano totale A+B</b>		<b>€ 482.378,68</b>	18	economie d'appalto		€ 33.617,31
	<b>economie d'appalto</b>		<b>€ 17.621,32</b>	19	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 500.000,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 500.000,00</b>				

**VISTI** la legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii.  
il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163- Codice dei contratti pubblici;  
il D.P.R. 05/10/2010, n.207 – Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici;  
il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;  
lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;  
il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;

**TANTO PREMESSO**, attese le proprie competenze;

### DETERMINA

- CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI APPROVARE** il seguente quadro economico a consuntivo e rendiconto delle spese effettivamente sostenute:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA				QUADRO ECONOMICO FINALE E SPESE SOSTENUTE A CONSUNTIVO			
<b>A IMPORTO PER LAVORI</b>				<b>IMPORTO PER LAVORI:</b>			
1	importo netto dei lavori ribassati e in variante (D.G.C.n.221/2010)		€ 154.296,68				
2	oneri della sicurezza		€ 8.701,16				
	<b>sommano</b>		<b>€ 162.997,84</b>				
3	utilizzo imprevidi (voce su B2a) - Determinazione n.82/2010		€ 8.006,90	1	Stato finale TARQUINIA		€ 171.005,67
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1 a)	importo allestimento sale e movimentazione reperti "variante" - ditta SOCORE	€ 175.735,30		2	Stato finale SOCORE	€ 184.802,90	
1 b)	oneri diretti della sicurezza	€ 9.037,32		3	SOCORE	€ 1.253,31	
	<b>SOMMANO (totale B.1)</b>		<b>€ 184.772,62</b>	4	RTP - lannozzi + 3	€ 9.803,92	
2	liste in economia	€ 1.253,31		5	RTP - lannozzi + 3	€ 34.019,69	
3	rilevi accertamenti e indagini	€ 10.000,00		6	DIPENDENTI COMUNALI	€ 2.546,43	
4	spese tecniche generali (progettazione D.L.L., contabilità e sicurezza)	€ 34.978,42		7	collaudi e certificazioni	€ 0,00	
5	Incentivi ai sensi del comma5, art.92 del D.Lgs.163/06 pari a 35% del 2% (€7.275,50) su L.B.A.(€363.775,00) - Reg. com.le D.G.C.n.179/2010	€ 4.729,08		8	dott.ssa Cancellieri compresa	€ 20.000,00	
6	collaudi e certificazioni	€ 2.500,00		9	IVA lavori TARQUINIA	€ 17.100,57	
7	consulenza scientifica archeologica esperto allestimenti museali (compresa IVA)	€ 20.000,00		10	IVA lavori SOCORE (su 2)	€ 18.480,29	
8 a)	IVA 10% su A	€ 17.100,57		11	IVA lavori SOCORE (su 3)	€ 125,33	
8 b)	IVA 10% su B1(a+b)	€ 18.477,26		12	IVA RTP - lannozzi + 3 (su 4)	€ 7.244,58	
8 d)	IVA 10% su B2	€ 125,33		14	IVA 21% e altre imposte (su 7)	€ 0,00	
8 e)	IVA 21% e altre imposte su B3	€ 2.584,00		15	IVA 21% e altre imposte su 8	€ 0,00	
8 f)	IVA 21% e altre imposte su B4	€ 9.038,42					
8 g)	IVA 21% e altre imposte su B6	€ 646,00					
8 h)	IVA 21% e altre imposte su B7	€ 5.168,00					
	<b>sommano</b>		<b>€ 126.600,39</b>	16	sommano da 2) a 15)		€ 295.377,02
	<b>sommano (totale B)</b>		<b>€ 311.373,01</b>	17	sommano 1) e 17)		€ 466.382,69
	<b>sommano totale A+B</b>		<b>€ 482.378,68</b>	18	economie d'appalto		€ 33.617,31
	<b>economie d'appalto</b>		<b>€ 17.621,32</b>	19	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 500.000,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 500.000,00</b>				

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **15 NOV.2012** ;

Non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Gianfranco CAUTILLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912317)

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3**  
**f.to arch. Gianfranco CAUTILLI**

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 15/11/12

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3**  
*arch. Gianfranco CAUTILLI*  
Priverno, 05/11/2012

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 15/11/12