



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 3 – TECNICO **SERVIZIO 3.1: LAVORI PUBBLICI**

n.67 del 24/05/2012	OGGETTO:	Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI ALLESTIMENTO SALE E MOVIMENTAZIONE REPERTI E APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO
------------------------	----------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 10/10/2012 n.06 con cui veniva nominato l'arch. Gianfranco CAUTILLI quale Responsabile del Dipartimento 3 - Tecnico;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Giunta della Regione Lazio, approvata dal CIPE in data 17 marzo 2000 e sottoscritta il 22 marzo 2000;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" (APQ1) sottoscritto il 12/04/00 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica e dalla Regione Lazio ed il III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" (APQ1) sottoscritto il 29/09/06 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Regione Lazio;

CONSIDERATO che nell'ambito del III Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni e Attività Culturali tra il Ministero per i BB. e le AA.CC. e la Regione Lazio, approvato con D.G.R. n.622 del 26/09/06 e siglato in data 29/09/06 è stato previsto, tra l'altro, il finanziamento per l'intervento denominato: intervento strutturale: Comune di Priverno - Palazzo Valeriani-Guarini: completamento, realizzazione e allestimento della nuova sede del museo archeologico;

CONSIDERATO che l'intervento di cui sopra risulta a completamento all'intervento finanziato con Determina della Regione Lazio, Dip.to Sociale, Dir.ne Reg.le Beni e Attività Culturali e Sport, Area Musei, Archivi e Biblioteche n.D3571 del 24/10/07 avente ad oggetto: "Secondo Atto Integrativo all'A.P.Q.1 – Comune di Priverno - Ampliamento del museo archeologico nel palazzo Valeriani-Guarini – Costo complessivo €1.600.000 – Contributo €1.250.000 – Imp. Su cap. C12107 E.F.2006", il cui progetto esecutivo è stato approvato da questa Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale n.224 del 10/10/2006 attualmente in fase esecutiva dei lavori;

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio 3.1 n.88 del 28/05/2008 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" (APQ1) 2006 – III° atto integrativo INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO – INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTI;

VISTA la Determina del responsabile del Servizio 3.1 del 17/07/2008, n.117 con cui si affidavano i servizi di progettazione e direzione lavori dell'intervento in oggetto alla R.T.P. con l'ing. Marco IANNOZZI nato a Veroli (FR) il 28/04/1972 e residente a Roma - 00176 in via Giovanni Maggi n.75 – c.f.:NNZMRC72D28L780G, iscritto all'Ordine Ingegneri di Frosinone al n.1436 - P.I.: 07806551003, capogruppo;

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n.236 del 16/09/2008 con cui si approva il Documento preliminare alla progettazione (D.p.p.) predisposto dal Responsabile del Servizio 3.1 del Comune di Priverno;

VISTA la nota prot.n.18377 del 09/10/2008 con cui la R.T.P. sopra citata ha trasmesso il progetto preliminare-definitivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di €500.000,00;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.268 del 14/10/2008 con cui si approvava il progetto preliminare-definitivo di cui sopra;

VISTA la nota ns.prot.n.88 provv.reg.04 del 26/11/2008 con cui il progettista, R.T.P.: ing. Marco IANNOZZI capogruppo, trasmetteva gli elaborati relativi al progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ;

CONSIDERATO che nota prot.n.3070 del 10/12/2008, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con ns. prot.n.23145, la SOPRINTENDENZA ai Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Latina e Frosinone, esprimeva parere favorevole al progetto in oggetto;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 12/12/2008 relativa all'intervento strutturale: Priverno Palazzo Valeriani-Guarini Completamento realizzazione e allestimento della nuova sede del Museo archeologico. Approvazione progetto esecutivo;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio 3.1, n.202 del 15/12/2008 con la quale si aggiudicava l'appalto relativo al completamento del museo archeologico nel Palazzo Valeriani - Guarini alla ditta Tarquinia Maurizio Raffaele Impresa Individuale con sede in via Macchioni n. 10 – 04020 – MONTE SAN BIAGIO (LT) – tel. 0771.551060 – fax 0771.552135 – C.F. TRQMZR67B18D662E –

P.I. 01235490594 che aveva offerto il ribasso del 22,75% per un importo netto offerto pari ad € 128.637,48 esclusi oneri per la sicurezza e per un importo contrattuale dei lavori pari ad € 135.891,47 compresi oneri della sicurezza di € 7.253,99 ed esclusa IVA al 10%;

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 06/05/2009 rep.n.4480/2009 registrato a Latina il 14/05/2009 al n.246 serie 1 per l'importo netto di €135.891,47;

VISTA la nota prot.n.9379 del 24/05/2010 con la quale il D.LL. trasmetteva la variante finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, che non comporta un aumento dell'importo contrattuale, non comporta modifiche sostanziali dell'opera e motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 28/05/2010, n.39 con cui veniva approvato il S.A.L. n.1 a tutto il 18/05/2010 e liquidato il Certificato di pagamento n.1 dell'importo complessivo di €30.360,00 alla ditta appaltatrice dell'intervento di che trattasi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 28/07/2010, n.59 con cui veniva approvato il S.A.L. n.2 a tutto il 14/07/2010 e liquidato il Certificato di pagamento n.2 dell'importo complessivo di € 29.964,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 04/10/2010, n.082 con cui veniva approvata la variante finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, che non comporta un aumento dell'importo contrattuale, non comporta modifiche sostanziali dell'opera ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, stimata per l'importo lordo pari ad €8.009,42, importo già assoggettato al ribasso d'asta del 22,75%, esclusa IVA del 10% ed approvato il S.A.L. n.3 a tutto il 13/09/2010 e liquidato il Certificato di pagamento n.3 dell'importo complessivo di €29.909,00 (importo arrotondato ad €10,00) comprensivo di IVA al 10%, a favore dell'impresa Tarquinia Maurizio Raffaele con sede in via Macchioni n. 10 – 04020 – MONTE SAN BIAGIO (LT) – C.F. TRQMZR67B18D662E – P.I. 01235490594i;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.221 del 19/10/2010 è stata approvata una perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Ing. Marco IANNOZZI, per il miglioramento e completamento dei lavori, comunque indispensabili ma non prevedibili al momento della redazione del progetto, finalizzata all'adeguamento dell'impostazione progettuale ed al proseguimento degli obiettivi, per un importo complessivo netto dell'intervento pari ad €162.997,85, comportando un aumento di spesa di netti €27.106,38 rispetto all'importo del contratto principale di €135.891,47;

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 04/04/2011, n.38 con cui veniva approvato il S.A.L. n.4 a tutto il 07/03/2011 e liquidato il Certificato di pagamento n.4 dell'importo complessivo di €71.390,00 (importo arrotondato ad €10,00) comprensivo di IVA al 10%, a favore dell'impresa Tarquinia Maurizio Raffaele con sede in via Macchioni n.10 – 04020 – MONTE SAN BIAGIO (LT) – C.F. TRQMZR67B18D662E – P.I. 01235490594i a fronte della fattura n.13 del 15/03/2011;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.180 del 13/09/2011 avente ad oggetto: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO: LAVORI DI ALLESTIMENTO SALE E MOVIMENTAZIONE REPERTI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO;

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio 3.1 del 19/09/2011, n.61 avente ad oggetto: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO: LAVORI DI ALLESTIMENTO SALE E MOVIMENTAZIONE REPERTI – INVITO A GARA UFFICIOSA

VISTA la Determinazione del responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 22/12/2011, n.78 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO. PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE VERBALE APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

VISTA la determinazione del Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del 13/02/2012, n.15 avente ad oggetto: Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività Culturali" - APQ1 2006. INTERVENTO STRUTTURALE: PRIVERNO PALAZZO VALERIANI-GUARINI: COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO. PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, con cui si procedeva ad affidare definitivamente alla ditta SOCORE srl con sede in via Fedele Lampertico n.12 – 00191 ROMA – tel. e fax 06.36309445 – C.F.:01460820580 - P.I.: 00998131007, per un importo contrattuale dei lavori pari ad €177.307,08 (compresi oneri della sicurezza pari ad €8.672,52) per complessivi €195.037,78 inclusa IVA al 10%, i lavori di allestimento sale e movimentazione dei reperti;

CONSIDERATO che la Direzione Lavori ha predisposto una perizia di variante e suppletiva dei lavori di allestimento sale e movimentazione reperti (ditta affidataria SOCORE srl) ai sensi del comma 3, art.132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per l'esecuzione di lavori di miglioramento e completamento dell'allestimento a regola d'arte, comunque indispensabili ma non prevedibili al momento della redazione del progetto per un importo lordo in più di €8.000,00 che a seguito di applicazione del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria ammonta a netti €7.100,74 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza pari ad €364,80 con un aumento dell'importo contrattuale pari ad €7.465,54 oltre IVA;

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'Ente in data 27/03/2012 e registrata al prot.n.6064 del 28/03/2012 predisposta dalla Direzione Lavori e relativa ai lavori di completamento del museo (ditta affidataria TARQUINIA) consistente nello stato finale dei lavori, composta da Certificato di ultimazione dei lavori, dichiarazione avvisi ad opponendum, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, stato finale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, da cui risulta il credito residuo dell'Impresa TARQUINIA pari ad €24.075,67 più IVA al 10%, così distinto:

- Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta:

di cui:

- | | |
|--|--------------|
| - per lavori in perizia (D.G.C.n.221/2010) | € 162.997,85 |
| - per lavori imprevisi autorizzati (Det.n.82/2010) | € 8.009,42 |

sommano

€171.007,27

- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa
resta il credito dell'impresa pari ad

- €146.930,00
€ 24.075,67

VISTA la fattura n.9 del 06/03/2012, acquisita agli atti dell'Ente in data 27/03/2012 e registrata al prot.n.6073 del 28/03/2012 dell'importo complessivo lordo di €26.483,24 di cui €24.075,67 per lavori ed €2.407,57 per IVA al 10%;

VISTI la legge 7 agosto 1990, n.241, ss.mm.ii.
il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163- Codice dei contratti pubblici;
il D.P.R. 05/10/2010, n.207 – Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici;
il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze;

D E T E R M I N A

1. **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva dei lavori di allestimento sale e movimentazione reperti (ditta affidataria SOCORE srl) che la Direzione Lavori ha predisposto ai sensi del comma 3, art.132 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. per l'esecuzione di lavori di miglioramento e completamento dell'allestimento a regola d'arte, comunque indispensabili ma non prevedibili al momento della redazione del progetto per un importo lordo in più di €8.000,00 che a seguito di applicazione del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria ammonta a netti €7.100,74 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza pari ad €364,80 con un aumento dell'importo contrattuale pari ad €7.465,54 oltre IVA;
3. **DI APPROVARE** la documentazione acquisita agli atti dell'Ente in data 27/03/2012 e registrata al prot.n.6064 del 28/03/2012 predisposta dalla Direzione Lavori e relativa ai lavori di completamento del museo (ditta affidataria TARQUINIA) consistente nello stato finale dei lavori, composta dal certificato di ultimazione dei lavori, dichiarazione avvisi ad opponendum, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, stato finale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, da cui risulta il credito residuo dell'Impresa TARQUINIA pari ad €24.075,67 più IVA al 10%;
4. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta T.M.R. srl con sede in Monte San Biagio (LT) – 04020, via Macchioni Il Traversa c.f. e p.IVA.:02629180593, la somma complessiva lorda di **€26.483,24** di cui €24.075,67 per lavori ed €2.407,57 per IVA al 10% a saldo totale per i lavori di completamento del nuovo museo archeologico nel Palazzo Valeriani-Guarini, quale credito residuo allo stato finale a fronte della fattura n.9 del 06/03/2012, acquisita agli atti dell'Ente in data 27/03/2012 e registrata al prot.n.6073 del 28/03/2012 dell'importo complessivo lordo di €26.483,24 di cui €24.075,67 per lavori ed €2.407,57 per IVA al 10% in allegato alla presente;
5. **DI DARE ATTO** che la somma di cui al precedente punto 4) trova capienza nel quadro economico dell'intervento in oggetto i, e risulta impegnata in bilancio 2012 approvato, così come di seguito: Titolo 2, Funzione 05, Servizio 01, Intervento 01, Cap. 252200 RR.PP. 2008 – cod.gest. 2113 - CIG: 00871649FF.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal _____;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.


A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Gianfranco CAUTILLI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912317).

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3
f.to arch. Gianfranco CAUTILLI



Impresa Edile di Tarquinia Maurizio Raffaele

S.r.l. Unipersonale



Via Macchioni II Trav. n.10 - 04020 Monte San Biagio (LT) tel 0771551060 fax 0771552135 E-Mail: tmrcer@libero.it

Tipo Documento :	FATTURA
Data Emissione:	06/03/2012
Numero:	9
Pagamento:	Bonifico bancario

Spett.le: COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO (LT)
Partita Iva: 01308200599
Codice Fiscale: 80005330594

Annotazioni: UNICREDIT SPA - FILIALE DI TERRACINA VIA ROMA
IBAN IT61E200874161000101851076

Descrizione	Prezzo	% Iva	Importo
LAVORI DI COMPLETAMENTO, REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PALAZZO VALERIANI-GUARINI STATO FINALE	€ 24.075,670	10	€ 24.075,670
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA			

powered by Soluzioni Informatiche - www.soluzioniinformatiche.info

Gli interessi legali e moratori decorreranno come previsto dagli artt. 143-144 del D.P.R. 207/2010 "regolamento di esecuzione e attuazione del D.LGS. N. 163/2006"

Imponibile	€ 24.075,67
I.V.A.	€ 2.407,57
Totale Documento	€ 26.483,24
Ritenuta d'acc. 0 % su imponibile:	0,00
Totale Avere:	€ 26.483,24

TMR S.r.l. U.P. IVA e C.F. 02629180593, Cap. Sociale € 70.000,00 i.v., Rea:LT-186793 Reg. Imprese di Latina, SOA BENTLEY OG2-V, OG1-4, OS25 III, OG11-III, OS6 II, OS32-II, OS21 I, OS24-I

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in bilancio 2012, così come di seguito: Titolo 2, Funzione 05, Servizio 01, Intervento 01, Cap. 252200 RR.PP. 2008 – cod.gest. 2113 in data odierna.

Priverno, _____

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo cap.252200 in data odierna.

Priverno,

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to rag. Rachele MASTRANTONI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3

arch. Gianfranco CAUTILLI

Priverno, 24 maggio 2012

www.AlboPretorionline.it 00103173