

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 7 LUG. 2019

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
  - Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**R A G U S A**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1790 del 05 LUG 2019

**DIREZIONE SETTORE TECNICO**

**OGGETTO:** LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA RISONANZA MAGNETICA DA INSTALLARE PRESSO IL NUOVO OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1.  
CUP I27H16000960005 CIG 699090012F

L'estensore  
Giuliana Dalle Ave

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Gaetano Cilia

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERV. TECNICO  
Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 27 GIU. 2019

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione NON CORRISPONDE

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

PER IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 05 LUG 2019, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Elia, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:



## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 03.05.2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che:

- con delibera n.614 del 23.02.2017 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai "lavori di completamento sala risonanza magnetica da installare presso il nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa", redatto dal professionista incaricato Ing. Francesco Oteri, conservato agli atti del Settore Tecnico, ed è stata altresì indetta relativa procedura di gara;
- con successivo atto deliberativo n.2315 del 27.09.2018, sono stati approvati gli atti della procedura aperta, e aggiudicati i lavori all'operatore economico Electric System S.r.l., con sede in Palermo – Piazzetta Magnasco snc, P.I.05829230829 che ha formulato un ribasso del 22,5633% sull'importo a base d'asta di € 343.449,68, dando luogo ad un importo di € 265.956,10 che sommati agli oneri per la sicurezza di € 22.596,27, hanno dato luogo ad un importo contrattuale di € 288.552,37 oltre IVA, il cui quadro economico è di seguito rappresentato:

<b>A) LAVORI:</b>		
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 265.956,10	
A2) Oneri della sicurezza esclusi dai lavori	€ 22.596,27	
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 288.552,37</b>	<b>€ 288.552,37</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B1) Imprevisti (IVA compresa)	€ 20.132,53	
B2) Spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 22.082,41	
B2.1) CNPAIA 4% progettazione	€ 883,30	
B2.2) IVA 22% progettazione	€ 5.052,46	
B3) Spese tecniche per collaudo tecnicoamministrativo e collaudi funzionali	€ 11.707,66	
B3.1) CNPAIA 4% su collaudo	€ 468,31	
B3.2) IVA 22% su collaudo	€ 2.678,71	
B4) Somme di cui all'113 del D.Lgs. 50/2016	€ 7.320,92	
B5) Oneri per accesso alle discariche	€ 5.000,00	
B6) Spese per pubblicità gara (iva compresa)	€ 2.000,00	
B7) IVA (10%) su importo totale lavori	€ 28.855,23	
B8) lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 4.037,17	
B9) Fornitura a corredo del sito di RMN	€ 25.986,00	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 136.204,70</b>	<b>€ 136.204,70</b>
		<b>€ 424.757,07</b>

- la spesa è stata autorizzata sul conto patrimoniale n. 101021002, denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione - aut. n.UAGFV 31/6, anno 2018;
- il relativo contratto è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria in data 31.8.2018 prot.n. U – 0018653;
- in data 12.09.2018 si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto verbale redatto congiuntamente dall'impresa appaltatrice Electric System srl, dal Direttore dei Lavori Ing. Aldo La Rosa, dal Direttore Operativo Geom. Giovanni Lo Scalzo e dal Responsabile Tecnico dell'impresa Ing. Andrea Di Pasquale;
- in data 04.10.2018 si è dato avvio all'effettivo inizio dei lavori, giusto verbale di pari data redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Aldo La Rosa, ai sensi dell'art.35 del D. lgs.n.50/2016;
- con atto deliberativo n.2010 del 19/10/2018 questa azienda ha autorizzato, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. lgs.n.50/2016 l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, corrispondendo alla ditta appaltatrice Electric System srl la somma complessiva di €63.481,52 IVA al 10% compresa;



- con atto deliberativo n.1249 del 09.05.2019 è stato liquidato all'Impresa Electric System S.r.l., la fattura n.17RM del 09.04.2019 dell'importo complessivo di €.88.976,00, relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori;
- con successivo atto deliberativo n.1566 del 12.06.2019 è stato liquidato all'Impresa Electric System S.r.l., la fattura n.21RM del 16.05.2019 dell'importo complessivo di €.101.626,61, relativa al 2° stato di avanzamento dei lavori;

**Dato atto** che nel corso dei lavori è emersa la necessità di effettuare alcune lavorazioni marginali e di dettaglio scaturenti principalmente da necessità sanitarie rilevate in corso di esecuzione, non previste in progetto, ma indispensabili e necessarie alla buona esecuzione e funzionalità dell'opera, che hanno determinato la realizzazione di opere in variante a quanto previsto nel progetto originario;

**Considerato** che le lavorazioni in questione risultano propedeutiche a migliorare e a rendere funzionali alcuni ambienti, dell'unità operativa in questione, e pertanto si è ritenuto necessario inserirle all'interno del progetto originario, come modifiche e/o aggiunte di lavorazioni supplementari al contratto iniziale in corso di esecuzione, in ottemperanza all' art. 106 comma 2 del nuovo codice dei contratti;

**Dato Atto** che le modifiche non alterano la natura complessiva del contratto, nè determinano modifiche sostanziali nelle Categorie delle Lavorazioni, così come disposto dall'art. 106 comma 2 del D. L.vo n.50/2016, nè tantomeno risultano sostanziali variazioni economiche, in quanto tali prestazioni supplementari non eccedono il 15% del valore del contratto iniziale e nello specifico vi è una variazione in aumento dell'importo lordo pari ad € 20.244,90 per un incremento percentuale pari al 5,89%;

**Preso Atto** che la Perizia di Variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori, agli atti, composta da relazione tecnica, elenco nuovi prezzi, analisi nuovi prezzi, computo metrico, tabella di contabilizzazione, quadro economico, quadro comparativo, schema atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi, tavole ed elaborati esecutivi, custodita presso la U.O.C. Servizio Tecnico Aziendale, presenta un quadro economico così definito:

QUADRO ECONOMICO di PERIZIA DI VARIANTE		
A) Lavori:		€ 304.229,36
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 281.633,09	
A2) Oneri della sicurezza esclusi dai lavori	€ 22.596,27	
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 304.229,36</b>	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		€ 120.527,71
B1) Imprevisti (IVA compresa)	€ 2.887,83	
B2) Spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 22.082,41	
B2.1) CNPAIA 4% progettazione	€ 883,30	
B2.2) IVA 22% progettazione	€ 5.052,46	
B3) Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e collaudi funzionali	€ 11.707,66	
B3.1) CNPAIA 4% su collaudo	€ 468,31	
B3.2) IVA 22% su collaudo	€ 2.678,71	
B4) Somme di cui all'113 del D.Lgs. 50/2016	€ 7.320,92	
B5) Oneri per accesso alle discariche	€ 5.000,00	
B6) Spese per pubblicità gara (iva compresa)	€ 2.000,00	
B7) IVA (10%) su importo totale lavori	€ 30.422,94	
B8) lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 4.037,17	



B9) Fornitura a corredo del sito di RMN	€ 25.986,00	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 120.527,71</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 424.757,07</b>

**Rilevato** che, nello specifico le lavorazioni supplementari e aggiuntive riguardano:

- Realizzazione di punti presa per erogazione gas medicali aggiuntive nei locali della Sala Esami, viste le esigenze evidenziate, con nota trasmessa via mail in data 14.05.2019, dal Direttore dell'unità operativa di Anestesia e dal Direttore dell'unità operativa di Radiologia per consentire un idoneo e corretto utilizzo del carrello anestesilogico;
- Realizzazione di punti presa e punti dati aggiuntivi a quelli previsti in progetto, su richiesta del direttore dell'unità operativa di Radiologia con nota del 13.03.2019;
- Realizzazione di massetto alleggerito per i locali della Sala Esami e Sala Consolle su disposizione di questa D.L. al fine di ridurre i pesi incidenti sulla porzione di solaio interessata dall'apparecchiatura;
- Preso atto delle valutazioni dell'esperto responsabile RMN, dott.ssa Anna Rabito, e nell'ottica della riduzione dei pesi gravanti sulla stessa porzione di solaio di cui sopra, veniva parzialmente ridotta la Schermatura R/F a pavimento, ciò ha comportato la necessità della redazione di un nuovo prezzo;
- Variazione dell'impianto TVCC previsto nel progetto originario, con l'utilizzo di un sistema TVCC RM adatto alla sala esami, per consentire la ripresa del paziente con monitoraggio in sala controllo;
- La sostituzione e la realizzazione di pavimentazione in pvc, in ambienti non previsti nel progetto originario;
- La sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti, negli ambienti circostanti con plafoniere con corpo e cornice in polycarbonato bianco e lampade a led;

**Rilevato** che, dal confronto del quadro economico di aggiudicazione con quello di perizia di variante e suppletiva, l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel quadro di confronto con un maggior importo dei lavori pari ad € 15.676,99, a cui si farà fronte utilizzando le somme per imprevisti di cui alle somme a disposizione dell'Amministrazione, pertanto, il quadro economico dei lavori viene modificato così come rappresentato:

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO</b>			
<b>A) LAVORI</b>		<b>Progetto aggiudicato</b>	<b>Perizia di variante</b>
A/1)	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 265.956,10	€ 281.633,09
A/2)	Oneri della sicurezza esclusi dai lavori	€ 22.596,27	€ 22.596,27
A/3)	<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€ 288.552,37	€ 304.229,36
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B/1)	Imprevisti (IVA compresa)	€ 20.132,53	€ 2.887,83
B/2)	Spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 22.082,41	€ 22.082,41
B2.1)	CNPAIA 4% progettazione	€ 883,30	€ 883,30
B2.2)	IVA 22% progettazione	€ 5.052,46	€ 5.052,46
B3)	Spese tecniche per collaudo tecnico- amm. e collaudi funz.	€ 11.707,66	€ 11.707,66
B3.1)	CNPAIA 4% su collaudo	€ 468,31	€ 468,31
B3.2)	IVA 22% su collaudo	€ 2.678,71	€ 2.678,71
B4)	Somme di cui all'113 del D.Lgs. 50/2016	€ 7.320,92	€ 7.320,92
B5)	Oneri per accesso alle discariche	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B6)	Spese per pubblicità gara (iva compresa)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B7)	IVA (10%) su importo totale lavori	€ 28.855,23	€ 30.422,94



B8)	lavori in economia esclusi dall'appalto	€	4.037,17	€	4.037,17
B9)	Fornitura a corredo del sito di RMN	€	25.986,00	€	25.986,00
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	136.204,70	€	120.527,71
	<b>TOTALE (A + B)</b>	€	424.757,07	€	424.757,07

**Visti i** seguenti atti:

- verbale di verifica del progetto esecutivo della perizia di variante n. 1 dei lavori in argomento datato 10.06.2019, sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei lavori;
- verbale di verifica del progetto esecutivo della perizia di variante n. 1 – rapporto conclusivo, datato 10.06.2019, sottoscritto dal RUP;
- approvazione in linea tecnica della perizia di variante n.1 da parte del RUP in data 10.06.2019, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2011;
- validazione rilasciata dal medesimo RUP il giorno 11.06.2019, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

**Ritenuto** di approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante n. 1 dei *“lavori di manutenzione straordinaria, di natura edile ed impiantistica, presso vari presidi dell'Azienda”*, sulla scorta delle approvazioni e dei pareri tecnici sopra richiamati, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Aldo La Rosa;

**Dato atto** che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

**Ritenuto** necessario dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, allo scopo di dare rapido seguito ai lavori di cui al presente provvedimento;

**Dato atto** che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. APPROVARE in linea amministrativa la Perizia di Variante n. 1 dei *“lavori di completamento sala risonanza magnetica da installare presso il nuovo ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa”*, composta degli elaborati richiamati in premessa, agli atti dell'ufficio, sulla scorta delle approvazioni e dei pareri tecnici sopracitati, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Aldo La Rosa, ai sensi all'art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, avente il seguente definito quadro economico:

QUADRO ECONOMICO di PERIZIA DI VARIANTE		
A) Lavori:		
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 281.633,09	<b>€.304.229,36</b>

A2) Oneri della sicurezza esclusi dai lavori	€ 22.596,27	
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 304.229,36</b>	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) Imprevisti (IVA compresa)	€ 2.887,83	
B2) Spese tecniche per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€22.082,41	
B2.1) CNPAIA 4% progettazione	€ 883,30	
B2.2) IVA 22% progettazione	€5.052,46	
B3) Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e collaudi funzionali	€ 11.707,66	
B3.1) CNPAIA 4% su collaudo	€ 468,31	
B3.2) IVA 22% su collaudo	€ 2.678,71	
B4) Somme di cui all'113 del D.Lgs. 50/2016	€ 7.320,92	
B5) Oneri per accesso alle discariche	€ 5.000,00	
B6) Spese per pubblicità gara (iva compresa)	€ 2.000,00	
B7) IVA (10%) su importo totale lavori	€ 30.422,94	
B8) lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 4.037,17	
B9) Fornitura a corredo del sito di RMN	€ 25.986,00	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 120.527,71</b>	<b>€ 120.527,71</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 424.757,07</b>

2. DARE MANDATO al R.U.P. dell'intervento in questione di effettuare tutte le prescritte comunicazioni agli organi competenti;
3. DARE ATTO, altresì, che il presente atto è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
  - pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del dell'art. 1 comma 32 della legge n.190/2012;
  - pubblicità successiva delle informazioni relative al presente appalto, ai sensi degli artt. 23 lett. b) del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Azienda;
4. DICHIARARE l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.65 comma 7 della L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/93, al fine di poter concludere l'iter procedurale del presente appalto, per attivare celermente la risonanza magnetica di che trattasi.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Rosario Fresta




**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Raffaele Elia

*Assente*

**IL DIRETTORE GENERALE**

Arch. Angelo Aliquo



**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

\_\_\_\_\_