

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____


IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 709 del 09 APR. 2021

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALI/TERRITORIO MODICA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EFFETTUATA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L'ACQUISIZIONE DELLA SEGNALETICA ESTERNA ED INTERNA DI INFORMAZIONE, COMPRENSIVA DI POSA IN OPERA, DA INSTALLARE PRESSO IL P.O. GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA – CIG.7077371F4B. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI – IMPORTO COMPLESSIVO €.16.839,61 IVA 22% COMPRESA..

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Lorenzo Aprile

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
Dott. Massimo Cicero

Il 09 APR. 2021, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza Dott. Emanuele Mercurio Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'atto aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Premesso che con delibera n.915 del 27.03.2017 è stata autorizzata la procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) d. Lvo n.50/2016 per la *"Fornitura e posa in opera della segnaletica interna ed esterna di informazione da installare preso il P.O. "Giovanni Paolo II" di Ragusa"*, di cui al seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO			
	A) FORNITURA		
A/1	Fornitura Totale Importo	€ 161.000,00	€ 161.000,00
A/2	a detrarre costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 400,00	
A/3	Fornitura a base d'asta soggetta a ribasso	€ 160.600,00	
	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B/1	IVA sui lavori 22%)	€ 35.420,00	
	Totale somme a disposizione	€ 35.420,00	€ 35.420,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 196.420,00

Che con il medesimo provvedimento n.915 del 27.03.2017 è stato nominato quale Responsabile Unico del procedimento l'Ing. Lorenzo Aprile, nella qualità di Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico;

Che con successiva delibera n. 2190 del 22.08.2017 l'azienda approvava gli atti di gara, giusto RDO n° 1582420, esperita mediante procedura negoziata telematica sul MePA, aggiudicando l'appalto de quo, alla ditta Apogeo Srl, con sede legale a Reggio Emilia in Via E. Ferravilla n.23 – P.I.01573930359, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016, per un importo contrattuale di € 74.436,60, di cui € 400,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 90.812,65, al netto del ribasso d'asta offerto del 53,90%, come da quadro economico di aggiudicazione di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
	A) FORNITURA		
	Importo fornitura a base d'asta		€ 160.600,00
A/1	Importo fornitura al netto del ribasso d'asta del 53,90%		€ 74.036,60
A/2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso		€ 400,00
A	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE		€ 74.436,60
	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B	IVA sui lavori (22%)		€ 16.376,05
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 90.812,65
	TOTALE (A + B)		€ 90.812,65
C) ECONOMIE DI GARA			€ 105.607,35
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO		€ 196.420,00

Dato atto che:

- la somma complessiva dell'appalto è stata autorizzata da questa azienda sul bilancio aziendale anno 2017 al conto patrimoniale n.101020601 denominato "mobili e arredi d'uso" – aut.n. 101/15;
- il relativo contratto è stato sottoscritto dalla ditta aggiudicataria Apogeo srl, con sede in Via Edoardo Ferravilla n.23 – 40124 Reggio Emilia, su acquistinrete, per un importo netto di €. 74.436,60, oltre IVA di legge;
- l'appalto è stato consegnato alla ditta Apogeo srl con PEC del 28.10.2019, con ordine per la consegna ed installazione in pari data;

- il progetto prevedeva una durata dell'appalto pari a giorni 15 (quindici) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data dell'ordine di consegna del 28.10.2019 e pertanto con termine di ultimazione in data 12.11.2019;
- Preso atto che, nell'ambito della fase esecutiva dell'appalto, si è reso necessario effettuare lavorazioni in variante, rispetto a quanto previsto in progetto, per cui si è dovuto procedere alla redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e lett. e) e comma 2 - 12 del D.Lgs.n.50/2016, prevedendo variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, e comunque tali da non comportare modifiche sostanziali al progetto originario, ed approvata con atto deliberativo n.103 del 15.01.2021, di cui al seguente quadro economico:

	A) FORNITURA	
A/1	Importo fornitura al netto del ribasso d'asta del 53,90%	€ 86.494,32
A/2	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 400,00
A)	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 86.894,32
	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B)	IVA sui lavori (22%)	€ 19.116,75
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 90.812,65
	TOTALE (A + B)	€ 106.011,07
C)	ECONOMIE DA RIBASSO E ALTRO	€ 90.408,93
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 196.420,00

- Che con verbale di constatazione delle prestazioni del 10.02.2020, si è proceduto alla verifica di quanto realizzato, dando atto dell'avvenuta ultimazione della fornitura in data 17.01.2020, e verificando la perfetta rispondenza tra quanto fornito/installato e quanto richiesto dalla stazione appaltante (art.6 CSA);
- Che con nota prot.n.136 DAOR Modica/Scicli del 30.04.2020 è stato autorizzato il pagamento alla ditta Apogeo srl della fattura n.25 del 16.03.2020 in ragione del 90% dell'importo, quantificato in €66.990,00 oltre IVA di legge, per un importo complessivo di €81.727,80, accettato dalla medesima con PEC del 29.04.2020;
- Che contestualmente, considerato che il termine per la ultimazione dei lavori è stato abbondantemente superato, è stata applicata una penale entro il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale, dell'importo di €7.443,66, in rispetto dei dettami definiti dall'art.8 del CSA, e delle norme che regolano la gestione dei servizi;

Visto il certificato di ultimazione finale dei lavori del 03.03.2021, redatto ai sensi dell'art.199 comma 1 del DPR 207/2010 e art.12 comma 1 D.M. 49/2018, e nel rispetto dei DD.PP.CC.MM. emanati in materia di contenimento dei rischi epidemiologici da Covid 19, utilizzando apposita piattaforma aziendale microsoft teams;

Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell'art.102 D.Lvo n.50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando parimenti la piattaforma aziendale di microsoft teams, dal quale si evince che la fornitura ed installazione di che trattasi è stata regolarmente eseguita dall'impresa Apogeo srl, riconoscendo alla stessa un credito netto di €16.839,61 IVA compresa;

Vista la fattura n.25 del 16.03.2020 dell'importo complessivo di €90.812,65 registrata sul sistema contabile aziendale in data 17.03.2020 al n.10239, pagata in acconto per un importo di €81.727,80 corrispondente al 90% dell'importo, residuando un importo a saldo pari ad €9.084,85;

Vista la fattura n.30 del 10.03.2021 dell'importo complessivo di €7.754,76, registrata sul sistema contabile aziendale in data 12.03.2021 al n.9371;

Constatato inoltre che a seguito della revisione contabile finale la ditta Apogeo srl ha regolarmente emesso le note di credito richieste storno totale delle fatture nn.ri32 del 31.03.2020 e n.18 del 30.06.2020;

Dato atto che l'importo da liquidare trova adeguata copertura finanziaria azienda sul bilancio aziendale anno 2017 al conto patrimoniale n.101020601 denominato "mobili e arredi d'uso" – aut.n. 101/15;

Accertata la regolarità contributiva presso gli enti previdenziali;

Dato atto che gli atti sopra richiamati sono custoditi presso la sede della Direzione Amministrativa Ospedali Territorio Modica/Scicli;

Dato Atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Approvare gli atti relativi allo stato finale della *"Fornitura e posa in opera di segnaletica interna ed esterna per il presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Ragusa"* redatti dal Responsabile Unico del procedimento Ing. Lorenzo Aprile;

Liquidare e pagare alla ditta Apogeo srl con sede in Via Edoardo Ferravilla n.23 – 40124 Reggio Emilia, la complessiva somma di €.16.839,61 di cui alle fatture:

- n.25 del 16.03.2020 dell'importo complessivo di €.90.812,65 registrata sul sistema contabile aziendale in data 17.03.2020 al n.10239, pagata in acconto per un importo di €.81.727,80 corrispondente al 90% dell'importo, residuando un importo a saldo pari ad €.9.084,85;
- n.30 del 10.03.2021 dell'importo complessivo di €.7.754,76, registrata sul sistema contabile aziendale in data 12.03.2021 al n.9371;

Darsi atto che la somma trova adeguata copertura finanziaria azienda sul bilancio aziendale anno 2017 al conto patrimoniale n.101020601 denominato "mobili e arredi d'uso" – aut.n. 101/15;

Darsi atto che ad avvenuta esecutività il presente provvedimento verrà trasmesso all'Ufficio Gestione beni per le procedure di competenza, connesse all'ammortamento delle somme.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

