



DETERMINAZIONE N.

905

del

23 APR. 2014

All. n. 1755/13 - all. 3

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE A SERVIZIO DELLA SALA C.E.D. DELLA FONDAZIONE CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che:

- con determinazione n. 2552 del 2.12.2013 è stata indetta procedura negoziata per le opere consistenti nella realizzazione di un impianto di spegnimento automatico a gas inerte a servizio della sala CED della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
- con determinazione n° 69 del 14.1.2014 è stata aggiudicata la procedura negoziata in oggetto all'impresa ATIF SRL che ha offerto un ribasso d'asta del 30,80% per un importo complessivo offerto di euro 18.974,07 + euro 822,58 (oneri per la sicurezza) = totale euro 19.796,65 oltre i.v.a. e somme a disposizione;
- con verbale del 12.3.2014 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori all'impresa ATIF SRL via Brera, 14 - 20010 Inveruno Milano;

**VISTA** la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione allegata in atti 1755/13 redatta dal Direttore dei Lavori e vistata dal Responsabile Unico del Procedimento, dalla quale si evince che:

- i lavori corrispondono alle descrizioni del capitolato salvo modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, dagli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- durante lo svolgimento dei lavori non si è verificato alcun infortunio né danni a terzi;


**ACQUISITO** il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo alle opere consistenti nella realizzazione di un impianto di spegnimento automatico a gas inerte a servizio della sala CED della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico affidate all'impresa ATIF SRL via Brera, 14 - 20010 Inveruno Milano per un importo pari a euro 19.796,65 + euro 4.355,26 (i.v.a. 22%) = totale euro 24.151,91;

**DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento la materiale liquidazione della relativa fattura al positivo esito del D.U.R.C.;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 2

DETERMINAZIONE N.

905

del

23 APR. 2014

Atto n. 1755/13 - all. 3

**DI AUTORIZZARE** la U.O. Amministrazione e Finanza a procedere al pagamento all'Appaltatore dell'importo complessivo di euro 19.796,65 + euro 4.355,26 (i.v.a. 22%)= totale euro 24.151,91.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Osvaldo Basilio)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 23 APR. 2014

N. 905

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche  
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano  
Istruttoria trattata da: Vittoria Lozza

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 13/05/14