



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI PUBBLICI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CA

Registro Generale N. 180 del 13/05/2015
Registro di Settore N. 19 del 12/05/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

OGGETTO :

**Lavori di riqualificazione strade centro storico, via Gallo e via Pagani -
Definizione ed approvazione del quadro economico della spesa complessiva
effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.**

VISTO il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale n.7 del 04/03/2014, con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.1 nell'ambito del Dipartimento 3 – Tecnico

Nonché il Decreto del Commissario Prefettizio n.1 del 16/03/2015 di conferma dell'incarico;

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 229 del 23/09/2004 venne approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per lavori di riqualificazione strade centro storico, via Gallo e via Pagani, per l'importo complessivo di €. 150.000,00, di cui €.106.056,29 per lavori a misura comprensivo degli oneri sulla sicurezza;

PREMESSO che con propria determinazione n. 54 del 12/12/2005 venne approvato il verbale di gara e conseguentemente i lavori vennero aggiudicati all'impresa CO.GE.C. Sr.l., con sede in Latina strada Don Luca n.64 bis, mediante licitazione privata al netto del ribasso d'asta dell'11,500% per un importo netto di € 94.434,82(comprensivo degli oneri sulla sicurezza) oltre I.V.A. 10%, e che a tal fine venne stipulato in data 11/05/2006 contratto per rogito del Segretario Comunale n. 4303/06 di repertorio, registrato a Latina il 25/05/2006 al n. 2240;

CONSIDERATO che il finanziamento dell'opera è stato assicurato dalla regione Lazio (L.R. n. 3/04 art. 28)

CONSIDERATO che con propria Determinazione n.150 del 28/11/2006, venne approvata per i citati lavori una prima Perizia di Variante migliorativa con maggiori oneri dell'importo netto contrattuale originario pari ad € 4.691,80 piu' IVA al 10%; all'interno del 5% dell' importo originario contrattuale;

CONSIDERATO che la stessa determina n. 150/06 vennero affidati all'impresa in oggetto l'esecuzione di dette opere migliorative;

VISTA la Comunicazione della “ Banca di Credito Cooperativo Privernate “ n. 652 del 27/11/2006 con la quale informava che la Regione Lazio ha versato circa il 50% dell'importo del finanziamento concesso;

CONSIDERATO che con propria determinazione n.156 del 21/12/2006 è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. per le opere in oggetto;

CONSIDERATO che con propria determinazione n° 62 del 17/04/2007 è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L. per le opere in oggetto;

CONSIDERATO che con propria Determinazione n° 120 del 02/08/2007 venne approvata, per i lavori citati, una seconda perizia di variante (migliorativa e di assestamento finale) senza aumento di spesa dei lavori netti (confermando l'importo netto dei lavori di € 99.126,45 della 1° perizia);

CONSIDERATO che con la stessa Determinazione n° 120 del 02/08/2007 vennero affidati all'impresa in oggetto l'esecuzione di dette opere migliorative e di assestamento finale;

VISTO che con determinazione n.027 del 26/02/2008 sono stati approvati gli atti contabili del 3° ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) a tutto il 12/10/2007, eseguiti dall'Impresa CO.GE.C.S.r.l. con sede a Latina, Strada Don Luca n.64, e liquidato il Certificato di pagamento n.3° ed ultimo, redatto dal Responsabile del Procedimento di complessivi €39.327,33, come da fattura presentata in data 17/10/2007 n.151;

VISTO il quadro economico riassuntivo dell'opera (che si allega al presente atto) in merito alla definizione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera, ammontante ad €139.811,22;

VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Regolamento di Attuazione D.P.R. n.207/2010;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.U.EE.LL. e ss.mm.ii.;

TANTO PREMESSO, attese le proprie competenze;

DETERMINA

- 1) **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** il quadro economico riassuntivo dell'intervento, in allegato al presente atto, in merito alla definizione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera, ammontante ad €139.811,22.
- 3) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione alla Regione Lazio Direzione Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative, viale del Tintoretto n.432 - 00142 ROMA per il bonifico al Comune di Priverno delle somme non ancora accreditate dalla Regione..

Non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Claudia ROMAGNA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912236).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1
f.to arch. Claudia ROMAGNA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO, VIA GALLO E VIA PAGANI

A LAVORI ESEGUITI (FINALI A TUTTO IL 12/10/2007)				
stato finale - Det. 27/2008				
1) importo lavori in appalto:		€ 99.126,45		
2) liste in economia:		€ 9.185,66		
	sommano		€ 108.312,11	
3) IVA per lavori (10%)			€ 10.831,21	
liquidazione totale ditta Co.Ge.C. srl				€ 119.143,32
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
spese tecniche generali:				
1) arch. Carmine SALATI - direttore lavori				€ 12.366,31
	fatt.7/2006 - SAL.n.1 - Det.3/2007	€ 3.801,50		
	CNPAIA (2%)	€ 76,03		
	IVA 20%	€ 775,51		
	sommano		€ 4.653,04	
	fatt.6/2007 - SAL.n.2 - Det.77/2007	€ 1.520,00		
	CNPAIA (2%)	€ 30,40		
	IVA 20%	€ 310,08		
	sommano		€ 1.860,48	
	fatt.9/2007 - SAL.n.3 - finale - Det.29/2008	€ 2.283,33		
	CNPAIA (2%)	€ 45,67		
	IVA 20%	€ 465,80		
	sommano		€ 2.794,80	
	fatt.10/2007 - perizia assestamento - Det.28/2008	€ 2.500,00		
	CNPAIA (2%)	€ 50,00		
	IVA 20%	€ 510,00		
	sommano		€ 3.060,00	
2) arch. Roberto CELLINI - coordinatore sicurezza				€ 6.602,46
	fatt.24/2006 - SAL.n.1 - Det.3/2007	€ 2.697,89		
	CNPAIA (2%)	€ 53,94		
	IVA 20%	€ 550,21		
	sommano		€ 3.301,24	
	fatt.05/2007 - SAL.n.2 - Det.77/2007	€ 1.078,00		
	CNPAIA (2%)	€ 21,56		
	IVA 20%	€ 219,91		
	sommano		€ 1.319,47	
	fatt.18/2007 - SAL.n.3 - finale - Det.29/2008	€ 1.619,08		
	CNPAIA (2%)	€ 32,38		
	IVA 20%	€ 330,29		
	sommano		€ 1.981,75	
3) Incentivi dipendenti comunali (art.18 L.109/94) - Det.42/2007				€ 1.697,12
arch. Camillo DE NARDIS (progettazione - tecnici)			€ 848,56	
geom. Nicola LOFFARELLI (progettazione - tecnici)			€ 848,56	
C TOTALE IMPORTO DELLA SPESA A CONSUNTIVO				€ 139.811,22
di cui anticipati con fondi di bilancio comunale (139.811,22-124.773,10):			€ 15.038,12	



Arch. Claudio Romagna

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi a partire dal
02 LUG. 2015.

Albo Pretorio online.it 02/07/15

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Priverno, 13/05/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROMAGNA CLAUDIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Dati contabili:

Priverno, _____

IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicita' degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Data inizio pubblicazione:

02 LUG. 2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni