



Comune di Crema

Settore Amministrazione e manutenzioni

Determinazione n. 00423 del 05/04/2017
N. Prog. 596

Oggetto: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - CONTRATTO REP. N. 10794 IN DATA 02.03.2017- CONCESSIONE PROROGA

IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni

RICHIAMATO il contratto rep. 10794 stipulata in data 02.03.2017 con il quale il Comune di Crema ha affidato il servizio pubblico locale di gestione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici in Crema alla A.T.I. Simet srl di Albignasego (PD) e G.E.I. Spa di Crema della durata stabilita in anni 15;

DATO ATTO che le ditte costituenti l'ATI, che hanno negli obblighi contrattuali la realizzazione del progetto esecutivo di efficientamento degli impianti, dopo aver analizzato la documentazione digitale consegnata dal Comune dopo la firma del Contratto di Servizio, hanno evidenziato subito la mancanza del file editabile di progetto utilizzato per produrre gli elaborati grafici del Progetto Definitivo, file che risulterebbe di fondamentale importanza per la lettura di tutte quelle zone con particolare concentrazione di punti che nei files in formato pdf, forniti come documentazione di gara, risultano non leggibili in quanto sovrapposti;

PRESO ATTO che l'unica soluzione per procedere celermente alla redazione del progetto esecutivo proposta dall'ATI consisterebbe nella ricostruzione puntuale a loro carico dell'elaborato con necessità di una estensione dei tempi di progettazione consistente in una richiesta di proroga di 30 (trenta) giorni rispetto alla data prevista per la consegna del progetto esecutivo, già definita in giorni 30 (trenta) dal verbale di consegna degli impianti avvenuta con decorrenza 16 marzo 2017; (giusto verbale depositato agli atti)

RITENUTO, in considerazione delle motivazioni addotte, di accogliere la richiesta ma di concedere, in accordo con la Direzione Lavori, una proroga di tempo limitata a gg. 20 (venti), periodo valutato congruo in relazione alle operazioni aggiuntive in capo all'appaltatore del servizio in argomento;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di concedere all'A.T.I. Simet srl di Albignasego (PD) e G.E.I. Spa di Crema affidatarie del servizio pubblico locale di gestione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici in Crema – giusto contratto rep. n. 10794 in data 02.03.2017, una proroga dei tempi per la consegna del progetto esecutivo, rispetto alla data prevista, di giorni **20 (venti)** e pertanto di determinare, quale termine definitivo di tale consegna il **04.05.2017**;

3. di trasmettere ai sensi dell'art. 191 del DLgs 267/2000 copia della presente determinazione ai soggetti sopra citati.

05/04/2017

Il Dirigente
Maurizio Redondi

www.AlboPretorionline.it 0710417