

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informativo dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,
dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1068 del 09 MAG. 2023

DIREZIONE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Servizi attinenti all'ingegneria (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica, direzione lavori, misure e contabilità) inerente all'intervento di miglioramento sismico del P. O. "R. Margherita" di Comiso - Programma interventi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della O.P.C.M. n. 4007 del 29.02.2012 - Approvazione variante di progetto, ai sensi dell'art.114 comma 2 del d.lgs. 163/06 e dell'art.311 del d.P.R. n.207/10 - CUP I54H12000070001 - CIG 656926267E

L'estensore Sig.ra Maria Grazia Mezzasalma 	Il coll.amn. Dott. Antonio Asta
Il Responsabile del Procedimento Ing. Gaetano Cilia 	Il Direttore della Struttura Dott. Pasquale Amendolagine
Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il <u>03 MAG 2023</u>	

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. <u>0407V 202</u> sub <u>4</u> anno <u>2022</u>
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____
<input type="checkbox"/> Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale	
<input type="checkbox"/> Non comporta impegno di spesa	
VISTO CONTABILE	
NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità	
Il funzionario 	Il Direttore U.O.C. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale Dott. Massimo Cicero

Il 09 MAG. 2023, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute n. 52/2022 del 28/12/2022, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 03.03.2020;

Premesso che:

- in ottemperanza all'O.P.C.M. n. 3274/2003 e al Decreto P.C.M. n. 21/2003 sono state effettuate le valutazioni dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica di alcuni presidi ospedalieri dell'Azienda tra cui il P.O. di Comiso e la sintesi dei risultati è stata che i padiglioni oggetto di verifica avevano necessità di essere sottoposti ad un intervento di rinforzo antisismico;
- con Determine n. 394 del 30.03.2015 e n. 415 del 04.05.2015 del Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Sismico Regionale, agli atti, sono stati adottati, ai sensi, dell'art. 3, comma 3, rispettivamente, dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 e dell'O.C.D.P.C. n. 52 del 20.02.2013, i relativi programmi regionali per la realizzazione degli interventi di prevenzione del rischio simico di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) e c) delle medesime Ordinanze;
- nell'ambito dei predetti interventi di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) di entrambe le richiamate Ordinanze, relative alle opere di miglioramento sismico di edifici pubblici strategici, sono stati ammessi a contributo interventi di pertinenza di questa Azienda, comprendenti, fra l'altro, quelli aventi ad oggetto il presidio ospedaliero "R. Margherita" di Comiso, per un importo complessivo del contributo di assegnazione pari ad € 8.348.090,00, come di seguito dettagliato:
 - ✓ O.P.C.M. n. 4007/2012:
n. 14 interventi di miglioramento sismico del presidio ospedaliero "R. Margherita" di Comiso, per un importo complessivo di € 8.050.050,00;
 - ✓ O.C.D.P.C. n. 52 del 20.02.2013:
n. 3 interventi di miglioramento sismico del presidio ospedaliero "R. Margherita" di Comiso, per un importo complessivo di € 298.040,00;
- questa Azienda ha individuato l'Ing. Gaetano Cilia, Dirigente Tecnico in servizio presso l'Azienda, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., giusta delibere n. 782/2015 e n. 1458/2015;
- con deliberazione n. 1457 del 25.05.2017 è stato aggiudicato l'appalto relativo ai *Servizi attinenti all'ingegneria (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica, direzione lavori, misure e contabilità) inerente all'intervento di miglioramento sismico del P. O. "R. Margherita" di Comiso* al R.T.P. "Lenzi Consultant Srl, capogruppo – Litos progetti servizi integrati di architettura e ingegneria – Ing. Francesco Ottaviano" alla cui offerta, tecnica ed economica, è stato attribuito, in conformità ai criteri di valutazione indicati negli atti di gara, il punteggio complessivo di 100,00 così composto:
 - ✓ 75,0000 (punteggio offerta tecnica);
 - ✓ 20,00 (punteggio offerta economica) a seguito del ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta del 52 %;
 - ✓ 5,0000 (tempo di esecuzione) a seguito del ribasso sui tempi di esecuzione pari al 20%;
- in ragione dell'offerta formulata dall'operatore economico aggiudicatario, l'importo dell'appalto, al netto del contributo previdenziale ed IVA, è venuto così a configurarsi:

PRESTAZIONI	IMPORTO
Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza per la progettazione, Relazione Geologica	€ 216.000,00
Direzione lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della sicurezza per l'esecuzione	€ 144.000,00
Totale	€ 360.000,00

dando luogo al seguente quadro economico complessivo:

A	Importo onorario per Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza per la progettazione, Relazione Geologica, Direzione lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della sicurezza per l'esecuzione	€ 360.000,00
B	Contributo Previdenziale (CNPAA 4% di A)	€ 14.400,00
C	IVA 22% (su A+B)	€ 82.368,00
	Totale (A+B+C)	€ 456.768,00

- con contratto prot. n. 10919 del 10.05.2018, firmato digitalmente il 21.05.2018 è stato formalizzato il rapporto con il R.T.P.;
- sin dall'inizio i professionisti appartenenti al R.T.P. hanno riscontrato alcune difficoltà nella ricostruzione grafica e documentale del complesso strutturale, circostanza che ha comportato la rivisitazione della documentazione di calcolo e della vulnerabilità sismica e la revisione dei documenti grafici dei diversi corpi di fabbrica del Complesso Ospedaliero agli atti di questa Azienda;
- per il superamento delle difficoltà suddette, unitamente all'obiettivo di contenere i costi dell'intervento di miglioramento sismico, è emersa la necessità di approfondire il "livello di conoscenza" del Complesso Ospedaliero mediante l'attuazione di una campagna di indagini supplementare, finalizzata ad una ottimizzazione dei costi attraverso il raggiungimento di un livello di conoscenza delle strutture più approfondito pari a "LC3", ai sensi della normativa tecnica delle costruzioni D.M. 2018, pertanto, è stato presentato dal RTP affidatario il progetto per l'esecuzione di indagini diagnostiche e geognostiche presso il P.O. "R. Margherita" di Comiso, onde realizzare una progettazione più aderente alle reali prestazioni delle strutture e consentire una conseguente significativa economia sul costo degli interventi per far rientrare le spese all'interno del finanziamento assegnato;
- con deliberazione n. 2359 del 25 settembre 2020, l'esecuzione della campagna di indagini diagnostiche e geognostiche è stata aggiudicata al R.T.I. Ricerche Tecnologie Avanzate Srl mandataria, GIOSA Srl mandante;
- le risultanze di tale campagna di indagini, unitamente all'attività di analisi dei risultati svolta dal R.T.P. "Lenzi Consultant Srl - Litos Progetti - Ing. Francesco Ottaviano", hanno fatto emergere per il presidio l'esistenza di ulteriori criticità strutturali, impreviste e imprevedibili, rispetto a quelle già in conoscenza, dettagliatamente trattate e riportate in apposita relazione;
- l'avvento dell'emergenza pandemica ha comportato delle difficoltà/impossibilità relativo al dovuto accesso al presidio oggetto dell'intervento, da parte degli operatori economici incaricati, dando adito a ritardi nella relativa esecuzione;

Preso Atto dei contenuti della relazione dettagliata prodotta dal R.T.P. Lenzi Consultant in data 20.03.2023, nella quale è riportato che in conseguenza alle criticità riscontrate e ribadite dallo stesso R.T.P. comporta un costo dell'importo dei lavori strutturali pari a € 8.000.000,00 a fronte dell'originaria previsione per l'esecuzione della stessa tipologia di opere di € 3.600.000,00;

Considerato che:

- a fronte delle condizioni di fatto dell'Ospedale di Comiso, aggiornate in esito alle suddette indagini, l'incarico dei servizi di ingegneria in argomento risulta modificato in ordine alla prestazione del servizio sia sotto l'aspetto tecnico che economico e che in conseguenza di ciò il R.T.P. "Lenzi Consultant s.r.l., capogruppo – Litos progetti servizi integrati di architettura e ingegneria – Ing. Francesco Ottaviano" ha motivato la necessità di variare il servizio loro affidato affinché si possa procedere al riconoscimento di tutte quelle attività non contrattualizzate, comunque scaturenti da circostanze impreviste e imprevedibili in fase di stipula del contratto, riconducibili essenzialmente a:
 - ✓ ricerche documentali necessarie alla ricostruzione grafica, tecnica e costruttiva dei corpi di fabbrica costituenti il complesso ospedaliero;
 - ✓ restituzione grafica digitale coerente con la documentazione ufficiale reperita nel corso delle ricerche effettuate;
 - ✓ progettazione campagna d'indagine e relativa predisposizione documenti da porre a base di gara per l'affidamento, direzione della campagna di indagine, contabilità e collaudo;
- le suddette attività sono state e sono indispensabili all'avanzamento del servizio, sono scaturite da circostanze impreviste e imprevedibili all'atto della sottoscrizione del contratto prot. n. 10919 del 10.05.2018, sia per l'Amministrazione sia per l'Affidatario e non sono contemplate nel citato contratto;

Attesa la situazione riscontrata come sopra, che ha comportato la necessità di redigere una variante in corso d'opera ai sensi del combinato disposto dell'art.114 comma 2 e 132 comma 1, lettera b), del D.lgs. 163/2006 e art. 311, comma 2, lettera b), del D.P.R. 207/2010, norma applicabile "ratione temporis", determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione e per l'Affidatario che non altera la natura generale del contratto, del servizio affidato al R.T.P. "Lenzi Consultant Srl capogruppo - Litos Progetti - Ing.

Francesco Ottaviano” riguardo le attività di progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, di coordinamento della sicurezza, relative all'intervento di miglioramento sismico del P.O. Regina Margherita di Comiso;

Dato atto:

- della richiesta economica per maggiori onorari e spese, di € 79.401,74, avanzata dal suddetto R.T.P. Lenzi Consultant per come meglio esplicitata nella relazione prodotta in data 20.03.2023, dalla quale vanno comunque detratti le voci quali il versamento ANAC, le spese per le cauzioni provvisorie e definitive ammontanti ad € 7.297,86, in quanto spese generali del servizio già ricomprese nel contratto principale e comunque a carico del R.T.P.;
- che il maggiore importo lordo che può essere riconosciuto, per quanto sopra detto, ammonta ad € 72.103,88 al quale comunque va applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara, pari al 52%, per un maggiore importo netto di perizia per onorari e spese pari ad € 34.609,86, determinando l'importo complessivo del servizio variato in € 394.609,86, come evidenziato nel seguente quadro di spesa:

Quadro di spesa	Importo in €
Importo servizio a base d'asta	750.000,00
Ribasso d'asta 52%	390.000,00
Importo netto contratto	360.000,00
Maggiore importo netto di variante	34.609,86
Nuovo importo contrattuale	394.609,86

- della variazione contrattuale in argomento che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 34.609,86, corrispondente al 9,61% dell'importo originario di contratto e che trova copertura finanziaria con fondi di bilancio aziendale, determinando un nuovo importo contrattuale del servizio di progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, di coordinamento della sicurezza per la progettazione e di coordinamento della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, pari a € 394.609,86 oltre IVA e quanto altro per legge;
- la predetta variazione contrattuale rientra nei limiti del quinto d'obbligo, e, pertanto, ai sensi dell'art. 311 comma 4 e 5 del d.P.R. n.207/2010, l'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle predette variazioni alle medesime condizioni del contratto originario;

Visti:

- il parere tecnico espresso dal RUP in data 03/04/2023, revisionato successivamente ed assunto al protocollo con n.28169 del 21/04/2023 che presenta motivazioni e soluzioni nell'applicazione delle modifiche contrattuali, ai sensi di legge;
- lo schema dell'atto di sottomissione dal cui esame si evince che, in ottemperanza all'art. 311, comma 4, del DPR 207/2010, è stato applicato agli importi addizionali il medesimo ribasso offerto in sede di gara pari al 52%;

Considerato che:

- la variante contrattuale è scaturita da circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art.114 comma 2 e 132 comma 1, lettera b), del D.lgs. 163/2006 e art. 311, comma 2, lettera b), del D.P.R. 207/2010, norma applicabile "*ratione temporis*" e che le prestazioni aggiuntive sono finalizzate al miglioramento della conoscenza dell'immobile e sono indispensabili per l'avanzamento della progettazione dell'intervento di miglioramento sismico;
- le modifiche non alterano la natura dell'appalto in progetto;
- l'aumento di prezzo non eccede il 20 per cento del valore del contratto iniziale e pertanto, ai sensi dell'art. 311, comma 4, del D.P.R. 207/2010 norma applicabile "*ratione temporis*", la variazione viene chiesta agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;

Dato Atto che il quadro economico complessivo di variante e di raffronto risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE CONTRATTUALE				
	SERVIZI DI INGEGNERIA	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AGGIUDICATO	IMPORTO DI VARIANTE
A	Importo onorario per Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza per la progettazione, Relazione Geologica, Direzione lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della sicurezza per l'esecuzione - Costo appalto a base d'asta	€ 750.000,00	€ 360.000,00	€ 34.609,86
B	Contributo Previdenziale (CNPAIA 4% di A)	€ 30.000,00	€ 14.400,00	€ 1.384,39
C	IVA al 22% (su A+B)	€ 171.600,00	€ 82.568,00	€ 7.918,74

	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 951.600,00	€ 456.768,00	€ 43.912,99
--	-----------------------------------	--------------	--------------	-------------

Rilevato, pertanto che la spesa complessiva in aumento derivante dall'incremento dell'importo delle prestazioni è pari ad € 43.912,99 IVA compresa;

Considerato che:

- con deliberazione di aggiudicazione n. 1457/2017 è stata autorizzata la somma di € 456.768,00 IVA compresa sul conto patrimoniale n.101021002 "immobilizzazioni in corso di realizzazione", giusta autorizzazione n. UAGFV n. 100/1;
- è necessario aumentare la predetta autorizzazione dell'importo complessivo di € 43.912,99 IVA compresa relativo alle modifiche contrattuali apportate al servizio di progettazione de quo;
- l'importo complessivo di € 500.680,99 graverà, a titolo di anticipazione, sul conto patrimoniale n. 101021002 "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del bilancio di esercizio corrente, precisando che detto importo sarà successivamente inserito nel quadro economico di spesa del progetto, redatto dall'operatore economico aggiudicatario, a valere sul contributo del Dipartimento della Protezione civile, Servizio Sismico Regionale, dell'importo complessivo pari ad € 8.348.090,00, giusta O.P.C.M. n. 4007/2012 e O.C.D.P.C. n. 52 del 20.02.2013;

Ritenuto di approvare la variazione contrattuale dei *Servizi attinenti all'ingegneria (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica, direzione lavori, misure e contabilità) inerente all'intervento di miglioramento sismico del P. O. "R. Margherita" di Comiso*, ai sensi del combinato disposto dell'art.114 comma 2 e 132 comma 1, lettera b), del D.lgs. 163/2006 e art. 311, comma 2, lettera b), del D.P.R. 207/2010, norma applicabile "ratione temporis", sulla scorta degli atti sopra richiamati;

Considerato di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/93, al fine di attivare con urgenza l'intervento in oggetto;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23.10.1996 n. 543, come modificato dalla L. 20.12.1996 n. 639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06.11.2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA


per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. **Approvare** la Variante contrattuale dei *Servizi attinenti all'ingegneria (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica, direzione lavori, misure e contabilità)*, come da schema dell'atto di sottomissione, allegato al presente provvedimento, che prevede un nuovo importo contrattuale pari ad € 394.609,86 oltre oneri e IVA 22%, di cui al seguente quadro comparativo:


QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE CONTRATTUALE				
SERVIZI DI INGEGNERIA				
		IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AGGIUDICATO	IMPORTO DI VARIANTE
A	Importo onorario per Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza per la progettazione, Relazione Geologica, Direzione lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della sicurezza per l'esecuzione - Costo appalto a base d'asta	€ 750.000,00	€ 360.000,00	€ 34.609,86
B	Contributo Previdenziale (CNPAIA 4% di A)	€ 30.000,00	€ 14.400,00	€ 1.384,39
C	IVA al 22% (su A+B)	€ 171.600,00	€ 82.568,00	€ 7.918,74
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 951.600,00	€ 456.768,00	€ 43.912,99

2. **Prendere Atto** che la predetta variante rientra nei parametri previsti dal combinato disposto dell'art.114 comma 2 e 132 comma 1, lettera b), del D.lgs. 163/2006 e art. 311, comma 2, lettera b), del D.P.R. 207/2010, norma applicabile "*ratione temporis*", con un importo in aumento pari a € 34.226,10, corrispondente al 9,61% dell'importo originario di contratto;
3. **Approvare** lo schema di atto di sottomissione, da sottoporre alla sottoscrizione del contraente, ai sensi del comma 4 dell'art.311 del d.P.R. n.207/10;
4. **Dare atto che** l'aumento di prezzo non eccede il 20 per cento del valore del contratto iniziale e pertanto, ai sensi dell'art. 311, commi 4 e 5, del D.P.R. 207/2010 norma applicabile "*ratione temporis*", e che, conseguentemente, la variazione in argomento viene imposta all'esecutore alle stesse condizioni del contratto originario;
5. **Dare Atto**, altresì, che il costo del servizio in questione sarà inserito nel quadro economico di progetto a rivalere sul contributo assegnato dal Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Sismico Regionale, dell'importo complessivo pari ad € 8.348.090,00, giusta O.P.C.M. n. 4007/2012 e O.C.D.P.C. n. 52 del 20.02.2013;
6. **Contabilizzare** l'onere derivante dal presente provvedimento per complessivi € 500.680,99 IVA compresa, a titolo di anticipazione, sul conto patrimoniale n.101021002 "*immobilizzazioni in corso di realizzazione*" del bilancio di esercizio corrente nelle more di ricevere il contributo predetto, di cui:
 - per € 456.768,00 IVA 22% compresa, giusta autorizzazione n. UAGFV n. 100/1, deliberazione di aggiudicazione n. 1417 del 25.05.2017;
 - per € 43.912,99 IVA 22% compresa da autorizzare con il presente atto.
7. **Dare Mandato** al RUP di notificare il presente provvedimento e l'atto di sottomissione, per la dovuta accettazione, al R.T.P. affidatario ai fini dell'immediato riavvio del servizio e di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, compresi quelli afferenti la pubblicità;
8. **Dichiarare** l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n.30/93, al fine di attivare con urgenza l'intervento in oggetto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Torrasi



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Raffaele Elia



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Fabrizio Russo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Emanuele Marcello Dieli

