

SETTORE AREA LAVORI PUBBLICI

RESP. DEL PROCEDIMENTO AMM.VO: CECCARELLI ROSSANA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 39 / 2011

OGGETTO: *LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "BERRETTINI PANCRAZI" DI CAMUCIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE*

TRASMESSO A:

☐ Ufficio Proponente

☐ Ragioneria

☐ Segreteria

☐ Altri

☐ Dirigente Settore Proponente

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RICORDATO che con Determinazione dirigenziale n.1187/2009 venne approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 370.000,00, dei lavori di adeguamento alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed abbattimento barriere architettoniche della scuola secondaria di 1^a grado "Berrettini Pancrazi" di Camucia Cortona, per un importo complessivo di € 370.000,00 redatto dai tecnici dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Cortona, redatto ai sensi dell'art.93, comma 5, del D.Lgs. n.163/06,dai tecnici dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Cortona, di cui una copia è agli atti di questo ufficio, composto dalla documentazione, ai sensi dell'art.35, comma 1 del D.P.R. 554/99, depositata in atti:

CHE a seguito di procedura di gara tramite procedura negoziata i lavori di che trattasi sono stati affidati in via provvisoria all'A.T.I. Costruzioni Edili Stradali Magini - Lignani Impianti srl, per l'importo netto contrattuale di € 249'460,72 a seguito del ribasso d'asta del 17,88 %.

Dato Atto, altresì, che l'importo complessivo dei lavori di € 370.000,00 è stato impegnato al capitolo 7075 IMP.09/1147 e 09/1148

CHE con determinazione dirigenziale n.612/2010 venne approvata una variante in corso d'opera – perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs n.163/2006,

CHE con determinazione dirigenziale n.911/2010 è stato approvato il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori suddetti, dai quali si evince un residuo pari ad € 14.108,50;

DATO ATTO che i lavori sopra ricordati sono ultimati e che pertanto il Direttore dei lavori ha redatto apposita relazione tecnica quale perizia di assestamento finale dalla quale si evince che durante l'esecuzione dei lavori approvati con D.D. 309/2010 si è riscontrato che alcune lavorazioni che non è stato possibile farle rientrare nel finanziamento INAIL ma che sono finalizzate al miglioramento della scuola ed alla sua funzionalità oltre che strettamente necessarie al perfezionamento delle lavorazioni già eseguite.

CHE in particolare si rende necessario provvedere a sostituire le tubazioni di andata e ritorno dell'acqua calda e fredda dalla caldaia ai bagni della scuola ed a ripristinare i collegamenti ai bagni della nuova ala della scuola. Si rende inoltre necessario smontare e rimontare alcuni termosifoni all'interno della scuola e della palestra ed eseguire alcuni lavori al collettore della palestra.

Considerato che i lavori termo-idraulici all'interno della scuola sono stati eseguiti dalla Ditta Idraulica Cortonese, ditta subappaltatrice dell'ATI aggiudicataria dell'appalto, è opportuno affidare i lavori in questione alla suddetta ditta per avere un unico soggetto responsabile del lavoro eseguito e per l'ottenimento dei certificati di conformità degli impianti termo-idraulici.

CHE è inoltre necessario richiedere un aumento di potenza all'ENEL ed acquistare alcuni corrimano che verranno installati da personale interno.

CHE risulta inoltre necessario eseguire alcuni lavori di finitura all'interno della scuola, dotare l'ufficio di presidenza ed il laboratorio di informatica di due condizionatori per consentire il mantenimento di adeguate condizioni termo-igrometriche di questi ambienti soprattutto durante il periodo estivo. Infine si eseguiranno altre piccole lavorazioni di minore entità che consentiranno il perfezionamento dei lavori.

CONSIDERATO che l'importo totale della perizia di assestamento finale è determinato, come da prospetto allegato;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera C.C. 72 del 30/09/2005;

Visti gli articoli del Nuovo Regolamento per l'effettuazione delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con atto del Consiglio Comunale n.33 del 31/03/2003

Visto l'art. 9 del d.l. n. 78 del 01/07/2009 convertito in L. 102/09 disciplinante la "Tempestività dei pagamenti da parte della P.A." con il quale, tra l'altro, al fine di evitare ritardi nei pagamenti"il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica

Vista la deliberazione di G.C. n. 117 del 13/07/2010 la quale, nel dettare indirizzi operativi in merito al patto di stabilità dispone, tra l'altro, di autorizzare i responsabili dei servizi, ciascuno per le proprie competenze, ad assumere impegni di spesa nel rispetto delle indicazioni ivi specificate a prescindere dal contenuto dell'art. 9 del richiamato d.l. 78/09;

Ritenuto che la spesa di cui al presente provvedimento rispetti le indicazioni suddette;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs 2670;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la relazione di assestamento finale, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, redatta dal Direttore dei Lavori, nella quale si evince che i lavori sopra ricordati sono ultimati e che pertanto il Direttore dei lavori ha redatto apposita relazione tecnica quale perizia di assestamento finale dalla quale si evince che durante l'esecuzione dei lavori approvati con D.D. 309/2010 si è riscontrato che alcune lavorazioni che non è stato possibile farle rientrare nel finanziamento INAIL ma che sono finalizzate al miglioramento della scuola ed alla sua funzionalità oltre che strettamente necessarie al perfezionamento delle lavorazioni già eseguite.

DI PROCEDERE, per quanto riguarda l'affidamento dei lavori, come proposto nella relazione, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale,

DI CONFERMARE la spesa di € 14.108,50 al Capitolo 7075 IMP. 09/1148

di adottare il presente provvedimento dando atto che risulta rispettoso delle indicazioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 117 del 13/07/2010 e che i pagamenti ad esso conseguenti, pur essendo compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, non risultano attualmente in linea con le vigenti norme in tema di patto di stabilità

Cortona, li 10/01/2011

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI
(Ing. Marica Bruni)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(art. 151 – 4 COMMA - D.L.VO 267/2000)

DETERMINA N. 39 / 2011

☒ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ NON NECESSARIO

Con la seguente imputazione di spesa (Capitoli/Impegni/Sub):

cap. 7075 rp 2009 imp. 1148/2009 sub. 6305/2009

che presentano la necessaria disponibilità.

Accertamento ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09

☒ COMPATIBILE ☐ NON COMPATIBILE ☐ NON NECESSARIO

Data: 24-01-2011

**Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Paola RICCUCCI)**